

Информация о результатах мониторинга за ходом реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) на территории городов Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля за I полугодие 2021 года

*(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Чувашской Республики от 24 августа 2021 года, протокол № 40)*

В ходе мониторинга проанализированы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики «Отчеты о бюджетных обязательствах» (по форме 0503128-НП) по 26 муниципальным образованиям, принимающим участие в реализации региональных проектов по состоянию на 01.07.2021.

Согласно представленным отчетам, общее кассовое исполнение расходов муниципальных образований Чувашской Республики составило 968 692,3 тыс. рублей или 20,7% к утвержденным бюджетным назначениям (4 678 411,0 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных назначений составил 3 709 718,7 тыс. рублей. Сведения представлены на рисунке 1.



Согласно данным отчетов по форме 0503128-НП общий объем принятых обязательств городами Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля по реализации национальных проектов от плановых назначений составляет 292 424,8 тыс. рублей или 48,3%. Объем принятых обязательств менее 50%

от плановых назначений имеют г. Канаш (44,6%) и г. Шумерля (17,6%). В вышеназванных городах показатель исполнения утвержденных бюджетных назначений составил менее 20,0%. Сведения представлены ниже в табличной форме.

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые обязательства, тыс. рублей	% принятых обязательств от плана	Кассовый расход, тыс. рублей	% освоения
1	2	3	4	5	6
г. Алатырь	46 906,2	27 604,0	58,8	673,6	1,4
г. Канаш	166 866,8	74 358,3	44,6	9 215,4	5,5
г. Новочебоксарск	327 686,5	179 110,7	54,7	57 975,9	17,7
г. Шумерля	64 361,1	11 351,8	17,6	3 174,2	4,9
Итого	605 820,6	292 424,8	48,3	71 039,1	11,7

Городские округа участвуют в реализации 6 региональных проектов: «Культурная среда», «Успех каждого ребенка», «Формирование современной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая страна», «Дорожная сеть», входящих в состав 5 национальных проектов (Культура, Образование, Жилье и городская среда, Экология и Безопасные и качественные автомобильные дороги).

В рамках мониторинга за ходом реализации региональных проектов Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ использования средств по отдельным региональным проектам:

г. Алатырь

В г. Алатырь в 2021 году реализуется 2 (в 2020 году - 4) региональных проекта – «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды» в рамках 2 национальных проектов.

Согласно отчёту (ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.07.2021 г. Алатырю утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 46 906,2 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 27 604,0 тыс. рублей или 58,8% от бюджетных ассигнований, исполнено – 673,6 тыс. рублей или 1,4% от бюджетных назначений.

Сводной бюджетной росписью г. Алатыря на 2021 год предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в общем объеме 13 447,1 тыс. рублей, в том числе на:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3 199,1 тыс. рублей;

- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 10 248,0 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем объеме 33 459,1 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 10 730,9 тыс. рублей;

- поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения в сумме 22 728,2 тыс. рублей.

Обобщенная информация представлена в нижеследующей таблице.

**Реализация региональных проектов на территории
г. Алатырь по состоянию на 01.07.2021**

№ п/п	Наименование национально-го проекта	Наименование регионального проекта	Наименование мероприятия	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
						тыс. рублей	%
1	Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Реализация программ формирования современной городской среды	10 730,9	10 295,1	0	0
			Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения	22 728,2	13 436,1	0	0
2	Образование	Успех каждого ребенка	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	3 199,0	3 199,0	0	0
			Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	10 248,0	673,6	673,6	6,6

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря Чувашской Республики и ИП Чернов Руслан Валерьевич заключен муниципальный контракт от 24.05.2021 №1ЭА на капитальный ремонт спортзалов вышеназванного учреждения на сумму 2 974,6 тыс. рублей. Экономия по результатам

конкурсных процедур составила 223,9 тыс. рублей или 7,0%. Срок выполнения работ до 15.08.2021.

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Формирование комфортной городской среды

Между отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики и ИП Рубцова Инна Владимировна заключен контракт от 24.05.2021 № 0115300044221000016_322077 на благоустройство общественно-деловой зоны в мкр. Стрелка в городе Алатырь Чувашской Республики (II-этап) на сумму 10 295,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 30.07.2021.

Согласно п. 4.6 Заказчик не позднее 14 (четырнадцати) дней после получения от Подрядчика документов (комплект исполнительной производственно-технической документации и акт о приемке выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта о приёмке выполненных работ.

По сведениям из ЕИС в сфере закупок по состоянию на 09.08.2021 размещено 10 актов о приемке выполненных работ на общую сумму 4 992,1 тыс. рублей (или на 48,5% от цены контракта), оплата по контракту не производилась.

2.2. Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения

Между отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики и ООО «Завод спортивного оборудования» заключен муниципальный контракт от 06.11.2020 № 0115300044220000110_322077 на благоустройство исторической части города Алатыря «Алатырь-город музей» на сумму 55 019,4 тыс. рублей (реестровый номер контракта 3212200746220000077), со сроком завершения работ - до 15 декабря в 2020 года (по лимитам финансовых средств 2020 года), до 30 июля 2021 года (по лимитам финансовых средств 2021 года).

04.08.2021 заключено дополнительное соглашение №3, согласно которому цена контракта увеличена 10% и составила 60 521,3 тыс. рублей.

По состоянию на 06.08.2021 стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств составляет 39 823,1 тыс. рублей, при этом фактически оплачено 41 583,2 тыс. рублей.

Таким образом, срок выполнения работ по контракту истек, работы подрядчиком не выполнены. При этом претензионная работа заказчиком (отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики) не проводится.

Данное обстоятельство указывает на присутствие рисков невыполнения администрацией условий заключенного соглашения с Минстром Чувашии.

г. Канаш

В г. Канаш в 2021 году реализуется 3 (в 2020 году - 3) региональных проекта – «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая страна» в рамках 3 национальных проектов.

Согласно отчёту (ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.07.2021 г. Канаш утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 166 866,8 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 74 358,3 тыс. рублей или 44,6% от бюджетных ассигнований, исполнено – 9 215,4 тыс. рублей или 5,5% от бюджетных назначений.

Сводной бюджетной росписью г. Канаш на 2021 год предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в общем объеме 34 993,7 тыс. рублей, в том числе на:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 18 511,7 тыс. рублей;

- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 16 482,0 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем объеме 64 438,6 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 17 919,5 тыс. рублей;

- поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения в сумме 46 519,1 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Чистая страна» в сумме 67 434,4 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

Обобщенная информация представлена в нижеследующей таблице.

Реализация региональных проектов на территории
г. Канаш по состоянию на 01.07.2021

№ п/п	Наименование национально-го проекта	Наименование регионального проекта	Наименование мероприятия	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
						тыс. рублей	%
1	Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Реализация программ формирования современной городской среды	17 919,5	0	0	0
			Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	46 519,1	0	0	0
2	Образование	Успех каждого ребенка	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	18 511,7	1 568,5	1 568,5	8,5
			Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	16 482,0	16 482,0	7 646,9	46,4
3	Экология	Чистая страна	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»	67 434,4	56 307,8	0	0

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Муниципальными образовательными учреждениями объявлено 6 электронных аукционов с общей НМЦК на 16 309,8 тыс. рублей. По 6 состоявшимся аукционов с общей НМЦК 16 309,8 тыс. рублей экономия средств составила 2 492,3 тыс. рублей или 15,3%. Срок исполнения работ по 5 договорам до 20.08.2021, по 1 – до 28.07.2021. По состоянию на 01.07.2021 кассовые расходы произведены в сумме 1 568,5 тыс. рублей.

МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом заключены соглашения о предоставлении из бюджета города Канаш субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 6 муниципальными образовательными учреждениями города:

- МБОУ «СОШ №1» города Канаш Чувашской Республики на сумму 2 514,8 тыс. рублей от 20.04.2021 №20-2021-56996 (дополнительное соглашение от 29.06.2021 №20-2021-56996/1);

- МАОУ «СОШ №3» города Канаш Чувашской Республики на сумму 6 020,4 тыс. рублей от 20.04.2021 №20-2021-57516 (дополнительное соглашение от 29.06.2021 №20-2021-57516/1);

- МБОУ «СОШ №5» города Канаш Чувашской Республики на сумму 3 085,3 тыс. рублей от 20.04.2021 №20-2021-57694;

- МБОУ «СОШ №7» города Канаш Чувашской Республики на сумму 1 767,3 тыс. рублей от 20.04.2021 №20-2021-57736 (дополнительное соглашение от 29.06.2021 №20-2021-57736/1);

- МБОУ «СОШ №8» города Канаш Чувашской Республики на сумму 2 038,6 тыс. рублей от 20.04.2021 №20-2021-57806 (дополнительное соглашение от 29.06.2021 №20-2021-57806/1);

- МБОУ «СОШ №10» города Канаш Чувашской Республики на сумму 3 085,3 тыс. рублей от 21.04.2021 №20-2021-57851.

В ходе проведения мониторинга Контрольно-счетной палатой и в нарушении пункта 70 инструкции от 28.12.2020 №191н, утвержденной приказом Минфина России, выявлены факты неполного отражения в графе 7 строки 200 в отчете о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП), представленного администрацией г. Канаш, принятых бюджетных обязательств при наличии заключенных соглашений о предоставлении субсидий, что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Формирования современной городской среды

Между АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» города Канаша и ООО «Минерал» заключен договор на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны Канашского городского парка культуры и отдыха от 04.12.2020 на сумму 13 930,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 1 октября 2021 года. По состоянию на 01.07.2021 кассовые расходы не производились.

Также между АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» города Канаша и ООО «Строй-град1» заключен договор подряда на устройство покрытий из тротуарной плитки на спортивной площадке вышеназванного парка на сумму 106,5 тыс. рублей.

2.2. Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения

Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа города Канаш в целях поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях №12 заключено 05.04.2021 между Минстроем Чувашии и Администрацией г. Канаш. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа города Канаш, составляет 46 519,1 тыс. рублей.

Между АУ «Городской дворец культуры» г. Канаш Чувашской Республики и ООО «Завод спортивного оборудования» заключен договор №3П 02/2021 от 10.06.2021 на выполнение работ по «Благоустройству летнего сада Городского Дворца культуры в г. Канаш Чувашской Республики «Двенадцать путей» на сумму 47 401,5 тыс. рублей. Срок завершения работ по 15 сентября 2021 г. По состоянию на 01.07.2021 оплата по контракту отсутствует, что указывает на риски не своевременного выполнения работ.

МКУ «Отдел культуры, по делам национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели: с АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» г. Канаш Чувашской Республики от 16.04.2021 № 20-2021-57003 на сумму 17 919,5 тыс. рублей и с АУ «Городской Дворец культуры» г. Канаш Чувашской Республики от 31.03.2021 № б/н на сумму 46 519,1 тыс. рублей.

В ходе проведения мониторинга Контрольно-счетной палатой и в нарушении пункта 70 инструкции от 28.12.2010 №191н, утвержденной приказом Минфина России, выявлены факты не отражения в графе 7 строки 200 в отчете о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП), представленного администрацией г. Канаш, принятых бюджетных обязательств при наличии заключенных соглашений о предоставлении субсидий, что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

В ходе проведенных контрольных мероприятий в рамках исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Контрольно-счетной палатой установлены факты направления полученной экономии по результатам проведенных конкурентных процедур на выполнение дополнительных видов работ тех же общественных территорий, как путем заключения дополнительных соглашений к контрактам, так и путем заключения прямых договоров без проведения конкурентных процедур, без согласования с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии.

Кроме того в отдельных муниципальных образованиях для благоустройства определяется одна и та же общественная территория, что, по мнению Контрольно-счетной палаты, не может в полной мере

способствовать увеличению количества благоустроенных общественных территорий, следовательно, достижению значений результатов регионального проекта.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость соблюдения Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы и в случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной закупки либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость, а также в случае использования при реализации муниципальных программ внебюджетных источников финансирования муниципальное образование высвободившиеся средства использовать на проведение мероприятий по благоустройству новых дворовых и общественных территорий по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии.

3. Региональный проект «Чистая страна»

Средства федерального бюджета бюджету Чувашской Республики предоставлены в рамках Соглашения, заключенного между Минприроды России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 051-09-2020-012, с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2020 № 051-09-2020-012/2, в рамках которого предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики в сумме 66760,1 тыс. рублей, и определено достижение показателя результативности «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом - 1 шт» в срок до 31.12.2021.

В целях реализации указанного Соглашения между Минприроды Чувашии и администрацией города Канаш заключено Соглашение от 26.02.2021 № 97707000-1-2020-010, в рамках которого предусмотрено предоставление бюджету городского округа города Канаш субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» в сумме 67 367,0 тыс. рублей. Достижение показателя результативности «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом - 1 шт.» предусмотрено до 31.12.2021.

По состоянию на 01.07.2021 кассовые расходы не произведены.

Согласно информации, размещенной в ЕИС закупок, установлено, что по результатам проведенного электронного аукциона между Администрацией города Канаш с ООО «Вад-Прострой» заключен контракт от 19.04.2021 № 7 на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов в городе Канаш Чувашской Республики» на сумму 56 307,8 тыс. рублей (реестровый номер контракта 3212300700021000021). Экономия средств по результатам проведенного аукциона составила 11 126,6 тыс. рублей или 16,5% от Н(М)ЦК. Срок окончания работ с момента заключения контракта до

2 ноября 2021 года включительно. По состоянию на 02.08.2021 информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена, оплата по контракту не производилась.

г. Новочебоксарск

В г. Новочебоксарск в 2021 году реализуется 4 (в 2020 году - 5) региональных проекта – «Культурная среда», «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Дорожная сеть» в рамках 4 национальных проектов.

Согласно отчёту (ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.07.2021 г. Новочебоксарску утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 327 686,5 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 179 110,7 тыс. рублей или 54,7% от бюджетных ассигнований, исполнено – 57 975,9 тыс. рублей или 17,7% от бюджетных назначений.

Сводной бюджетной росписью г. Новочебоксарска на 2021 год предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

в рамках регионального проекта «Культурная среда» в сумме 13 948,6 тыс. рублей на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их капитального ремонта в рамках поддержки отрасли культуры;

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 5 000,0 тыс. рублей на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 36 737,9 тыс. рублей на реализацию программ формирования современной городской среды;

в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в сумме 272 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реализация региональных проектов на территории г. Новочебоксарск по состоянию на 01.07.2021

№ п/п	Наименование национально-го проекта	Наименование регионального проекта	Наименование мероприятия	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
						тыс. рублей	%
1	Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Реализация программ формирования современной городской среды	36 737,9	35 372,1	2 500,0	6,8

2	Образование	Успех каждого ребенка	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	5 000,0	5 000,0	1 880,4	37,6
3	Безопасные и качественные автомобильные дороги	Дорожная сеть	Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».	272 000,0	124 800,0	53 595,5	19,7
4	Культура	Культурная среда	Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их капитального ремонта в рамках поддержки отрасли культуры	13 948,6	13 948,6	0	0

1. Региональный проект «Культурная среда»

Минкультуры Чувашии в рамках реализации данного мероприятия заключила с администрацией г. Новочебоксарска соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры от 21.04.2021 № 97710000-1-2021-006 на 2021 год на сумму 13 948,6 тыс. рублей. Значение результативности использования субсидии является модернизация 2 муниципальных детских школ искусств (в срок до 31.12.2021 - Приложение № 2).

Между МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики и ООО «Стройремсервис» заключен муниципальный контракт от 26.03.2021 № 1 на капитальный ремонт детской музыкальной школы (общестроительные работы, система электроснабжения) по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 3 на сумму 8 404,9 тыс. рублей. Экономия средств по результатам проведенного аукциона составила 2 048,3 тыс. рублей или 19,6% от НМЦК. Сроки выполнения работ с 01 июня по 01 августа 2021 года. По состоянию на 05.08.2021 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 8 404,9 тыс. рублей, фактически оплачено 4 578,6 тыс. рублей.

Между МБОУ ДО «Детская художественная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики и ООО «ЮМАН СТРОЙ ТРАНС» заключен муниципальный контракт от 24.05.2021 № 01-2021 на капитальный ремонт детской художественной школы по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д. 5а на сумму 2 062,2 тыс. рублей. Экономия средств по результатам проведенного аукциона составила 609,0 тыс. рублей или 22,8% от НМЦК. Срок выполнения работ с 10.06.2021 г. по 10.08.2021 г.

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Между Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики и АО «ДОРКОМСЕРВИС» заключен контракт от 23.11.2020 №26 на благоустройство общественной территории на пересечении ул. Советская и ул. Пионерская в городе Новочебоксарске Чувашской Республики на сумму 35 372,1 тыс. рублей. Экономия по результатам проведенного аукциона составляет 9 121,1 тыс. рублей или 20,5%. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: 1 этап – с 01.05.2021 – 31.08.2021; 2 этап – с 01.05.2022 – 31.08.2022. Оплата по контракту по состоянию на 06.08.2021 произведена в сумме 3 715,0 тыс. рублей или 10,5%.

Кроме того, администрацией г. Новочебоксарска 05.08.2021 размещен электронный аукцион на обустройство ударопоглощающего покрытия на детской площадке Соборной площади (ул. Семенова) в г. Новочебоксарске Чувашской Республике на сумму 1 300,0 тыс. рублей. Дата окончания подачи заявок 13.08.2021.

3. Региональный проект «Дорожная сеть»

3.1. Ремонт автомобильных дорог: по ул. Советская (от ул. Винокурова до ул. Промышленная), дорога к кладбищу (от Шоршельский пр. до кладбища), ул. Коммунистическая (ул. Терешковой - ул. Коммунистическая, д.37). ул. Солнечная (ул. Советская - ул. Винокурова), дорога к набережной (Вятка 13 км. - ул. Набережная д.46), ул. Промышленная (участок от ул. Промышленная д.79 А до ул. Промышленная д.73У; участок от ул. Терешковой до ул. Промышленная д.49); участок от ул. Промышленная д.49 до ул. Промышленная 85; участок от ул. Промышленная д. 57 до ул. Промышленная вл. 1Д) в городе Новочебоксарске Чувашской Республики

Между Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики и ООО «Дорстройсервис» заключен муниципальный контракт от 15.06.2021 №11 на сумму 133 952,0 тыс. рублей, в том числе с финансированием из федерального бюджета на сумму 66 976,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 60 278,4 тыс. рублей, бюджета г. Новочебоксарска - 6 697,6 тыс. рублей. Экономия средств по результатам проведенного аукциона составила 13 248,0 тыс. рублей или 9,0%. По состоянию на 27.07.2021 оплата по контракту не производилась. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту - с даты заключения Контракта до 01.11.2021.

Анализ показал, что сметная стоимость строительства (НМЦК) включает, в затраты на временные здания и сооружения в сумме 1 325,56 тыс. рублей, которая определена по нормативам от стоимости строительного-монтажных работ.

В то же время, Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики не воспользовалось правом включения в контракт условий, регулирующих порядок подтверждения

фактических расходов по «Временным зданиям и сооружениям», а также порядок использования возвратных материалов от разборки временных зданий (сооружений) при расчетах за выполненные работы исходя из фактических подтвержденных затрат в пределах установленного норматива.

При этом, ранее Контрольно-счетная палата с целью исключения рисков неэффективного использования бюджетных средств рекомендовала включать в государственные (муниципальные) контракты условия, определяющие порядок подтверждения расходов по «Временным зданиям и сооружениям», а также порядок использования возвратных материалов от разборки временных зданий (сооружений) при расчетах за выполненные работы исходя из фактических подтвержденных затрат в пределах установленного норматива, а также внести изменения в текущие государственные (муниципальным) контракты, путем заключения дополнительных соглашений.

3.2. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Промышленная от ул. Советская (нижнее кольцо) до кольца Химпрома

Между Управлением городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска и ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» заключен муниципальный контракт от 02.04.2021 № 3 на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Промышленная от ул. Советская (нижнее кольцо) до кольца Химпрома на сумму 159 486,0 тыс. рублей, (реестровый номер контракта 3212403580321000004), в том числе с финансированием в 2021 году на сумму 86 593,3 тыс. рублей, в 2022 году – 77 892,8 тыс. рублей. Экономия средств по результатам проведенного аукциона составила 21 748,1 тыс. рублей или 12,0% от НМЦК. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств: с момента заключения контракта по 30 сентября 2022 года. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств на 26.07.2021 составляет 59 863,4 тыс. рублей, фактически оплачено 44 863,4, что составляет 28,1% от цены контракта.

В ходе проведенных контрольных мероприятий в рамках исполнения регионального проекта «Дорожная сеть», Контрольно-счетной палатой установлены факты ненадлежащего оформления (передачи возвратного материала) и учету возвратного материала полученных в ходе демонтажа объектов дорожного хозяйства в результате осуществления ремонтных работ по муниципальным контрактам.

Кроме того выявлены другие нарушения при исполнении муниципальных контрактов в части отсутствия графиков выполнения работ, не оформления исполнительных документов, выполнения работ не предусмотренных контрактом, ямочный ремонт дорог находящихся на гарантийном обслуживании, завышения объемов работ.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость соблюдения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-«О бухгалтерском учете» и в случае наличия возвратного материала полученных в ходе демонтажа объектов дорожного хозяйства в результате осуществления ремонтных работ по муниципальным контрактам осуществлять их

должный учет. Также необходимо усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов в целях достижения их качественного исполнения и предотвращения неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств.

г. Шумерля

В г. Шумерля в 2021 году реализуется 3 (в 2020 году - 2) региональных проекта – «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках 2 национальных проектов.

Согласно отчёту (ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.07.2021 г. Шумерля утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 64 361,1 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 11 351,8 тыс. рублей или 17,6% от бюджетных ассигнований, исполнено – 3 174,2 тыс. рублей или 4,9% от бюджетных назначений.

Сводной бюджетной росписью г. Шумерля на 2021 год предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в общем объеме 11 895,5 тыс. рублей, в том числе на:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 6 170,6 тыс. рублей

- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 5 724,9 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 11 659,6 тыс. рублей на реализацию программ формирования современной городской среды;

в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 40 806,0 тыс. рублей на переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств.

Реализация региональных проектов на территории г. Шумерля по состоянию на 01.07.2021

№ п/п	Наименование национально го проекта	Наименование регионально го проекта	Наименование мероприятия	Плановые назначения , тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
						тыс. рублей	%
1	Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Реализация программ формирования современной городской среды	11 659,6	5 626,9	898,8	7,7

		Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств	40 806,0	0	0	0
2	Образование	Успех каждого ребенка	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	6 170,6	0	0	0
			Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	5 724,9	5 724,9	2 275,5	39,7

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках данного регионального проекта в г. Шумерля проводится капитальный ремонт спортивных залов в 2 МБОУ города.

Между МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля и ИП Иванова Татьяна Николаевна заключен контракт от 24.05.2021 №0815300003421000034_131258 на выполнение работ по текущему ремонту спортивных залов в МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Сурская, д. 7 на сумму 5 245,0 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения электронного аукциона составила 925,6 тыс. рублей или 15,0%. Срок выполнения работ по 15 августа 2021 г.

Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля Чувашской Республики» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Шумерля бюджетным и автономным учреждениям города Шумерля на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской Республики от 15.02.2021 №1.

В ходе проведения мониторинга Контрольно-счетной палатой и в нарушении пункта 70 инструкции от 28.12.2010 №191н, утвержденной приказом Минфина России, выявлены факты не отражения в графе 7 строки 200 в отчете о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП), представленного администрацией г. Шумерля, принятых бюджетных

обязательств при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидии, что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Шумерля и ООО строительная компания «СТРОЙДЕТАЛЬ 21» заключен контракт от 26.07.2021 №0815300003421000066_131234 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №3» г. Шумерли Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Интернациональная, дом 8 на сумму 964,3 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения электронного аукциона отсутствует. Срок выполнения работ по 25 августа 2021 года.

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Между управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики и ИП Пайзерова Нина Владимировна заключен муниципальный контракт от 09.03.2021 №0815300003421000007_342349 на выполнение работ по благоустройству площади Речнова А.Т. на территории города Шумерля Чувашской Республики на сумму 2 697,3 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения электронного аукциона составила 1 023,2 тыс. рублей или 27,5%. Срок выполнения работ до 01.07.2021. Контракт заключен в рамках завершения объекта благоустройства начатого в 2020 году. По состоянию на 12.08.2021 стоимость исполненных подрядчиком обязательств 2 584,0 тыс. рублей, оплата отсутствует.

Между управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики и ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ-НН» заключен муниципальный контракт от 30.11.2020 №0815300003420000072_342349 на выполнение работ по благоустройству территории сквера по улице Ленина, дом 84 в городе Шумерля Чувашской Республики (1 этап) на сумму 5 626,9 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения электронного аукциона составила 1 835,8 тыс. рублей или 24,6%. Срок выполнения работ с 15 апреля 2021 года по 01 августа 2021 года. По состоянию на 12.08.2021 фактически оплачено 1 524,5 тыс. рублей.

Таким образом, анализ сведений, размещенных в ЕИС в сфере закупок, показал, что подрядчиками нарушены сроки выполнения работ по благоустройству территорий в, г. Шумерля. При этом информация о проведении заказчиками претензионной работы в ЕИС в сфере закупок отсутствует.

Между управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики и ООО «СТРОЙМЕХАНИКА» заключен муниципальный контракт от 15.06.2021 № 0815300003421000044_342349 на выполнение работ по благоустройству территории сквера по улице Ленина, дом 84 в городе Шумерля Чувашской Республики (2 этап) на 3 283,2 тыс. рублей. Экономия по результатам

проведения электронного аукциона составила 16,5 тыс. рублей или 0,5%. Срок выполнения работ по 01.09.2021.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Минстроем Чувашии и администрацией г. Шумерля заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 25.01.2021 № 97713000-1-2021-001 на сумму 11 659,6 тыс. рублей.

В ходе проведения мониторинга Контрольно-счетной палатой и в нарушении пункта 70 инструкции от 28.12.2010 №191н, утвержденной приказом Минфина России, выявлены факты не отражения в графе 7 строки 200 в отчете о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП), представленного администрацией г. Шумерля, принятых бюджетных обязательств при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидии, что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

МКУ «Центр финансового обеспечения муниципальных учреждений города Шумерля Чувашской Республики» разместило электронный аукцион от 16.07.2021 на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в строящемся доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Шумерля Чувашской Республики, проживающих по адресу: г. Шумерля, ул. Урукова, д.17, ул. Сурикова, д.95 на сумму 35 566,1 тыс. рублей. Дата окончания подачи заявок 02.08.2021. Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе [от 02.08.2021 №0815300003421000070-4](#) принято решение заключить контракт с единственным участником АО «СЗ «СТРОЙТРЕСТ №3» ИНН 2128007123.

Согласно аукционной документации срок выполнения обязательств по контракту: передача квартир в муниципальную собственность до 10 декабря 2021 г.

Выводы:

1. Согласно представленным отчетам, кассовое исполнение расходов муниципальных образований Чувашской Республики составило 968 692,3 тыс. рублей или 20,7% к утвержденным бюджетным назначениям (4 678 411,0 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных назначений составил 3 709 718,7 тыс. рублей.

2. Сводной бюджетной росписью на 2021 год утверждено финансирование 6 региональных проектов по 5 национальным проектам, реализующих на территории городских округов.

3. За 1 полугодие 2021 года кассовые расходы бюджетов городских округов на финансирование мероприятий региональных проектов исполнены в сумме 71 039,1 тыс. рублей или 11,7% от бюджетных назначений.

4. В рассматриваемых городах показатель исполнения утвержденных бюджетных назначений составил менее 20,0%.

5. В нарушении пункта 70 инструкции от 28.12.2010 №191н, утвержденной приказом Минфина России, выявлены факты не отражения в графе 7 строки 200 в отчетах о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП), представленных администрациями городов Канаш и Шумерля, принятых бюджетных обязательств при наличии заключенных соглашений о предоставлении субсидий по реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Формирование комфортной городской среды», что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

6. По результатам мониторинга выявлено следующее:

региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

По трем контрактам, заключенными управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики (2 контракта) и отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики, сроки исполнения работ истекли. При этом претензионная работа заказчиками не проводится. Данное обстоятельство указывает на присутствие рисков невыполнения администрациями условий заключенного соглашения с Минстроем Чувашии.

Выявлен факт заключения АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» города Канаша двух договоров на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны Канашского городского парка культуры и отдыха на сумму 13 930,0 тыс. рублей, а также на устройство покрытий из тротуарной плитки на спортивной площадке вышеназванного парка на сумму 106,5 тыс. рублей.

В ходе проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой установлены факты направления полученной экономии по результатам проведенных конкурентных процедур на выполнение дополнительных видов работ тех же общественных территорий, как путем заключения дополнительных соглашений к контрактам, так и путем заключения прямых договоров без проведения конкурентных процедур без согласования с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии.

Кроме того в отдельных муниципальных образованиях (г. Канаш) для благоустройства определяется одна и та же общественная территория, что, по мнению Контрольно-счетной палаты, не может в полной мере способствовать увеличению количества благоустроенных общественных территорий, следовательно, достижению значений результатов регионального проекта.

региональный проект «Дорожная сеть»

Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики не воспользовалось правом включения в контракт на ремонт автомобильных дорог на сумму 133 952,0

тыс. рублей условий, регулирующих порядок подтверждения фактических расходов по «Временным зданиям и сооружениям», а также порядок использования возвратных материалов от разборки временных зданий (сооружений) при расчетах за выполненные работы исходя из фактических подтвержденных затрат в пределах установленного норматива, что указывает на риски неэффективного использования бюджетных средств.

Предложения:

Использовать информацию о результатах мониторинга за ходом реализации региональных проектов при подготовке экспертно-аналитических мероприятий о ходе исполнения местных бюджетов городов Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля за 1 полугодие 2021 года.