

Выполнен:

МУП «Чистая вода»

Руководитель: Директор

А.В. Власов

(Ф.И.О. Подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧИСТАЯ ВОДА»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ШУМЕРЛЯ, ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Чистая вода»
Местонахождение организации	Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Коммунальная, 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	2021 год

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	0	437,484	-437,484	-
2	Текущий ремонт автотранспорта	0	294,203	-294,203	-
3	Итого:	0	731,687	-731,687	-

3. Объем реализации услуги водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Объем полученных (принятых) сточных вод	тыс. куб.м	1278,406	1075,272	-203,134	84
1.1	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.2	Объем сточных вод, пропущенных (очищенных) через собственные очистные сооружения всего, в т.ч. от:	тыс. куб.м	1278,406	1075,272	-203,134	84
	- населения	тыс. куб.м	861,717	864,976	3,259	100,4
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	116,149	57,543	-58,606	49,5
	- прочих потребителей (кроме населения)	тыс. куб.м	300,540	152,753	-147,787	50,8
	- на собственные стоки	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.3	Протяженность сети	км.	74,0	73,52	-0,48	99
1.4	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	22,342	23,143	0,801	103,6

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги водоотведения	27481,409	33086,662	5605,253	120,4

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

5.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	9,83	10,0	0,17	101,7

5.2. Показатели очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	0	0	0	0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0	0	0	0
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, в том числе:	22,26	27,77	5,51	124,8
3.1.	в централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	22,26	27,77	5,51	124,8
3.2.	в централизованной ливневой системе водоотведения	22,26	27,77	5,51	124,8

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, кВт*ч/куб.м.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	0,74	0,77	0,03	104
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	0,15	0,17	0,02	113

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойного водоотведения в объеме	1278,406	1075,272	-203,134	84

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов		
Наименование мероприятия	Ф	И
Организация мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	1	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
Мероприятия не предусмотрены					

Выполнен:

Руководитель: Директор

А.В. Власов

(Ф.И.О. подпись)

Место печати



Выполнен:

МУП «Чистая вода»

Руководитель: Директор

Власов А.В.

(Ф.И.О. подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧИСТАЯ ВОДА»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ШУМЕРЛЯ, ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Чистая вода»
Местонахождение организации	Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Коммунальная, 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	2021 год

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1	Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	0	473,603	-473,603	-

3. Объем реализации услуги холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	1928,6144	2255,068	326,4536	117
1.1	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. куб.м	194,5144	225,5068	30,9924	116
1.2	Объем полученной воды со стороны (покупная вода)	тыс. куб.м	0	0	0	0
1.3	Объем отпуска воды в сеть (стр.1-1.1.+1.2.)	тыс. куб.м	1734,1	2029,5612	295,4612	117
1.4	Объем потерь воды	тыс. куб.м	411,153	866,561	455,408	211
1.5	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)	%	23,71	42,69	18,98	180
1.6	Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)	куб. м/км.	5,49	11,58	6,09	211
1.7	Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч.	тыс. куб.м	1322,947	1163,000	-159,947	88
	- населению	тыс. куб.м	839,992	771,224	-68,768	92
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	342,963	55,426	-287,537	16
	- прочим потребителям	тыс. куб.м	139,992	336,35	196,358	240
	- на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды)	тыс. куб.м	-	-	-	-

	в целом по предприятию за исключением объемов на коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР)					
2	Протяженность сети	км	74,86	74,86	0	0
3	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	23,405	27,262	3,857	16,5

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1	Финансовые потребности для реализации услуги холодного водоснабжения	34388,082	42881,349	8493,267	124,7

5. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5.1. Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	16,0	1,14	-14,86	7,1
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	8,85	0	0	0

5.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	1,31	1,1	-0,21	84

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,71	42,69	18,98	180
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0,30	0,37	0,07	123
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м.	0,18	0,16	-0,02	89

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойной подачи холодного водоснабжения в объеме	1322,947	1163,000	-159,947	88

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		График реализации мероприятий	
		План на 2021	Факт за 2021	(+,-)	%
		Мероприятия не предусмотрены			

Выполнен:

Руководитель: Директор

А.В. Власов

(Ф.И.О. подпись)

Место печати

