

УТВЕРЖДЕНО  
решением коллегии  
Контрольно-счетной палаты  
Чувашской Республики  
(протокол от 28.10.2022 № 68)

**Отчет**  
**по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий, в администрации Батыревского района, в администрациях Батыревского сельского поселения, Тойсинского сельского поселения, Туруновского сельского поселения, Шыгырданского сельского поселения за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года»**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 5.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2022 год, распоряжение от 10.08.2022 № 206, выданного председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на проведение контрольного мероприятия (с изменениями от 26.09.2022 № 227), решение прокуратуры Батыревского района Чувашской Республики о проведении проверки от 08.09.2022.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** контроль за законностью, результативностью (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий, в администрации Батыревского района, в администрациях Батыревского сельского поселения, Тойсинского сельского поселения, Туруновского сельского поселения, Шыгырданского сельского поселения за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года

**3. Объекты контрольного мероприятия:** администрация Батыревского района, администрация Батыревского сельского поселения, администрация Тойсинского сельского поселения, администрация Туруновского сельского поселения, администрация Шыгырданского сельского поселения.

**4. Проверяемый период деятельности:** 2019-2021 годы и истекший период 2022 года.

**5. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 15 августа по 28 сентября 2022 г. (с учетом приостановления с 15 сентября по 26 сентября 2022 г.)

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**1. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики при формировании и исполнении бюджета Батыревского района за 2020 - 2021 годы и истекший период 2022 года.**

Бюджет Батыревского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Собрания депутатов Батыревского района от 19.12.2019 № 35/5 «О бюджете Батыревского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете на 2020 - 2022 гг.).

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений, в 2020 году составил в сумме 147 349,8 тыс. рублей или с ростом к первоначальному плану в 1,9 раз или на 70 173,2 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации – 43 066,6 тыс. рублей с ростом на 16,0% или на 5 937,4 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений - 31 378,4 тыс. рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений - 11 688,2 тыс. рублей;

2) субсидии – 73 991,3 тыс. рублей с ростом на 16,0% или на 5 937,4 тыс. рублей;

3) субвенции – 9 757,9 тыс. рублей с ростом на 2,7% или на 258,9 тыс. рублей;

4) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 20 534,0 тыс. рублей с ростом в 7 раз или на 17 591,1 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений, в 2021 году составил в сумме 152 951,9 тыс. рублей или с ростом к первоначальному плану в 1,6 раза или на 56 107,1 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации – 58 908,4 тыс. рублей с ростом на 2,8% или на 1 599,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений – 56 201,2 тыс. рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений – 2 707,2 тыс. рублей;

2) субсидии – 55 483,1 тыс. рублей с ростом в 2,9 раза или на 36 578,4 тыс. рублей;

3) субвенции – 6 754,0 тыс. рублей со снижением на 0,6% или на 41,1 тыс. рублей;

4) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 31 806,5 тыс. рублей.

Предоставление из бюджета района бюджетам поселений дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и определение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности каждому бюджету сельского поселения утверждено статьей 12 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики, утвержденной решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 20.09.2013 № 21/1 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики», которое утратило силу 16.12.2021.

Вместе с тем статьей 142 БК РФ предоставление из бюджета района бюджетам поселений дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов не предусмотрено.

**Таким образом, статья 12 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики противоречит положениям, установленным статьей 142 БК РФ.**

Согласно решению о бюджете на 2022-2024 гг., в 2022 году объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений, составил в сумме 108 406,4 тыс. рублей, в том числе:

- 1) дотации – 57 591,7 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений – 55 822,1 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений – 1 769,6 тыс. рублей;
- 2) субсидии – 44 503,8 тыс. рублей;
- 3) субвенции – 3 150,7 тыс. рублей;
- 4) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 3 160,2 тыс. рублей.

Организация работы по составлению проекта бюджета Батыревского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялась в соответствии с решением Собрании депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 16.12.2021 № 13/3 «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики», в котором статьей 6 предусматривалось предоставление из бюджета района бюджетам поселений дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Решением Собрании депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 10.03.2022 № 17/4 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Батыревского района от 16 декабря 2021 года № 13/3 «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики» **статья 6 исключена.**

## **2. Анализ итогов исполнения бюджета Батыревского района за 2020 - 2021 годы и истекший период 2022 года (по доходам и расходам бюджета, по дефициту (профициту) бюджета).**

В ходе выборочной проверки поступления неналоговых доходов в бюджет Батыревского района по информации представленной отделом экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Батыревского района задолженность по арендной плате за земельные участки на 01.01.2020 составляла 251,4 тыс. рублей и к 01.01.2021 увеличилась на 14,4% (287,4 тыс. рублей), за 2021 год задолженность по арендной плате за земельные участки снизилась на 2% и составила на 01.01.2022 в сумме 281,5 тыс. рублей, за январь - июнь 2022 года рост задолженности арендной платы за земельные участки составил 5,8% (298,1 тыс. рублей).

Задолженность платы на наем специализированного жилого фонда Батыревского района (далее – плата за наем) на 01.01.2020 составила 187,7 тыс. рублей, на 01.01.2021 – 154,14 тыс. рублей (уменьшилась по сравнению 01.01.2020 на 17,9%).

Задолженность платы за наем на 01.01.2022 составляет 165,99 тыс. рублей,

в том числе просроченная задолженность расчетно 158,2 тыс. рублей  
 $(165,99 - (92,96 / 12)) = 7,75$  начисление в месяц = 158,2 тыс. рублей.

Также наблюдается рост задолженности платы за наем по состоянию на 01.07.2022 (165,99 тыс. рублей) по сравнению с задолженностью на 01.07.2021 (188,9 тыс. рублей) на 13,8%.

По информации, представленной отделом экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Батыревского района в проверяемом периоде приведена следующая претензионная работа по взысканию задолженности по неналоговым платежам.

В 2020 году направлено должникам претензионных писем в количестве 331 шт. на общую сумму 990,94 тыс. рублей, из них оплачено 665,0 тыс. рублей.

В 2021 году направлено должникам претензионных писем в количестве 327 шт. на общую сумму 892,2 тыс. рублей, оплачено 1285,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2022 года направлено должникам претензионных писем в количестве 215 шт. на общую сумму 447,5 тыс. рублей, из них оплачено 410,5 тыс. рублей.

В 2020 году подано 11 исков в суд, взыскано 14,89 тыс. рублей.

В 2021 году подано 5 исков в суд, взыскано 14,96 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2022 года подано 2 иска в суд, взыскано 18,13 тыс. рублей.

**Таким образом, наличие просроченной задолженности по плате за наем специализированного жилого фонда на 01.01.2022 составило расчетно в сумме 158,2 тыс. рублей. Рост задолженности за наем в 1 полугодии 2022 года составил 13,8 %, что в свою очередь указывает на недостаточную претензионную исковую работу со стороны администрации Батыревского района, как администратора данных доходов, что указывает на нарушение статьи 160.1 БК РФ и свидетельствует о ненадлежащем осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов.**

### **3. Выборочная проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Батыревского района, выделенных на реализацию отдельных мероприятий.**

*3.1. Выборочная проверка бюджетных средств, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления.*

Решением Собрании депутатов Батыревского района от 16.12.2021 № 13/5 «О бюджете Батыревского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов») на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования на содержание контрольно-счетного органа Батыревского района в сумме 328 500 рублей, в том числе на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в сумме 325,5 тыс. рублей.

Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2022 численность контрольно-счетного органа Батыревского района утверждена в количестве 1 ед., в том числе председатель – 1 ед.

Вместе с тем на основании решения Собрании депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 19.10.2021 № 11/1 и Соглашения от

01.11.2021, заключенного между Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики и Собранием депутатов Батыревского района, полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Батыревского района Чувашской Республики переданы Контрольно-счетной палате Чувашской Республики с 1 января 2022 года на 5 лет.

Финансовый отдел администрации Батыревского района письмом от 20.01.2022 №13/01-21-115 проинформировал Контрольно-счетную палату Чувашской Республики о том, что средства, предусмотренные в решении о бюджете на 2022 год, запланированы на оплату труда председателя ликвидационной комиссии за январь – март 2022 года и выплату выходного пособия и компенсации неиспользованного отпуска председателю и специалисту в сумме 325,5 тыс. рублей и нотариальных услуг в сумме 3,0 тыс. рублей

На дополнительный запрос Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о представлении документов, обосновывающих создание ликвидационной комиссии, администрацией Батыревского района письмом от 25.01.2022 №13/01-21-145 представлены скан-копии следующих документов:

- решение Собрания депутатов Батыревского района от 19.11.2021 №12/3 «О ликвидации КСО Батыревского района», которым утвержден план мероприятий по ликвидации (срок ликвидации установлен до конца марта 2022 года), создана ликвидационная комиссия и утвержден ее состав, где председателем ликвидационной комиссии назначена председатель КСО Батыревского района.

- уведомление от 19.11.2021 №24/1 о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации и о расторжении трудового договора 19.01.2022 с председателем КСО, на котором имеется отметка о его получении - 19.11.2021.

На дополнительный запрос Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики (письмо от 02.02.2022 №06/01-141) о предоставлении документов в срок 04.02.2022, администрацией Батыревского района соответствующая информация представлена лишь письмом от 08.02.2022 №13/01-21-234, в котором сообщается, что денежное содержание (должностной оклад) и другие выплаты председателю ликвидационной комиссии, созданной решением Собрания депутатов Батыревского района от 19.11.2021 №12/3 в целях ликвидации КСО в бюджете Батыревского района не предусмотрены.

Одновременно сообщается о расторжении с председателем КСО трудового договора с 19.01.2022 и выплате ей заработной платы, денежной компенсации за неиспользованный отпуск и компенсационной выплаты при увольнении за 1 месяц.

Однако, факт вручения председателю КСО уведомления от 19.11.2021 и расторжения с ней трудового договора 19.01.2022, не подтверждался информацией, отраженной в письме от 20.01.2022 №13/01-21-115.

Также указанный факт не подтверждается представленными в последующем платежными поручениями (письмо от 10.02.2022 №13/01-21-260), из которых следует что председателю КСО:

- 20.01.2022 произведена выплата заработной платы за 1 половину января

2022 года в сумме 11,0 тыс. рублей;

- 04.02.2022 произведена выплата заработной платы за 2 половину 2022 года в сумме 24,4 тыс. рублей;

- 08.02.2022 произведена выплата заработной платы при увольнении за февраль 2022 года в сумме 62,6 тыс. рублей.

Вышеуказанные действия должных лиц администрации Батыревского района привели к нарушению статьи 140 Трудового кодекса РФ, которой определено, что при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника, а именно при расторжении трудового договора с председателем КСО 19.01.2022, вместе с тем выплаты, причитающиеся ей при увольнении, произведены лишь 08.02.2022 (*за нарушение трудового законодательства, предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ*).

*Вместе с тем, вышеуказанные обстоятельства (переписка) указывают на то, что главным распорядителем бюджетных средств - не обеспечено выполнение бюджетных полномочий, определенных статьей 158 БК РФ, в части планирования соответствующих бюджетных расходов.*

На основании предложения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики (письмо КСП ЧР от 14.02.2022 № 06/01-195) о недопущении в дальнейшем фактов неправомерного использования бюджетных средств решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 15.02.2022 № 16/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Батыревского района «О бюджете Батыревского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования на содержание контрольно-счетного органа Батыревского района уменьшены на сумму 198,7 тыс. рублей.

*3.2. Выборочная проверка бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов.*

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов были выделены средства из бюджета Батыревского района бюджетам поселений Батыревского района:

в 2020 году в сумме 1 174,6 тыс. рублей или 97,9% к плану (1 200,0 тыс. рублей);

в 2021 году в сумме 899,8 тыс. рублей или 75% к плану (1 200,0 тыс. рублей).

Решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 16.12.2021 № 13/5 «О бюджете Батыревского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.04.2022) на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории Чувашской Республики» в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета Батыревского района (форме № 0503117) по состоянию на 01.07.2022 исполнение составило в сумме 93,8 тыс. рублей или 7,8% к плану.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов утверждено решениями Собрания депутатов Батыревского района о бюджете Батыревского района на соответствующий год.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района бюджетам поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов утвержден постановлением администрации Батыревского района от 15.04.2016 № 151 (далее – Порядок № 151).

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

- заключенные между администрацией Батыревского района и администрацией поселения соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района бюджету поселения на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов;

- соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений;

- объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверждаются решением Собрания депутатов Батыревского района о бюджете Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с методикой расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения осуществляется при условии обязательного согласования направления использования указанных средств с депутатами районного собрания депутатов Батыревского района по одномандатному избирательному округу сельского поселения.

На 2020 год Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов, утверждена решением Собрания депутатов Батыревского района от 19.12.2019 № 35/4 «О методике (проектах методик) и расчетах распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Методика на 2020 год).

Согласно Методике на 2020 год финансовые средства предусматриваются в бюджете Батыревского района в виде иных межбюджетных трансфертов в

общем объеме 1 200,0 тыс. рублей, которые рассчитаны из суммы 50,0 тыс. рублей на каждого из 24 депутатов Собрания депутатов Батыревского района.

В 2020 году между администрацией Батыревского района и администрацией Тойсинского сельского поселения заключено Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов Тойсинского сельского поселения Батыревского района от 09.01.2020 № б/н (далее – Соглашение от 09.01.2020).

Объем финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета Батыревского района для осуществления мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов составляет 100,0 тыс. рублей (п.3.2 Соглашения от 09.01.2020).

Администрацией Тойсинского сельского поселения в соответствии с п.2.4 Порядка № 151 в адрес финансового отдела администрации Батыревского района представлены письма о направлении денежных средств от 26.03.2020 № 103 в размере 50,0 тыс. рублей на ремонт и благоустройство Тат. Тимяшевского сельского клуба и от 29.04.2020 № 80 в размере 50,0 тыс. рублей на ремонт и благоустройство Н. Бахтиаровского сельского клуба.

Из бюджета Батыревского района Чувашской Республики бюджету Тойсинского сельского поселения перечислены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов по КБК 992 1403 А510277480 540 платежными поручениями от 21.04.2020 № 444977 в сумме 50,0 тыс. рублей, от 21.05.2020 в сумме 50,0 тыс. рублей.

Решением Собрания депутатов Тойсинского сельского поселения от 20.12.2019 № 1 «О бюджете Тойсинского сельского поселения Батыревского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов предусмотрено по КБК 0503 А510277480 в сумме 100,0 тыс. рублей.

В ходе выборочной проверки представленных первичных бухгалтерских документов администрации Тойсинского сельского поселения за апрель-июнь 2020 года, установлено, что за счет иных межбюджетных трансфертов администрацией Тойсинского сельского поселения перечислены бюджетные средства ИП Лукову А.П. платежными поручениями от 24.04.2020 № 488126 за ремонт и благоустройство Татарско-Тимяшевского сельского клуба (приобретение стройматериалов) в сумме 50,0 тыс. рублей в соответствии с договором № 2 от 20.03.2020 по КБК 993 0503 А510277480, от 22.05.2020 № 692750 за материалы для ремонта Н.Бахтиаровского сельского клуба в сумме 50,0 тыс. рублей в соответствии с договором № 3 от 20.04.2020 по КБК 993 0503 А510277480244.

В соответствии с п. 4.1 Соглашения от 09.01.2020 контроль за исполнением поселением мероприятий, предусмотренных Соглашением от 09.01.2020 осуществляется путем предоставления району информации и отчетов о реализации мероприятий согласно приложению № 1 к Соглашению от 09.01.2020.

Согласно отчету о расходовании средств иных межбюджетных



трансфертов бюджетом Тойсинского поселения Батыревского района за 2020 год бюджетные средства за счет иных межбюджетных трансфертов были направлены на:

Цель наименование мероприятия	Код расхода	Поступило средств, тыс. рублей	Утверждено бюджетных ассигнований, всего, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов в %
Материалы для ремонта Татарско-Тимяшевского сельского клуба Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики	9930503A510277480(344)	50,0	50,0	50,0	100
Материалы для ремонта Н. Бахтиаровского сельского клуба Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики	9930503A510277480(344)	50,0	50,0	50,0	100

Таким образом, бюджетные средства, предусмотренные по кодам бюджетной классификации 993 0503A510277480 344 в сумме 100,0 тыс. рублей были использованы администрацией Тойсинского сельского поселения для приобретения материалов для ремонта Татарско-Тимяшевского сельского клуба и Н. Бахтиаровского сельского клуба Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.

Вместе с тем в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ №85н) по подразделу 0503 «Благоустройство» подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, в том числе энергоэффективное освещение, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств дорожного фонда).

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры должны отражаться по подразделу 0801 «Культура».

Согласно п. 3.6 Порядка № 151 в случае использования не по целевому назначению выделенных средств администрация Батыревского района вправе

произвести взыскание указанных средств в соответствии с положением Бюджетного кодекса Российской Федерации. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов в рамках соглашения осуществляет финансовый отдел администрации Батыревского района.

Кроме того, в представленном отчете о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов бюджетом Тойсинского поселения Батыревского района за 2020 год отсутствует подписи главы Тойсинского сельского поселения и специалистов администрации Тойсинского сельского поселения, следовательно, отчет администрацией Тойсинского сельского поселения в нарушении 4.1 Соглашения от 09.01.2020 не представлен.

***В связи с вышеизложенным в нарушение п. 4.1 Соглашения от 09.01.2020, п. 3.6 Порядка № 151, статьи 158 БК РФ финансовым отделом администрации Батыревского района, являющимся главным распорядителем средств бюджета Батыревского района, не обеспечено соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов целей и порядка их предоставления, в результате чего администрацией Тойсинского сельского поселения допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 100,0 тыс. рублей.***

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района Чувашской Республики бюджетам поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в 2020-2022 году осуществлялось на основании Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района бюджетам поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов, утвержденного постановлением администрации Батыревского района от 15.04.2016 № 151

Вместе с тем согласно статье 142.4 БК РФ иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений могут быть предоставлены в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района. Аналогичные требования установлены статьей 10 решения Собрании депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 16.12.2021 № 13/3 «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики».

***Таким образом, администрацией Батыревского района нарушены требования статьи 142.4 БК РФ и статьи 10 решения Собрании депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 16.12.2021 № 13/3 «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики».***

### *3.3. Выборочный аудит закупок на реализацию отдельных мероприятий.*

В 2022 году между администрацией Батыревского района и ООО «АКВА-АВГУСТЭ» (ИНН 1614012962 КПП 161401001) (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 28.04.2022 № 02 на сумму 28 370,3 тыс. рублей на выполнение работ по комплексной компактной застройке микрорайона «Южный» в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики (далее

– МК от 28.04.2022 № 02).

Срок исполнения МК от 28.04.2022 № 02: с момента заключения контракта по 01.08.2023

Согласно приложению № 3 к МК от 28.04.2022 № 02 «График выполнения строительно-монтажных работ» предусмотрено три этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ:

- ЛС № 01-02. Вынос проекта в натуру. Срок исполнения этапа выполнения контракта с момента заключения контракта по 01.06.2022;

- ЛС № 02-03. Воздушная линия ВЛ-10 кВ. Срок исполнения этапа выполнения контракта с момента заключения контракта по 01.10.2022;

- ЛС № 02-03. Наружное освещение. Срок исполнения этапа выполнения контракта с момента заключения контракта по 01.08.2023.

Подрядчик обязуется предоставлять обеспечение исполнения контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта (пункт 8 МК от 28.04.2022 № 02).

В ходе проверки администрацией Батыревского района предоставлена банковская гарантия АО КБ «Модульбанк» (г. Кострома) от 28.04.2022 № 673580 на сумму 1 418,5 тыс. рублей, выданная ООО АКВА- АВГУСТЭ. Срок действия независимой гарантии 31.01.2024.

Обеспечение исполнения МК от 28.04.2022 № 02 в сумме 1 418,5 тыс. рублей учтено на забалансовом счете 010, что подтверждается бухгалтерской справкой от 28.04.2022.

Дополнительным соглашением от 21.07.2022 предусмотрен аванс в размере 30 % от средств, предусмотренных к финансированию в 2022 году. Выплата аванса производится в течение 15 рабочих дней после представления Подрядчиком счета на оплату аванса.

***Таким образом, администрацией Батыревского района в нарушение статьи 72 БК РФ не соблюдены требования Федерального закона № 44-ФЗ, в части заключения дополнительного соглашения от 21.07.2022 к муниципальному контракту от 28.04.2022 №02 на выполнение работ по комплексной компактной застройке микрорайона «Южный» в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики, предусматривающего условие предоставления аванса, перечисленного в размере 6 437,2 тыс. рублей, при отсутствии требования к размеру обеспечения исполнения контракта.***

По состоянию на 13.09.2022 согласно актам выполненных работ всего выполнены работы на сумму 17 867,4 тыс. рублей, которые с учетом авансовых платежей оплачены в сумме 14 296,3 тыс. рублей.

***Вместе с тем, акты выполненных работы составлены начиная с августа месяца 2022, что свидетельствуют о нарушении срока 1 этапа исполнения контракта (на 60 дней), что в свою очередь указывает на риски не выполнения муниципального контракта в установленный срок.***

**4. Выборочная проверка предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Батыревского района бюджетам поселений.**

4.1. Правила предоставления субсидии из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров (приложение 11), утверждены решением Собрания депутатов Батыревского района от 29.10.2020 № 2/8 «Об утверждении цели, порядка и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики» (далее – Правила №11).

Правилами 11 предусмотрено, что субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между администрацией Батыревского района и администрацией сельского поселения, предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет сельского поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на исполнение соответствующих расходных обязательств;

перечень документов, представляемых администрацией сельского поселения для получения субсидии;

значения результатов использования субсидии;

обязательства сельского поселения по достижению результатов использования субсидии и другие обязательства и условия.

Между администрацией Батыревского района и администрацией Шыгырданского сельского поселения заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально – культурной сферы от 28.04.2020 б/н (с учетом дополнительного соглашения от 02.09.2020 № 1) (далее – Соглашение от 28.04.2020) в общей сумме 4 458,2 тыс. рублей, по КБК 992 0503 А510215420 523.

В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения от 28.04.2020 одним из условий предоставления субсидии является наличие правового акта сельского поселения об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Вместе с тем ресурсное обеспечение муниципальной программы Шыгырданского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 20.09.2017 № 109/1 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на основные мероприятия, в том числе по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально – культурной сферы, не подразделяется.

Таким образом, установить объем финансирования средств, предусматривающий реализацию основного мероприятия – реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов,

дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально – культурной сферы в муниципальной программе от 20.09.2017 № 109/1, предусмотренного в бюджете Шыгырданского сельского поселения на 2020 год по целевой статье А510215420, не представляется возможным.

*Из вышеизложенного следует, что администрацией Батыревского района в нарушение статьи 142.3 БК РФ, пункта 2.3 Правил предоставления субсидий из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров (приложение № 11), утвержденных решением Собрания депутатов Батыревского района от 29.10.2020 № 2/8, пункта 3.2 Соглашения от 28.04.2020 допущено нарушение условий предоставления субсидии в части наличия правового акта сельского поселения об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.*

*Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ. (Срок привлечения к ответственности истек).*

4.2. В 2020 – 2022 годах между администрацией Батыревского района и администрацией Шыгырданского сельского поселения заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» бюджету Шыгырданского сельского поселения:

от 30.03.2020 № б/н (далее – Соглашение от 30.03.2020) в общей сумме 1 934,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 1 915,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 13,5 тыс. рублей, на обеспечение софинансирования за счет средств бюджета Батыревского района 5,8 тыс. рублей по КБК 992 0503 А51F255550 523;

от 26.01.2021 № б/н (далее – Соглашение от 26.01.2021) в общей сумме 2 531 442,99 рублей по КБК 992 0503 А51F255550 523;

от 31.01.2022 № б/н (далее – Соглашение от 31.01.2022) в общей сумме 6 949 909,998 рублей по КБК 992 0503 А51F255550 523.

Правила предоставления субсидий из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды утверждены решением Собрания депутатов Батыревского района от 29.10.2020 № 2/8 «Об утверждении цели, порядка и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики» (приложение 10) (далее – приложение 10), где пунктом 2.5. приложения 10 определено, что субсидия предоставляется на основании соглашения,

заключенного между администрацией Батыревского района и администрацией сельского поселения.

Предметом Соглашений от 30.03.2020, 26.01.2021 и от 31.01.2022 является предоставление субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

Пунктом 3.2 Соглашений от 30.03.2020, 26.01.2021 и от 31.01.2022 установлено, что субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:

- наличие правового акта сельского поселения об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- наличие в бюджете Шыгырданского сельского поселения Батыревского района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 Соглашения;

- соответствие Соглашения положениям пункта 2.10 Правил предоставления субсидий.

Проверкой соблюдения условий предоставления субсидий установлено следующее.

Согласно муниципальной программе Шыгырданского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (с учетом изменений от 01.04.2020 № 41/1, от 24.03.2021 № 40, 28.02.2022 № 21), утвержденной постановлением администрации Шыгырданского сельского поселения от 20.09.2017 № 109/1, общий объем финансирования на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020 год составляет 1 934,7 тыс. рублей, на 2021 год - 2 531,4 тыс. рублей, на 2022 год - 6 949,9 тыс. рублей что соответствует решению о бюджете Шыгырданского сельского поселения на 2020 год и объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением от 30.03.2020.

Вместе с тем ресурсное обеспечение муниципальной программы от 20.09.2017 № 109/1 «Формирование современной городской среды» на основные мероприятия не подразделяется.

Таким образом, установить объем финансирования средств, предусматривающий реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», предусмотренного в бюджете Шыгырданского сельского поселения на 2020 год - 2022 годы по целевой статье А51F255550, не представляется возможным.

***Из вышеизложенного следует, что в нарушение статьи 142.3 БК РФ, пункта 2.2. Правил предоставления субсидий из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды, утвержденных решением Собрании депутатов Батыревского района от 29.10.2020 № 2/8 (приложение 10) и пункта 3.2 Соглашений от 30.03.2020, от 26.01.2021 и***

*от 31.01.2022 допущено нарушение условий предоставления (расходования) субсидии в части наличия правового акта об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.*

*Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ.*

4.3. Между администрацией Батыревского района и администрацией Батыревского сельского поселения заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» бюджету Батыревского сельского поселения от 26.01.2021 № б/н (далее – Соглашение от 26.01.2021) в общей сумме 14 558 672,9 рублей, в том числе в 2021 году – 4 667 210 рублей, в 2022 году – 4 795 731,45 рублей, в 2023 году – 5 095 731,45 рублей по коду классификации расходов 992 0503 А51F255550 523.

В соответствии с пунктом 4.1.3 Соглашения от 26.01.2021 администрация Батыревского района обязуется осуществлять оценку использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.4. Соглашения на основании данных отчетности, представленной поселением.

Согласно соглашению от 26.01.2021 поселение обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии и обеспечить достижение показателей результативности использования субсидии в соответствии с приложениями № 2 и № 5, которые являются неотъемлемой частью Соглашения от 26.01.2021.

В приложении № 2 к Соглашению от 26.01.2021 установлен результат предоставления субсидии: «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды». При этом количественное измерение результатов предоставления субсидии и дата достижения плановых значений результатов предоставления субсидии по годам (срокам) реализации не установлены.

В приложение № 5 к Соглашению от 26.01.2021 предусмотрены показатели (доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды) по которым целевые значения на 2021-2023 годы не установлены.

*Таким образом, проведение оценки эффективности использования субсидии, предоставленных на основании соглашения о предоставлении*

***субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» бюджету Батыревского сельского поселения от 26.01.2021 № б/н не представляется возможным ввиду отсутствия целевых значений на 2021-2023 годы, что не отвечает в полной мере требованиям бюджетного законодательства в части соблюдения порядка предоставления бюджетных средств и является нарушением статьи 142.3 БК РФ.***

В муниципальной программе Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Батыревского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Батыревского сельского поселения от 27.11.2017 № 175 (далее – МП № 175) общий объем финансирования на 2021 составил 19 253,3 тыс. рублей, в том числе подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» - 19 253,3 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» МП № 175 на основные мероприятия не подразделяется.

Вместе с тем одним из условий Соглашения от 26.01.2021 является наличие правового акта сельского поселения об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

***Из вышеизложенного следует, что администрацией Батыревского района в нарушение статьи 142.3 БК РФ, пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» бюджету Батыревского сельского поселения от 26.01.2021, допущено нарушение условий предоставления субсидии в части наличия правового акта сельского поселения об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.***

***Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.15.15.3 КоАП РФ.***

4.4. По результатам проведения электронного аукциона администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Герса» муниципальный контракт от 16.11.2020 № 10 на сумму 4 000,0 тыс. рублей на благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (далее – МК № 10). Экономия по результатам заключения и исполнения МК № 10 составила 667,2 тыс. рублей

Проверкой установлено, что средства экономии направлены на благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (парковка) в соответствии с заключенным между администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики и индивидуальным предпринимателем Рубцовой Инной Владимировной муниципальным контрактом от 28.12.2020 № 11 (дополнительные соглашения от 12.05.2021 № 1, от 24.05.2021 № 2) на сумму 667,2 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные средства были направлены на выполнение



дополнительных видов работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, согласованной с главным архитектором Чувашской Республики.

Пунктом 2.14 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343, определено, что в случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной закупки либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость, а также в случае использования при реализации муниципальных программ внебюджетных источников финансирования муниципальное образование вправе использовать высвободившиеся средства по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на проведение мероприятий по благоустройству новых дворовых и общественных территорий при условии включения их в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы и муниципальную программу и (или) на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, ранее включенных в муниципальную программу.

Вместе с тем в ходе проверки администрацией Батыревского района согласование с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии о возможности использования полученной экономии не представлено.

***Таким образом, администрацией Батыревского района не обеспечено соблюдение порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, а именно не выполнено условие в части согласования с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии возможности использования полученной экономии по результатам заключения и исполнения МК от 16.11.2020 № 10 (администрацией Батыревского сельского поселения), предусмотренное Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, утвержденными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343.***

***Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 статьей 15.15.3 КоАП РФ.***

4.3. Законом Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2021 год в размере 650 000,0 тыс. рублей, из них бюджету Батыревского района – 11 909,7 тыс. рублей

Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения о

предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Батыревского района на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, заключенного Минстроем Чувашии с администрацией Батыревского района 22.11.2021 № 16/40-13(дополнительное соглашение от 04.04.2022 № 16/40-13/1) в сумме 11 909,7 тыс. рублей (далее – Соглашение № 16/40-13).

Пунктом 3.2.5 Соглашения № 16/40-13 предусмотрена предельная дата заключения контрактов по благоустройству дворовых территорий и тротуаров по результатам закупки товаров, работ и услуг - не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

Постановлением администрации Батыревского района от 03.03.2022 № 211 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Батыревского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение субсидий бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2022 год, из них Батыревскому сельскому поселению в сумме 10 049,5 тыс. рублей.

Финансовым отделом администрации Батыревского района Чувашской Республики уведомлением по расчетам между бюджетами от 04.03.2022 доведены до администрации Батыревского сельского поселения бюджетные назначения на 2022 год в сумме 10 049,5 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики бюджету Батыревского сельского поселения Батыревского района на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на сумму 10 691,0 тыс. рублей заключено администрацией Батыревского района с администрацией Батыревского сельского поселения от 24.11.2021.

В ходе выборочной проверки установлено, что по результатам проведения электронного аукциона администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Энигма» муниципальный контракт по благоустройству дворовых территорий по ул. Мира, д. 18, 23, 22, 24, 25 в с. Батырево Батыревского района Чувашской на сумму 1 038,2 тыс. рублей 06.05.2022 .

***Указанное свидетельствует, что в нарушение статьи 158 БК РФ, пункта 3.2.5 Соглашения № 16/40-13 администрацией Батыревского района не обеспечено заключение контракта получателем субсидии - администрацией поселения по благоустройству дворовых территорий и тротуаров по результатам закупки товаров, работ и услуг не позднее 1 мая 2022 года.***

4.4. Администрацией Батыревского района заключено соглашение с администрацией Туруновского сельского поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение подготовки основания для создания ФОК ОТ и осуществление монтажа от 07.06.2021 (далее – Соглашение от 07.06.2021).

Порядок представления иных межбюджетных трансфертов на

строительство футбольного в д. Новое Котяково Батыревского района из бюджета Батыревского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, утвержден постановлением администрации Батыревского района от 07.06.2021 № 1469/1.

В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения от 07.06.2021 (с учетом дополнительного соглашения от 09.08.2021) объем финансовых средств, предоставляемых из бюджета Батыревского района для осуществления мероприятий на обеспечение подготовки основания и монтажа оборудования для создания ФОК ОТ составляет 6 918,0 тыс. рублей.

Администрация Туруновского сельского поселения в соответствии с пунктом 4.1 Соглашения от 07.06.2021 представляет отчет о реализации мероприятий, использовании финансовых средств.

Согласно приложению 1 к Соглашению от 07.06.2021 в отчете о расходовании средств и иных межбюджетных трансфертов бюджетом Туруновского сельского поселения Батыревского района за 2021 год предусмотрен в том числе показатель результативности использования иных межбюджетных трансфертов (графа 7).

Согласно отчету о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов бюджетом Туруновского сельского поселения Батыревского района за 2021 год, предоставленному администрацией Туруновского сельского поселения, поступило средств 6 834,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 834,0 тыс. рублей или 100% к плану. При этом показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов в отчете отсутствуют, что является нарушением п. 4.1 Соглашения от 07.06.2021.

***С учетом изложенного в нарушение статьи 158 БК РФ, пункта 4.1 Соглашения от 07.06.2021 администрацией Батыревского района не осуществлялся контроль за использованием Туруновским сельским поселением иных межбюджетных трансфертов, в части отражения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в отчете о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов бюджетом Туруновского сельского поселения Батыревского района за 2021 год.***

**5.** В рамках контрольного мероприятия осуществлены выборочные проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Батыревского района на реализацию отдельных мероприятий в администрациях Батыревского сельского поселения, Тойсинского сельского поселения, Туруновского сельского поселения, Шыгырданского сельского поселения, в рамках которых установлены отдельные нарушения (недостатки) законодательства в сфере закупок, бухгалтерского (бюджетного) учета, нарушения в части результативности (эффективности и экономности) и целевого использования бюджетных средств.

**5.1. Выборочный аудит закупок по реализации отдельных мероприятий.**

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в проверяемом периоде проведен аудит в сфере закупок выборочным методом.

*5.1.1. В администрации Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.*

1. В 2020 году по результатам проведения электронного аукциона администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Герса» муниципальный контракт от 16.11.2020 № 10 на сумму 4 000,0 тыс. рублей на благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (далее – МК № 10).

Дополнительными соглашениями от 31.03.2021 № 1, от 30.07.2021 № 2 к МК № 10 изменен раздел 14 «Юридические адреса и платежные реквизиты сторон».

Дополнительным соглашением от 08.11.2021 № 3 к МК № 10 изменено техническое задание. Изменение в Соглашение внесено «с целью улучшения качества, технических и функциональных характеристик выполняемых работ». В связи с чем в техническую документацию в раздел 1 «Озеленение» дополнены работы по посадке деревьев хвойных пород с комом земли размером 0,3х0,3 м и сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м – 13 шт.

Необходимо отметить, что дополнительными соглашениями от 30.07.2021 № 2 и от 08.11.2021 № 3 сроки выполнения работ (с 10.01.2021 г. по 01.07.2021 г.) не были изменены.

К проверке представлены локальные сметы № 1 и № 2 с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 08.11.2021 № 3, в которых:

- исключены следующие виды работ и материалы, предусмотренные в локальных сметных расчетах, прилагаемых к аукционной документации на благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики:

1. В разделе 3. Пандус (ЛСР 02-01-02):

1.1. Устройство бетонной подготовки (100 м<sup>3</sup>) - 0,0015;

1.2. Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м<sup>3</sup>) - 0,153;

1.3. Устройство бетонной подготовки (100 м<sup>3</sup>) - 0,003 м<sup>3</sup>;

1.4. Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м<sup>3</sup>) - 0,306;

1.5. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м<sup>2</sup>) – 0,012;

1.6. Песок природный для строительных работ: средний (м<sup>3</sup>) – 0,006;

1.7. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100м<sup>2</sup>) – 0,012;

1.8. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Д (т) – 0,14376;

2. В разделе 4. Система линейного водоотведения (ЛСР 02-01-02):

2.1. Заглушка ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС ц/о: 135/1, 2/7, 18 (шт.) – 3;

3. В разделе 1 «Земляные работы» (ЛСР 02-01-02):

3.1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:1 (100 м3) – 0,0004;

3.2. Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С235 (т) – 0,011444.

- включены работы по посадке деревьев хвойных пород, которые не были предусмотрены в локальных сметных расчетах, прилагаемых к аукционной документации на благоустройство сквера «Арбат» в с.Батырево Батыревского района Чувашской Республики.

Кроме того, в локальных сметах № 1 и № 2, представленные к проверке с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 08.11.2021 № 3, отсутствуют виды работ, выполненные согласно актам о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 3 (дополнительные работы) в сумме 79,4 тыс. рублей и от 08.11.2021 № 4 (3.1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:1 (100 м3) – 0,0004).

***Таким образом, в нарушении пункта 1.2. части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ по отдельным видам работ объемы работ изменены более чем на десять процентов объемов работ, предусмотренных МК № 10.***

***Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 КоАП РФ.***

В соответствии с МК 10 в составе работ предусмотрено озеленение (посев газонов и посадка деревьев хвойных пород (сосен)), выполнение которых предусмотрено локальной сметой.

Согласно акту о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 08.11.2021 № 4 приняты и оплачены работы по посадке деревьев хвойных пород с комом земли размером 0,3 х 0,3 м. на общую сумму 40, 3 тыс. рублей.

Вместе с тем, в исполнительно-технической документации, представленной администрацией Батыревского сельского поселения по объекту «Благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики», не представлены паспорта качества и сертификаты на саженцы сосны, а также в общем журнале работ, составленном ООО «Герса», сведения о посадке деревьев хвойных пород с комом земли размером 0,3 х 0,3 м. отсутствуют.

Кроме того, в общем журнале работ в разделе 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» дата окончания работ на объекте капитального строительства – 28.10.2021, в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» последняя запись выполненных работ (посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 848 м2) указана 15 сентября, т.е. окончательные сроки выполнения работ на объекте установлены раньше, чем заключено дополнительное соглашение (от 08.11.2021 № 3) и составлены акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2 от 08.11.2021 № 4) на посадку хвойных деревьев.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия к проверке представлена копия акта приема законченного строительством объекта от 28.10.2021, из которого следует, что ООО «Герса» сдало, а администрация Батыревского сельского поселения приняла объект «Благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики»

Также в ходе осуществления выездных осмотров, замеров, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов (с выходом на объект) (акт от 24.08.2022 № 6) выявлено, что сосны в количестве 6 шт. на территории отсутствуют.

**Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, п. 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ администрацией Батыревского сельского поселения приняты и оплачены работы, не подтвержденные исполнительной документацией на сумму 40,3 тыс. рублей.**

**Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 статьей 7.32 КоАП РФ.**

В ходе повторного осмотра объекта «Благоустройства сквера «Арбат» с. Батырево Батыревского района» 31.08.2022 (акт от 31.08.2022 № 6/1) установлено, что в целях устранения выявленных нарушений на территории сквера «Арбат» дополнительно были высажены сосны в количестве 13 шт. высотой от 1 метра до 1,5 метра.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 28.10.2021 № 2 приняты работы по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Вместе с тем визуальным осмотром, проведенным 24.08.2022, установлено, что на большей части территории газон находится в неудовлетворительном состоянии, что проявляется в высокой разреженности культурных трав и наличии сорной растительности

В пункте 5.2 МК № 10 указано, что гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет 6 (шесть) лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2.

Также согласно пункту 5.6 МК № 10 устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

Согласно пункту 5.8 МК № 10 не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В ходе контрольного мероприятия администрацией Батыревского сельского поселения в адрес ООО «Герса» было направлено уведомление от 24.08.2022 № 117/2 о том, что газонная трава на территории данного объекта проросла не полностью. В связи с этим администрация Батыревского сельского поселения просит принять необходимые меры по устранению выявленного недостатка.

**Таким образом, на основании пункта 5.6. муниципального контракта ООО «Герса» обязано за счет собственных средств устранить выявленные**

**недостатки (дефекты) работ в течение срока установленного в акте о выявленных недостатках.**

Также, в ходе проверки установлено, что администрацией Батыревского сельского поселения приняты работы по акту выполненных работ от 29.10.2021 № 3 (дополнительные работы) в сумме 79,4 тыс. рублей. Однако, в разделе 3 общего журнала работ не отражены и в исполнительской документации отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ следующие виды работ: погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м<sup>3</sup>; перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км; устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.

Стоимость указанных работ составила (расчетно) 19,7 тыс. рублей (2 996,37рублей\*7,18\*0,915472833584112), материальных ресурсов - 56,96 тыс. рублей (7 221,82 рублей\* 7,18 \* 0,915472833584112 + ((7 221,82 \* 7,18 \*0,915472833584112) \* 20%)).

Кроме того, установлено, что в акте о приемке выполненных работ от 12.07.2021 № 1 применен «песок природный для строительных работ очень мелкий» вместе с тем шифр расценки и код ресурсов 02.3.01.02-0015 и, соответственно, цена применена как «песок природный для строительных работ средний» стоимость которого составляет 55,26 рублей (за м<sup>3</sup>). Также в исполнительской документации имеется паспорт качества от 31.10.2020 № 02-31, только на песок природный группы «очень мелкий».

Необходимо отметить, что стоимость песка для строительных работ «очень мелкий» (шифр расценки и коды ресурсов 02.3.01.02-0012) составляет 44,82 рубля за м<sup>3</sup>, а песка для строительных работ «средний» (шифр расценки и коды ресурсов 02.3.01.02-0015) составляет 55,26 рублей за м<sup>3</sup>.

Так, по акту о приемке выполненных работ от 12.07.2021 № 1 стоимость песка для строительных работ «средний» в количестве 14,29 м<sup>3</sup> составила 6,2 тыс. рублей, а песка для строительных работ «очень мелкий» (расчетно) составляет 5,1 тыс. рублей (14,29\*44,82\*7,18\*0,915472833584112+((14,29\*44,82\*7,18\*0,915472833584112)\*20%)). Разница - 1,1 тыс. рублей.

**Таким образом, администрацией Батыревского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, п. 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ осуществлена:**

**приемка работ, не подтвержденных исполнительной документацией, что не позволяет достоверно определить соответствие и качество произведенных работ (примененных материалов) в рамках исполнения контрактов в сумме 76,6 тыс. рублей;**

**приемка к оплате материальных ресурсов не соответствующих фактически примененным в сумме 1,1 тыс. рублей, что привело к неправомерной оплате работ по завышенной стоимости.**

**Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).**

2. По результатам проведения электронного аукциона администрацией

Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики заключен с индивидуальным предпринимателем Рубцовой Инной Владимировной (далее – ИП Рубцова И.В.) муниципальный контракт от 28.12.2020 № 11 на сумму 630,5 тыс. рублей по благоустройству сквера «Арбат» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (парковка) (далее – МК №11).

Н(М)ЦК контрактов Заказчиком определена посредством применения проектно-сметного метода. Вместе с тем фактически НМЦК определена на основании сводного сметного расчета и локальной сметы.

***В нарушении ч. 12 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ при определении Н(М)ЦК по закупке «Благоустройство сквера «Арбат» (муниципальный контракт от 28.12.2020) в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (парковка)» применен проектно-сметный метод.***

***Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).***

Дополнительными соглашениями от 12.05.2021 № 1, от 24.05.2021 № 2 к МК № 11 цены контракта увеличилась до 667,2 тыс. рублей.

В ходе проверки проведен осмотр территории сквера «Арбат» (парковка), по результатам осмотра выявлено следующее.

Локальной сметой предусмотрен вид работ как «замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер» в количестве 6 штук, подтверждением выполненных работ является акт о приемке выполненных работ от 11.05.2021 № 15, а также акт освидетельствования скрытых работ от 02.05.2021 № 1.

При этом визуальным комиссионным осмотром установлено, что на территории сквера «Арбат» фактически имеется кирпичная горловина у 2-ух люков, у 3-ех кирпичная горловина отсутствует.

Таким образом, администрацией Батыревского сельского поселения произведена приемка невыполненных работ (расчетно) в сумме 29,1 тыс. рублей ( $3 \cdot 8\,379,0 \cdot 0,96038434 + ((3 \cdot 8\,379,0 \cdot 0,96038434) \cdot 20\%)$ ).

***В нарушение ст. 72 БК РФ, п. 1, 2 части 1 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ осуществлена приемка невыполненных работ администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района в рамках муниципального контракта от 28.12.2020 № 11, что указывает на неправомерное использование средств бюджета администрации Батыревского сельского поселения в сумме 29,1 тыс. рублей.***

***Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.***

Пунктом 7.2 МК № 11 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).



Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Согласно пункту 7.3 МК № 11 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что *администрация Батыревского сельского поселения в нарушение п. 7.2 МК № 11 не воспользовалась правом по взысканию с подрядчика пени, неустойки за не исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (не направила требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)).*

3. В 2022 году по результатам проведения электронного аукциона администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Энигма» (далее – ООО «Энигма») муниципальный контракт от 06.05.2022 № 05 на сумму 1 038,2 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий по ул. Мира, д. 18, 23, 22, 24, 25 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (далее – МК № 5).

В локальном сметном расчете по объекту «Благоустройство дворовых территорий по ул. Мира, д. 18, 23, 22, 24, 25 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» площадь проезда предусмотрена – 150 м<sup>2</sup>.

Согласно размещенному в ЕИС акту № 1 на дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Мира д. 18, 23, 22, 24, 25 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики комиссия в составе главы администрации и директора ООО «Энигма» выявила дополнительные объемы работ по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см. площадью 23,07 м<sup>2</sup> на сумму 17,1 тыс. рублей с оплатой в счет резерва средств «Непредвиденные работы и затраты».

В подтверждение выполненных работ по МК № 5 представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 (от 31.05.2022 № 1), а также акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 (от 31.05.2022 № 1, от 31.05.2022 № 2 (дополнительные виды работ)) на общую сумму 1 038,2 тыс. рублей, которые приняты и полностью оплачены (п.п. от 01.06.2022 № 897887 в сумме 62,3 тыс. рублей, от 10.06.2022 № 64404 в сумме 975,9 тыс. рублей).

Также представлен акт № 1 приемки законченного благоустройства объекта от 31.05.2022.

Вместе с тем, в исполнительной документации, представленной администрацией Батыревского сельского поселения по объекту «Благоустройство дворовых территорий по ул. Мира д. 18, 23, 22, 24, 25 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики», отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на устройство асфальтобетонного покрытия площадью 23,07 м<sup>2</sup>, которые предусмотрены за счет непредвиденных расходов. Также в разделе № 3 Журнала работ, составленном ООО «Энигма», сведения о выполнении вышеуказанных работ не отражены. Кроме того, в Гарантийном паспорте объекта «Благоустройство дворовых территорий по ул. Мира д. 18, 23, 22, 24, 25 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» площадь участка, принятая для гарантийного обслуживания указана 150 м<sup>2</sup>, т.е. без учета дополнительной площади - 23,07 м<sup>2</sup>.

**Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Батыревского сельского поселения приняты и оплачены работы в отсутствие надлежаще оформленной исполнительной документации на сумму 17,1 тыс. рублей, что не позволяет достоверно определить соответствие и качество произведенных работ (примененных материалов) в рамках исполнения муниципального контракта от 06.05.2022 № 05.**

**Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.**

Согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 от 31.05.2022 №1 принято к оплате скамья парковая на чугунных опорах: «Ретро», размеры 2700x1020x715 мм в количестве 13 штук, стоимость которых определена с применением шифра расценки и кода ресурсов ФССЦ-15.2.03.04.-0035 для скамьи «на чугунных опорах», согласно которой базисная цена составляет 6 842,44 рублей за единицу, на общую сумму 88 951,72 рубля. С учетом коэффициента пересчета на уровень текущих цен стоимость принятых к оплате 13 скамеек расчетно составляет 797,6 тыс. рублей.

При этом в составе исполнительной документации представлен паспорт ООО «Эконика» (С-027.1 Скамья со спинкой) (далее – Паспорт), из которого следует, что изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлических опор и деревянных досок длиной 1850 мм. Металлические опоры крепятся анкерами на бетонное основание.

Исходя из вышеуказанных характеристик, следовало применить расценку на аналогичную скамью ФССЦ-15.2.03.04-0071 Скамья парковая: размеры 2000x1030x800 мм., цена которой в базисном уровне цен составляет 1169,34 рубля. С учетом коэффициента пересчета на уровень текущих цен и коэффициента аукциона цена скамьи парковой составляет 10 487,16 рублей за 1 ед. (1169,34\*7,4\* 1,2\*1,00996) и 136,3 тыс. рублей за 13 шт.

Исходя из вышеизложенного, стоимость установленных скамеек завышена расчетно на сумму 661,3 тыс. рублей (797,6 тыс. рублей – 136,3 тыс. рублей).

В пояснении к Акту проверки законности, результативности

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий, в администрации Батыревского района, в администрациях Батыревского сельского поселения, Тойсинского сельского поселения, Туруновского сельского поселения, Шыгырданского сельского поселения за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года, представленному главой администрации Батыревского сельского поселения Н.Г. Ялуковым от 12.10.2022 № 147/1, сообщается, что «...в составе исполнительной документации был приложен паспорт ООО «Эконика» (С-027.1 Скамья со спинкой) ошибочно выданный поставщиком.... на объекте была установлена Скамья со спинкой СП-027.1 в количестве 13 шт. (паспорт и УПД № 31 от 19.05.2022 прилагаем).»

В представленном паспорте «СП-021.1 Скамья со спинкой» ООО «Эконика» указаны следующие характеристики: длина 2000 мм, ширина 600 мм, высота 800 мм. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлических опор и пластиковых досок длиной 2000 мм.

Указанные характеристики не соответствуют примененному шифру расценки и кода ресурсов ФССЦ-15.2.03.04.-0035

***Таким образом, администрацией Батыревского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлена приемка работ (материальных ресурсов) на сумму 661,4 тыс. рублей в нарушении условий муниципального контракта от 06.05.2022 № 05.***

***Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ***

***5.1.2. В администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.***

1. Администрацией Туруновского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 02.08.2021 № 02 по обустройству площадки в целях создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в д. Новое Котяково с ООО «Стройкомфорт» на сумму 5 257,6 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 02.08.2021).

Срок исполнения муниципального контракта от 02.08.2021 с момента подписания контракта до 20.09.2021.

Дополнительным соглашением от 17.09.2021 № 1 продлен срок исполнения контракта до 20.10.2021 на основании пункта 9 части 1 статьи Федерального закона 44-ФЗ по независящим от подрядчика обстоятельствам влекущим невозможность его исполнения в срок в связи с отсутствием в проектной документации пластиковых водоотводных лотков и необходимости монтажа этих лотков.

Вместе с тем в приложение № 1 к муниципальному контракту от 02.08.2021 «Техническое задание» в разделе 5 «Дренаж поля» позиция 86, 87 лотки водоотводные пластиковые 200 штук и их монтаж предусмотрены.

***Таким образом, Администрацией Туруновского сельского поселения в нарушение статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ, дополнительным соглашением от 17.09.2021 № 1, продлен срок исполнения муниципального контракта от 02.08.2021 до 20.10.2021 в целях выполнения работ,***

*предусмотренных в приложении № 1 к муниципальному контракту от 02.08.2021 «Техническое задание» (лотки водоотводные пластиковые 200 штук и их монтаж).*

*Изменение существенного условия муниципального контракта от 02.08.2021, а именно срока исполнения является не правомерным, что свидетельствует о нарушении срока исполнения контракта.*

Срок исполнения муниципального контракта от 02.08.2021 до 20.09.2021, работы выполнены 18.10.2021, т.е. просрочка составила 28 дней.

На 20.09.2021 выполнены работы на сумму 3 576,717 тыс. рублей.

*Таким образом, пени за нарушение срока Подрядчиком составили:*

*$1\ 670\ 882,6 * 1/300 * 7,5\% * 28\ \text{дней} = 11,7\ \text{тыс. рублей.}$*

В ходе проверки установлено, что по актам освидетельствования скрытых работ от 01.09.2021 № 2, 09.09.2021 № 8, от 01.10.2021 №12 предъявлены работы: устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне под спортивное ядро, футбольное поле, волейбольной и баскетбольной площадке с применением полотна иглопробивного для дорожного строительства «Дорнит-2».

В тоже время в исполнительной документации представлен сертификат соответствия на полотно геотекстильное нетканое иглопробивное и термокаландрированное марки «Геофлак», что не подтверждает факт применения материального ресурса «Полотно иглопробивного для дорожного строительства «Дорнит-2», принятого и оплаченного заказчиком по актам выполненных работ.

Согласно счет-фактуре от 17.08.2021 № КА-5468 (продавец ООО ТЕХНОТЕКС» г.Нижний Новгород), представленной Подрядчиком в ходе проведения контрольного мероприятия на приобретение геотекстиля нетканого «Геофлак 150» в объеме 4 200 кв.м. на сумму 94 920 рублей, стоимость за 1 кв.м. составила 22,6 рублей, с учетом заготовительно-складских расходов 23,05 рублей. (Согласно ФССЦ 81-01-2001 ОП п.5 заготовительно-складские расходы по строительным материалам составляют в размере 2% от стоимости материала).

Таким образом, с учетом имеющегося в остатке у Подрядчика геотекстиля нетканого «Геофлак 150», стоимость материала расчетно составит 114,8 тыс. рублей ( $4982,88\ \text{кв.м} * 23,05\ \text{руб. за 1 кв.м} = 114855,38\ \text{рублей}$ ).

Стоимость материального ресурса «Полотно иглопробивного для дорожного строительства «Дорнит-2» принятого к оплате по акту о приемке выполненных работ КС-2 от 17.09.2021 № 1 в объеме 4 982,88 кв.м. на сумму 285,4 тыс.рублей, за 1 кв.м – составляет 57,28 рублей.

*Таким образом, при приемке работ в рамках муниципального контракта от 02.08.2021 № 02 на создание физкультурно-строительного открытого типа комплекса д. Новое Котяково администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики не обеспечено соблюдение принципа эффективности, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в*

**размере 170,6 тыс. рублей (285,4 тыс. руб.- 114,8 тыс. руб.), в результате замены материального ресурса на более дешёвый.**

**5.1.3. В администрации Шыгырданского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.**

1. Администрацией Шыгырданского сельского поселения Батыревского района заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД» от 29.06.2020 № 04 на благоустройство дворовой территории по ул. Мичурина с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики на сумму 1 832,411 тыс. рублей (далее – МК № 04).

В соответствии с МК № 04 в составе работ предусмотрено озеленение (посев газонов и посадка кустарников, деревьев хвойных пород (ель). Выполнение данных видов работ предусмотрено проектной документацией.

Согласно акту о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 28.08.2020 № 2 принято и оплачена стоимость материалов по разделу 2 «Озеленение» на сумму 46, 6 тыс. рублей в том числе:

- семена газонных трав (смесь) 14,86 кг на сумму 19,6 тыс. рублей;
- спирея 72 шт. на сумму 7,8 тыс. рублей;
- ель сизая 7 шт. на сумму 19,2 тыс. рублей.

Вместе с тем, в исполнительно-технической документации, представленной администрацией Шыгырданского сельского поселения по объекту «Благоустройство дворовой территории по ул. Мичурина с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики», не представлены паспорта качества и сертификаты на семена газонной травы, кустарники, саженцы ели, исполнительная схема посадки и фотографии, подтверждающие посев газонной травы.

В то же время имеются сведения в общем журнале работ, составленном ООО «СК КАСКАД» о посеве газонной травы, посадке кустарников, саженцев ели от 20.08.2020. Также предоставлена товарная накладная от 03.09.2020 № НК-759 на приобретение спиреи ю в количестве 80 шт. на сумму 9600 рублей и ели колючей «Глаука» в количестве 7 шт. на сумму 3 150,0 рублей.

В ходе осуществления выездных осмотров, замеров, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов (с выходом на объект) (акт от 24.08.2022 № 10) выявлено, что газонная трава, кустарники и ель в количестве 7 шт. отсутствует полностью.

**Таким образом, принятые и оплаченные администрацией Шыгырданского сельского поселения в составе работ материалы по озеленению объекта «Благоустройство дворовой территории по ул. Мичурина с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики» в сумме расчетно 46,6 тыс. рублей является неэффективным расходованием бюджетных средств.**

В соответствии с приложением 1 к МК № 04 «Техническое задание» место выполнения работ: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Шыгырдан, дворовая территория ул. Мичурина на земельном участке с кадастровым номером 21:08:340216:292.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 25.08.2022 правообладателем земельного участка с кадастровым номером

21:08:340216:292 (вид разрешенного использования «Спорт») является Администрацией Шыгырданского сельского поселения.

При визуальном осмотре, замере, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов (с выходом на объект) (акт от 24.08.2022 № 10) выявлено, что устройство тротуара из брусчатки в объеме 42,3 кв.м. расчетно на сумму 51,5 тыс. рублей выполнено на территории мечети.

По данным публичной кадастровой карты Чувашской Республики установлено, что территория мечети находится на земельном участке с кадастровым номером 21:08:340216:293.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 25.08.2022 правообладатель земельного участка с кадастровым номером 21:08:340216:293 с видом разрешенного использования «Религиозное использование» не установлен.

Администрацией Шыгырданского сельского поселения использованы бюджетные средства на устройство тротуара из брусчатки в количестве 42,3 кв. м. расчетно на сумму 51,5 тыс. рублей на земельном участке с видом разрешенного использования «Религиозное использование», где правообладатель не установлен.

***Таким образом, имеется риск неправомерных расходов в размере 51,5 тыс. рублей при установлении иного правообладателя земельного участка, не являющимся администрацией Шыгырданского сельского поселения.***

2. Администрацией Шыгырданского сельского поселения Батыревского района заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД» от 06.05.2020 № 03 по благоустройству молодежного парка «Дружба народов» в с. Шыгырдан Шыгырданского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на сумму 1 925,1 тыс. рублей (далее – МК № 03).

В подтверждение выполненных работ по МК № 03 проанализирована справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 22.05.2020 № 1, а также акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 22.05.2020 № 1 на общую сумму 1 925,1 тыс. рублей, которые приняты и оплачены в сумме 1 925,1 тыс. рублей платежными поручениями от 01.06.2020 № 759894 в сумме 1 925,1 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в акте о приемке выполненных работ от 22.05.2020 № 1 применен «песок природный для строительных работ средний» вместе с тем шифр расценки и код ресурсов 02.3.01.02-0015 и, соответственно, цена применена как «песок природный для строительных работ средний» стоимость которого составляет 55,26 рублей (за м<sup>3</sup>). Также в исполнительной документации имеется паспорт качества от 04.08.2016 № 17/16, только на песок природный группы «очень мелкий».

Необходимо отметить, что стоимость песка для строительных работ «очень мелкий» (шифр расценки и коды ресурсов 02.3.01.02-0012) составляет 44,82 рубля за м<sup>3</sup>, а песка для строительных работ «средний» (шифр расценки и коды ресурсов 02.3.01.02-0015) составляет 55,26 рублей за м<sup>3</sup>.

Так, по акту о приемке выполненных работ от 22.05.2020 № 1 стоимость песка для строительных работ «средний» в количестве 60,8 м<sup>3</sup> составила 32,1 тыс. рублей, а песка для строительных работ «очень мелкий» (расчетно) составляет 26,0 тыс. рублей. *Разница составляет 6,1 тыс.рублей (60,8\*44,82\*7,32\*20%\*1,08842204701)–(60,8\*55,267,32\*20% \*1,08842204701)*

***Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ администрацией Шыгырданского сельского поселения осуществлена приемка к оплате материальных ресурсов не соответствующих фактически примененным, что привело к неправомерной оплате работ по завышенной стоимости расчетно в сумме 6,1 тыс. рублей.***

***Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (Срок давности привлечения к административной ответственности истек).***

3. Администрацией Шыгырданского сельского поселения Батыревского района заключен муниципальный контракт с ООО «Стройкомфорт» от 10.11.2020 № 05 по созданию молодежного парка «Дружба народов» с.Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики (детская площадка)» на сумму 1 860,6 тыс. рублей (далее - МК № 05).

В подтверждение выполненных работ по МК № 05 проанализирована справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 (от 24.05.2021 № 1, от 03.06.2021 № 2) а также акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.05.2021 № 1, от 03.06.2021 № 2) на общую сумму 1 860,6 тыс. рубля, которые приняты и оплачены в сумме 1 860,6 тыс. рублей.

При визуальном осмотре, замере, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов (с выходом на объект) (акт от 24.08.2022 № 8) установлено, что на территории молодежного парка «Дружба народов» отсутствует 2 шт. дивана парковых на сумму 13,4 тыс. рублей и 2 шт. скамьи парковых 10,6 тыс. рублей.

***Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Администрацией Шыгырданского сельского поселения допущены неправомерные расходы в сумме 24,0 тыс. рублей, т.е. приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ от 24.05.2021 № 1 диван парковый в количестве 2 шт. на сумму 13,4 тыс. рублей и 2 шт. скамьи парковых 10,6 тыс. рублей, которые отсутствуют.***

***Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Срок давности привлечения к административной ответственности истек).***

Кроме того, установлено, что в акте о приемке выполненных работ от 24.05.2021 № 1 применен «песок природный для строительных работ средний» вместе с тем шифр расценки и код ресурсов 02.3.01.02-0015 и, соответственно, цена применена как «песок природный для строительных работ средний» стоимость которого составляет 55,26 рублей (за м<sup>3</sup>). Также в исполнительской

документации имеется протокол испытания №1-121 от 29.08.2019, только на песок природный группы «очень мелкий».

Так, по акту о приемке выполненных работ от 24.05.2021 № 1 стоимость песка для строительных работ «средний» в количестве 51,75 м<sup>3</sup> составила 22,1 тыс. рублей, а песка для строительных работ «очень мелкий» (расчетно) составляет 17,9 тыс. рублей. *Разница составляет 4,2 тыс. рублей.*

$(51,75*44,82*7,32*20\%*0,8786679205579)-$

$(51,75*55,26*7,32*20\%*0,8786679205579)$

***Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Администрацией Шыгырданского сельского поселения осуществлена приемка к оплате материальных ресурсов не соответствующих фактически примененным, что привело к неправомерной оплате работ по завышенной стоимости расчетно в сумме 4,2 тыс. рублей.***

***Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (Срок давности привлечения к административной ответственности истек).***

В ходе анализа объемов и видов работ по актам выполненных работ и локального сметного расчета аукционной документации, технического задания по МК № 05 установлено следующее.

В локальном сметном расчете Смеси пескоцементные М 400 (позиция 8, шифр и номер позиции норматива ФССЦ – 04.3.02.13-0004 в объеме 3,09 м<sup>3</sup>, стоимость единицы составляет 295,8 рублей (в ценах 2000 года)) в пересчете на действующие цены сумма составит 8 028,77 рублей, что соответствует ФССЦ – 04.3.02.13-0004, утвержденному приложением №119 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2019 №876/пр.

Вместе с тем в акте о приемке выполненных работ от 22.05.2020 № 1 позиция 8, шифр и номер позиции норматива ФССЦ – 04.3.02.13-0004 «Смеси пескоцементные М 400» в объеме 3,09 м<sup>3</sup>, стоимость единицы составляет 1 089 рублей, т.е цена за 1 м<sup>3</sup> завышена 793,2 рубля. Оплачено по позиции 8 «Смеси пескоцементные М 400» - 25 971,88 рублей.

*Разница расчетно составляет 17,9 тыс. рублей.*

$(3,09*295,8*7,32*1,2=8028,77)$

$(3,09*1089*7,32*1,2*0,8786679205579=25971,88)$

***Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Администрацией Шыгырданского сельского поселения осуществлена оплата материальных ресурсов «Смеси пескоцементные М 400» по завышенной стоимости за единицу, что привело к неправомерной оплате материалов расчетно в сумме 17,9 тыс. рублей.***

Также установлено, что отдельные объемы и виды работ по акту выполненных работ от 22.05.2021 №1 не соответствует локальному сметному расчету в аукционной документации и техническому заданию к МК № 05, а именно:



*1. В актах о приемке выполненных работ добавлены виды и объемы работ:*

- позиция 10, ТССЦ-101-2644 «Геотекстиль» - 380 м<sup>2</sup>;

Раздел «Снятие и укладка старой брусчатки»:

-позиция 15, ТЕРр68-12-18 «Разборка тротуаров: мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно – песчаном монтажном слое толщиной 50 мм - 7,56 м<sup>2</sup>;

-позиция 16, ФЕР27-04-001-01 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка»- 1,134 м<sup>3</sup>;

- позиция 17, ФССЦ-04.3.02.13-0004 «Смеси пескоцементные М400» - 0,756 м<sup>3</sup>;

-позиция 18, ФЕР27-07-005-02 «Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м<sup>2</sup>: 55 шт.» - 7,56 м<sup>2</sup>.

Раздел « Обратная засыпка грунтом вокруг бордюров»:

-позиция 19, ФЕР29-02-026-01, «Обратная засыпка грунтом (вокруг бордюров) – 10 м<sup>3</sup>.

В разделе 2 «Наливное покрытие «Урепол» для детской площадки тип 5-423,5 м<sup>2</sup>»:

-позиция 21, ФЕР27-04-001-01 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка» - 42,35 м<sup>3</sup>;

- позиция 22, ФССЦ-02.3.01.02-0015 «Песок природный для строительных работ, средний » - 42,35 м<sup>3</sup>;

-позиция 23, ФЕР27-04-006-01 «Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов: однослойных» - 423,5 м<sup>2</sup>;

*2. В актах о приемке выполненных работ увеличены виды и объемы работ:*

- позиция 12, ФССЦ – 05.2.02.21-0025 «Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «Кирпичик», толщина 60 мм, красная» - на 2,24 м<sup>2</sup>;

*3. В актах о приемке выполненных работ уменьшены виды и объемы работ:*

- позиция 13, ФЕР27-02-010-02 «Установка бортовых камней бетонных» на 13 м;

- позиция 14, ФССЦ-05.2.03.03-0031 «Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5(М300), объем 0,016 м<sup>3</sup>» на 13 шт.;

В разделе 2 «Наливное покрытие «Урепол» для детской площадки тип 5-423,5 м<sup>2</sup>»:

- позиция 25, ФЕР 27-03-001-01 «Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона на 41,84 тонн;

- позиция 26, ФССЦ -04.2.01.01-0038 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Д, марка II на 42,9 тонн.

При изменении объемов и видов работ стоимость МК № 05 не изменилась.

**Таким образом, администрацией Шыгырданского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допущено изменение существенных условий муниципального контракта от 10.11.2020 № 05 при его исполнении, а именно изменены более чем на десять процентов объемов работ.**

**Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. (Срок давности привлечения к административной ответственности истек).**

*5.1.4. В администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.*

1. В 2020 году по результатам проведения электронного аукциона Администрацией Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики заключен муниципальный контракт от 29.06.2020 № 03 на выполнение работ по благоустройству центральной части села Тойси Батыревского района Чувашской Республики с ИП Тарасовой А.С. на сумму 7 000,0 тыс. рублей (далее - МК от 29.06.2020).

В качестве обеспечения исполнения контракта ИП Тарасова А.С. представлена банковская гарантия № 8613EEJJYS7R2Q0AQ0QQ8RL от 29.06.2020 на сумму 350,0 тыс. рублей, выданная ПАО «Сбербанк России», действующая до 31.01.2021.

**Банковская гарантия учтена на забалансовом счете 010 с нарушением срока на 89 дней, что подтверждается бухгалтерской справкой формы 0504833 от 26.09.2020 (350,0 тыс. рублей).**

В ходе выборочной проверки установлено, что в актах о приемке выполненных работ отсутствуют следующие виды работ и материалы, предусмотренные в локальных сметных расчетах, прилагаемых к аукционной документации на «Благоустройство центральной части села Тойси Батыревского района Чувашской Республики»:

*1. В разделе 3. Проезд-асфальтобетон, тип В-62 м2:*

1.1. Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130, (т.) - 0,00009;

1.2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ПОД БОРТОВЫЕ КАМНИ), 100 м3 материала основания (в плотном теле) – 11,731;

1.3. Песок природный для строительных работ: средний (м3) – 12,9041;

Одновременно, согласно актам о приемке выполненных работ от 12.12.2020 № 11, от 12.11.2020 № 10, от 22.12.2020 № 15 выполнены следующие новые виды работ в сумме 246,4 тыс. рублей, которые отсутствуют в локальных сметах, представленных к проверке:

*1. В разделе 1. Волейбольная площадка 1-2:*

1.1. Разметка площади для волейбола 9x18м. – 1 шт. расчетно в сумме 1 567,85 рублей (214,12x7,2x1,01696722649).

*2. В разделе 2. Поправка на перевозку материалов:*

2.1. Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т. на расстояние 69 км. - 217,5069 т. расчетно в сумме 46 010,84 рублей (217,506966x28,89x7,2x1,01696722649);

2.2. Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т. на расстояние 120 км. - 632,61 т. расчетно в сумме 198 808,62 рублей (632,61x42,92x7,2x1,01696722649).

***Таким образом, в нарушении статьи 72 БК РФ пункта 1, 2 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ объемы работ в разрезе их видов изменены более чем на десять процентов объемов работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.06.2020, без изменения цены контракта.***

***Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренног ч. 4ст. 7.32 КоАП РФ. (Срок давности привлечения к административной ответственности истек).***

В соответствии с муниципальным контрактом от 29.06.2020 в составе работ предусмотрены работы по озеленению территории (травосев и посадка деревьев-саженцев, кустарников (ель колючая, гортензия садовая, туя западная, роза кустовая)), выполнение которых предусмотрено локальной сметой № 07-01.

Согласно актам о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.10.2020 № 5, от 12.11.2020 № 9 приняты и оплачены работы по посеву газонов луговых, посадке деревьев-саженцев, кустарников в количестве 47 штук (ель колючая - 4 штук, гортензия садовая - 12 штук, туя западная - 28 штуки, роза кустовая - 3 штуки) на общую сумму 115,9 тыс. рублей.

В исполнительной документации по объекту «Благоустройство центральной части села Тойси Батыревского района Чувашской Республики», представленной администрацией Тойсинского сельского поселения, имеется акт освидетельствования скрытых работ от 27.11.2020 № 25 на выполнение работ по озеленению и паспорт на посадочный материал, но не представлены сертификаты на семена газонной травы.

Вместе с тем в составе исполнительной документации по объекту «Благоустройство центральной части села Тойси Батыревского района Чувашской Республики», представленной администрацией Тойсинского сельского поселения в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, капитального строительства» журнала производства работ не отражена информация о выполнении следующих виды работ:

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом на 2100 м<sup>2</sup>;
- посев газонов луговых тракторной сеялкой на 0,21га.

Следует отметить, что акт освидетельствования скрытых работ от 27.11.2020 № 25 на выполнение работ по озеленению строительным контролем ИП Красновым Н.Д. не подписан.

В ходе осуществления выездных осмотров, замеров, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов (с выходом на объект) (акт от 19.08.2022), при подсчете деревьев и кустарников

общее количество кустарников составило 37 шт., в том числе ель колючая - 4 шт., гортензия садовая- 9 шт., туя западная- 24 шт.

Таким образом, по результатам осмотра (подсчета) выявлено расхождение с актами о приемки выполненных работ, а именно отсутствуют гортензии в количестве 3 шт., туи в количестве 4 шт., розы кустовые в количестве 3 шт., т.е. более 21,0% высаженных на территории участка кустарников не имеются (10/47x100).

Согласно акту выполненных работ от 12.11.2020 № 9 стоимость принятых и оплаченных работы по посадке 10 кустарников, которые отсутствуют, расчетно составляет в сумме 35,8 тыс. рублей.

Согласно акту выполненных работ от 30.10.2020 № 5 и от 12.11.2020 № 9 (КС-2) приняты и оплачены работы на посев газонной травы расчетно на сумму 16,5 тыс. рублей.

Визуальным осмотром установлено, что на большей части территории газон находится в неудовлетворительном состоянии, что проявляется в высокой разреженности культурных трав, наличии сорной растительности. Кроме того, по периметру волейбольной, спортивной и детской площадки газонная трава отсутствует.

Следует отметить, что пунктом 9.28 Свода Правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» определены требования по приемке озеленения, а именно число не прижившихся деревьев, саженцев, кустов и многолетних цветов не должно превышать 20%. При большем проценте не прижившихся растений они должны быть заменены и освидетельствованы вновь.

Также в ходе осмотра (акт от 19.08.2022) установлено, что на волейбольной площадке отсутствует сетка на волейбольных стойках. Согласно актам выполненных работ от 30.10.2020 № 4 цена волейбольной сетки с учетом коэффициента пересчета на уровень текущих цен расчетно составляет в сумме 1,2 тыс. рублей (137,96 x 1,2 x 7,2 x 1,01696722649).

***При этом администрация Тойсинского сельского поселения не воспользовалась правом по направлению требований подрядчику в целях устранения недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, согласно пунктам 6.6 и 6.7 МК от 29.06.2020, что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны администрации Тойсинского сельского поселения за качеством выполненных работ и, соответственно, неэффективном расходовании бюджетных средств, направленных на озеленение территории, в сумме 53,5 тыс. рублей.***

Выборочным анализом документов, представленных в составе исполнительной документации по объекту установлено, что в нарушение пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 1.3 муниципального контракта от 29.06.2020, на основании актов о приемке выполненных работ ф. № КС-2 приняты отдельные виды работ с применением материалов, несоответствующих предусмотренным условиям контракта, а именно при выполнении работ по устройству оснований песчаных, вместо песка природного группы «средний», принятого и оплаченного на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от

06.10.2020 № 1, на объекте выполнены работы с применением песка природного группы «мелкий» (по показателю - модуль крупности) и «очень мелкий» (по показателю - полный остаток на сите № 063).

Согласно приложенному к актам освидетельствования скрытых работ паспорту качества материала «Песок для строительных работ» от 15.04.2020 № 1/20 (предприятие изготовитель – ООО «Лестехсервис», Батыревский район, с. Батырево, ул. Комарова, 13Д) количество – 500,0 тн.; качественные показатели песка составляют:

по модулю крупности – в группе песка – 1,05 (согласно ГОСТ 8736-2014 относится к группе песка «мелкий»);

по показателю полный остаток на сите с сеткой № 063 – 1,57 (согласно ГОСТ 8736-2014 относится к группе песка «очень мелкий»);

по показателю содержание зерен в % по массе свыше 5 мм и 10мм – 0,00 (согласно ГОСТ 8736-2014 относится к группе песка «тонкий и очень тонкий»);

по показателям содержание пылевидных и глинистых частиц и содержание глины в комках не соответствуют ГОСТ 8736-2014.

Расчетная стоимость примененного при производстве работ по устройству оснований песчаных материала «Песок природный II класс, очень мелкий» по шифру расценки ФССЦ 02.3.01.02-1005 (сборник сметных нормативов ФССЦ 81-01-2001 «Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, приложение № 119 к приказу Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр) в объеме 750,399 куб.м. составляет 295,5 тыс. рублей (с учетом НДС и коэффициента торгов, 33 632,9 x 1,2 x 7,2x1,01696722649), что на 68,8 тыс. рублей меньше стоимости материала, оплаченного на основании подписанного сторонами акта ф.№ КС-2.

***Таким образом, администрацией Тойсинского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при исполнении контракта от 29.06.2020 № 03 на основании актов о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 06.10.2020 № 1 приняты и оплачены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с применением материалов, не соответствующих фактически использованным при производстве работ на объекте (в том числе несоответствующих требованиям ГОСТ), что привело к завышению общей стоимости оплаченных работ по контракту и неправомерному расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 68,8 тыс. рублей.***

***Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях..***

2. Администрацией Тойсинского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 04.05.2022 № 01 на благоустройство зоны отдыха в д. Малые Шихирданы Батыревского района Чувашской Республики на сумму 1 275,0 тыс. рублей

Выборочным анализом документов, представленных в исполнительной документации по объекту «Благоустройство зоны отдыха в д. Малые

Шихирданы Батыревского района Чувашской Республики» установлено, что при выполнении работ по устройству оснований песчаных, вместо песка природного группы «средний», принятого и оплаченного на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 29.07.2022 № 1 в общем объеме 43,89 куб.м. на сумму 18,5 тыс. рублей, на объекте выполнены работы с применением песка природного группы «мелкий» (по показателю - модуль крупности) и «очень мелкий» (по показателю - полный остаток на сите № 063).

Согласно приложенному к актам освидетельствования скрытых работ паспорту качества материала «Песок для строительных работ» от 19.02.2022 (предприятие изготовитель – Карьер «Айбесинский», Алатырский район, Айбесинское лесничество; номер партии – 9; количество – 1800,0 т.; период вывоза: февраль 2020г.), качественные показатели песка составляют:

по модулю крупности – в группе песка – 1,08 (согласно ГОСТ 8736-2014 относится к группе песка «очень мелкий»);

по показателю полный остаток на сите с сеткой № 063 – 2,14 (согласно ГОСТ 8736-2014 относится к группе песка «очень мелкий»);

по показателю содержание зерен в % по массе свыше 5 мм и 10мм – 0,00 (согласно ГОСТ 8736-2014 относится к группе песка «мелкий и очень мелкий»);

по показателям содержание пылевидных и глинистых частиц и содержание глины в комках не соответствуют ГОСТ 8736-2014.

Расчетная стоимость примененного при производстве работ по устройству оснований песчаных материала «Песок природный II класс, очень мелкий» по шифру расценки ФССЦ 02.3.01.02-1005 в объеме 43,89 куб.м. составляет 12,7 тыс. рублей (с учетом НДС и коэффициента торгов, 1 967,1 х 1,2 х 6,0 х 0,90823628), что на 5,7 тыс. рублей меньше стоимости материала, оплаченного на основании подписанного сторонами акта ф. № КС-2.

***Таким образом, администрацией Тойсинского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при исполнении контракта от 04.05.2022 № 01 на основании акта о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 29.07.2022 № 1 приняты и оплачены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с применением материалов, не соответствующих фактически использованным при производстве работ на объекте (в том числе несоответствующих требованиям ГОСТ), что привело к завышению общей стоимости оплаченных работ по контракту и неправомерному расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 5,7 тыс. рублей.***

***Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.***

При выборочном анализе документов, представленных в составе исполнительной документации, установлено, что в акте освидетельствования скрытых работ от 20.07.2022 № 4 и от 25.07.2022 № 6 при выполнении

установки бордюрных камней БР 100.20.8 применены и представлены паспорта качества бетонной смеси Б15(М200):

- № 26 объемом 8 м<sup>3</sup>, в котором дата отправки бетонной смеси Б15(М200) установлено 20.07.2022;

- № 27 объемом 13 м<sup>3</sup>, в котором установлено дата отправки бетонной смеси Б15(М200) установлено 25.07.2022.

Согласно паспортам качества бетонной смеси от 20.07.2022 № 26 и от 25.07.2022 № 27 объем поставленной бетонной смеси составляет 21,0 м<sup>3</sup>, что не подтверждает объем использованного материала, принятого по акту приемки выполненных работ КС-2 от 29.07.2022 № 1 в общем объеме 37,3872 м<sup>3</sup> (М 150 в объеме 24,9282 м<sup>3</sup>; М200 в объеме 12,331 м<sup>3</sup>; М100 в объеме 0,1262 м<sup>3</sup>).

Таким образом, расхождение по объему применяемого материала отраженного в паспортах и актах о приемке выполненных работ составляет 16,39 м<sup>3</sup> расчётно на сумму 61,5 тыс. рублей.

*Таким образом, администрацией Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при исполнении контракта от 04.05.2022 № 01 на основании акта о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 29.07.2022 № 1 приняты и оплачены работы с применением материалов, не соответствующих фактически использованным при производстве работ на объекте, что привело к завышению общей стоимости оплаченных работ по контракту и неправомерному расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 61,5 тыс. рублей (16,39х579,0х1,2х6,0х0,900823628).*

*Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

**5.2. Выборочная проверка порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (проверка правильности и своевременности принятия к учету затрат по объектам).**

*5.2.1. В администрации Батыревского сельского поселения Батыревского района.*

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Центр финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики» (далее – МКУ «Центр финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики») на основании договора оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики от 01.07.2018 № 1 (далее – Соглашение).

Согласно пунктам 4.2 и 4.3 Соглашения администрация Батыревского сельского поселения обязана своевременно предоставлять МКУ «Центр финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования

«Батыревский район Чувашской Республики необходимые первичные учетные документы. Обеспечить достоверность, содержащихся в первичных документах, данных.

Проверкой установлено, что в рамках реализации в 2021 году и в 2022 году муниципальных контрактов по благоустройству сквера «Арбат» и благоустройству дворовых территорий по ул. Мира д. 18, 23, 22, 24, 25 с. Батырево Батыревского района установлены малые архитектурные формы (МАФ).

Согласно регистрам бухгалтерского учета, представленным к проверке малые архитектурные формы (скамейка «Прага» двусторонняя, скамья, цветочница металлическая уличная, урна металлическая опрокидывающаяся, урна железобетонная), установленные в рамках вышеуказанных объектов, приняты на учет в составе объектов основных средств и отражены на соответствующих забалансовых субсчетах счета 21.

Вместе с тем согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 01.09.2022 основные средства МАФ (скамейки, урны, цветочницы) отражены в учете по ценам, сформированным в актах о приемке выполненных работ в базисном уровне цен 2001 года без учета коэффициента пересчета на уровень текущих цен. Вместе с тем к учету не приняты урны металлические опрокидывающиеся в количестве 1 шт. и скамья парковая в количестве 1 шт. всего на сумму 65, 5 тыс. рублей.

При этом цветочница металлическая уличная отражена в учете в количестве 3 шт., согласно акту выполненных работ КС-2 – установлено 2 шт.

***В результате стоимость принятого на учет имущества занижена на 966,9 тыс. рублей, что является нарушением ст. 9 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции 157н и указывает на искажение бухгалтерской отчетности.***

***Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.***

Кроме того, с учетом коэффициента пересчета на уровень текущих цен скамейки «Прага двусторонняя», цветочницы металлические уличные, скамьи парковые в соответствии с критериями, установленными Инструкцией № 157н, следует отражать на соответствующих аналитических счетах счета 101 «Основные средства».

***5.2.2. В администрации Шыгырданского сельского поселения Батыревского района.***

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Центр финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики» (далее – МКУ «Центр финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики») на основании договора оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики от 17.01.2018 № 1 (далее – Договор).

Согласно пунктам 4.2 и 4.3 Соглашения Администрация Шыгырданского сельского поселения обязана своевременно предоставлять МКУ «Центр



финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики необходимые первичные учетные документы. Обеспечить достоверность, содержащихся в первичных документах, данных.

Проверкой установлено, что в рамках реализации в 2020, 2021, 2022 году муниципальных контрактов по благоустройству дворовой территории по ул. Мичурина с. Шыгырдан Батыревского района, по созданию молодежного парка «Дружба народов» в с. Шыгырдан Батыревского района установлены малые архитектурные формы (МАФ).

Согласно регистрам бухгалтерского учета, представленным к проверке МАФ в количестве 32 единицы, установленные в рамках вышеуказанных объектов, приняты на учет в составе объектов основных средств и отражены на соответствующих забалансовых субсчетах счета 21.

Вместе с тем согласно оборотно – сальдовой ведомости по состоянию на 01.09.2022 МАФ отражены в учете по ценам, сформированным в актах о приемке выполненных работ в базисном уровне цен 2001 года без учета коэффициента пересчета на уровень текущих цен. Кроме того к учету не принят мостик металлический в количестве 1 шт. на сумму 12,6 тыс. рублей

***В результате стоимость принятого на учет имущества занижена на 1 190, 98 тыс. рублей, что является нарушением ст. 9 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции 157н и указывает на искажение бухгалтерской отчетности.***

***Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.***

Кроме того, с учетом коэффициента пересчета на уровень текущих цен качели подвесные, качели - балансир «Лошадка», детская горка «Лайм», качалка на пружине «Дельфин», детская игровая форма «Карета», детский рукоход, волейбольная сетка со стойками в соответствии с критериями, установленными Инструкцией № 157н, ***следует отразить на соответствующих аналитических счетах счета 101 «Основные средства».***

Согласно актам о приемке выполненных работ от 24.05.2021 диван парковый принят в количестве 5 шт., в бухгалтерском учете диван парковый отражен в количестве 3 шт., диван парковый 2 шт. отсутствуют.

Также принята скамья парковая в количестве 17 шт., в бухгалтерском учете отражено 14 шт., скамья парковая 3 шт. отсутствуют.

МКУ «Центр финансового хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики» к проверке представлено: акт списания нефинансовых активов от 15.08.2022 № 3, распоряжение администрации Шыгырданского сельского поселения о списании материальных запасов от 15.08.2022 № 18/1 (без указания перечня), акт списания материальных ценностей от 15.08.2022, подписанный комиссией, утвержденной распоряжением администрацией Шыгырданского сельского поселения от 01.12.2021 № 23 (комиссия по инвентаризации нефинансовых активов).

В акте на списание материальных ценностей от 15.08.2022 приведен перечень основных средств, подлежащих списанию: скамья парковая – 3 шт., диван парковый - 2 шт. на сумму 27 798,2 рубля.

***В нарушение пункта 34 Инструкции № 157н администрацией Шыгырданского сельского поселения неправомерно списаны основные средства: скамья парковая в количестве 3 шт. и диван парковый в количестве 2 шт. в общей сумме 27,8 тыс. рублей.***

Следует указать, что при визуальном осмотре, замере, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов (с выходом на объект) (акт от 24.08.2022 № 8) установлено, что на территории молодежного парка «Дружба народов» отсутствует только 2 шт. скамьи парковых, а списывают 3 шт., то есть имеющуюся скамью парковую.

В пункте 5.2 МК № 05 указано, что гарантийный срок на выполненные работы (их результат) устанавливается сроком на 3 года со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 5.4. МК № 05 гарантия качества распространяются на все составляющие результата работ.

Также согласно пункту 5.6 МК № 05 устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

***Таким образом, в нарушение пункта 5.6 МК № 05 администрацией Шыгырданского сельского поселения не предъявлялись требования к подрядчику по устранению нарушений по фактам поломок дивана паркового в количестве 2 шт. и скамьи парковой в количестве 3 шт. в рамках гарантийных обязательств, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 29,3 тыс. рублей, направленных на приобретение МАФ.***

*5.2.3. В администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района.*

Проверкой установлено, что в рамках реализации в 2020 году муниципального контракта от 29.06.2020 № 03 по благоустройству центральной части села Тойси Батыревского района Чувашской Республики и в 2022 году от 04.05.2022 № 1 по благоустройству зоны отдыха в д. Малые Шихирданы Батыревского района на территориях благоустройства установлены малые архитектурные формы (МАФ), часть, которых согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию 01.09.2022, принята на учет 10.01.2022 г (хоккейная площадка (R-7.5м, защитная сетка Н-1500мм за воротами пластик 30х60, ворота хоккейные, сетка натянутая на мет.каркас), волейбольная площадка (стойка волейбольная-2шт,сетка-1шт), диваны, урны, ель, туи, гортензии, розы) в количестве 69 единиц на общую сумму 318 068,11 рублей, т.е. с нарушением срока, ***что является нарушением ст.9, ст.10 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».***

При этом основные средства, принятые к учету на счет 101 в сумме 318,1 тыс. рублей, учтены в ценах 2000 года или без учета коэффициента пересчета на действующие цены. С учетом коэффициента пересчета на действующие цены балансовая стоимость основных средств расчетно составила в сумме

1 627,7 тыс. рублей. Тем самым стоимость принятого на учет имущества занижена на сумму 1 309,6 тыс. рублей, что является нарушением ст. 9 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и указывает на риски искажение бухгалтерской отчетности.

Таким образом, в нарушение требований пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 4.6 договора от 17.01.2018 № б/н МКУ «ЦФХО муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики» не приняты к бухгалтерскому учету основные средства по муниципальному контракту от 29.06.2020 № 03 расчетно на сумму 1 334,6 тыс. рублей, что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2020 год, а именно отчетности по состоянию на 01.01.2021.

Указанное нарушение образует состав административного правонарушения, определенного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

### **5.3. Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств администрацией Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.**

В рамках настоящего контрольного мероприятия на основании решения прокуратуры Батыревского района Чувашской Республики о проведении проверки от 08.09.2022 осуществлена выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств администрацией Тойсинского сельского поселения, по результатам которой установлено следующее.

1. В 2020 году из бюджета Батыревского района Чувашской Республики бюджету Тойсинского сельского поселения выделены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в сумме 100,0 тыс. рублей (платежные поручения от 21.04.2020 № 444977 в сумме 50,0 тыс. рублей, от 21.05.2020 в сумме 50,0 тыс. рублей по КБК 992 1403 А510277480 540).

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района бюджетам поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов, утвержденным постановлением администрации Батыревского района от 15.04.2016 № 151 (далее – Порядок № 151), основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов является заключенное соглашение между администрацией Батыревского района и администрацией Тойсинского сельского поселения.

В 2020 году между администрацией Батыревского района и администрацией Тойсинского сельского поселения заключено соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов Тойсинского сельского поселения Батыревского района от 09.01.2020 № б/н (далее – Соглашение от 09.01.2020).

Согласно пункту 3.3 Соглашения от 09.01.2020 объем финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) составляет 100,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3.3 Соглашения финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) перечисляются на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров).

В соответствии с письмами администрации Тойсинского сельского поселения от 26.03.2020 № 103, от 29.04.2020 № 80 иные межбюджетные трансферты предусмотрено направить на ремонт и благоустройство Т.Тимяшевского сельского клуба в размере 50,0 тыс. рублей и на ремонт и благоустройство Н. Бахтиаровского сельского клуба в размере 50,0 тыс. рублей.

В ходе выборочной проверки представленных первичных бухгалтерских документов апрель-июнь 2020 года, установлено, что за счет иных межбюджетных трансфертов (по целевой статье А51027748) перечислены средства ИП Лукову А.П. платежным поручением от 24.04.2020 № 488126 за ремонт и благоустройство Тат.Тимяшевского сельского клуба (приобретение стройматериалов) в сумме 50,0 тыс. рублей в соответствии с договором № 2 от 20.03.2020 по КБК 993 0503 А510277480, от 22.05.2020 № 692750 за материалы для ремонта Н.Бахтиаровского сельского клуба в соответствии с договором № 3 от 20.04.2020 по КБК 993 0503 А510277480244.

В отчете об исполнении бюджета формы № 0503117 указанные расходы отражены по кодам бюджетной классификации 993 0503 А5 1 02 77480 000 в сумме 100,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, согласно приказу Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ №85н) по подразделу 0503 «Благоустройство» подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, в том числе энергоэффективное освещение, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств дорожного фонда).

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры в соответствии с приказом №85н должны отражаться по подразделу 0801 «Культура».

***Таким образом, администрацией Тойсинского сельского поселения в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено нецелевое использование бюджетных средств, выделенных из бюджета Батыревского района на основании соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных***

**пунктов Тойсинского сельского поселения Батыревского района от 09.01.2020 № б/н и предусмотренные по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 100,0 тыс. рублей, которые фактически направлены на оплату строительных материалов для ремонта Тат.Тимяшевского и Н.Бахтияровского сельских клубов.**

**Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14. КоАП РФ.**

2. В ходе выборочной проверки представленных первичных бухгалтерских документов за 2020 год, 2021 год и за январь - июнь 2022 года установлено, что администрацией Тойсинского сельского поселения на объект «Новобахтияровский СДК» списаны товарно-материальные ценности по акту о списании материальных запасов всего на сумму 579,4 тыс. рублей, в том числе:

- от 01.04.2020 на сумму 103,5 тыс. рублей (кирпич желтый бор (1 пачка-336), которые приобретены в соответствии с договором заключенным администрацией Тойсинского сельского поселения с ИП Хайбулловым М.М. от 25.03.2020 №12 на сумму 103 488 рублей.

Оплата за полученные товары произведена в полном объеме (платежное поручение от 27.03.2020 № 255206 в сумме 103 488 рублей);

- от 20.04.2020 на сумму 50,0 тыс. рублей (доска 50\*200 в количестве 5 куб.м., цемент М-500 – 15,625 меш.) и от 20.04.2020 на сумму 200,0 тыс. рублей (доска 25\*120 – 3,2 куб.м., доска 25\*150 – 4,45 куб.м., доска 50\*200 – 10 куб.м., керамзитобетонный блок – 928 шт., цемент М-500 – 17,375 меш.), которые приобретены в соответствии с договором, заключенным администрацией Тойсинского сельского поселения с ИП Луковым А.П., от 20.04.2020 № 3 на сумму 250,0 тыс. рублей.

Оплата за полученные товары произведена в полном объеме (платежные поручения от 22.05.2020 № 692750 в сумме 50,0 тыс. рублей, от 19.06.2020 № 895277 в сумме 200,0 тыс. рублей);

- от 15.06.2020 на сумму 225,9 тыс. рублей (гвозди 150 – 25 кг., конек – 42 шт., профнастил С-21 8017 – 442 м<sup>2</sup>, профнастил С-8 9003 – 81 м<sup>2</sup>, саморез черный 15 кг., саморезы – 12 кг., угол внутренний 50\*50 (2м) – 50 шт., угол наружный 50\*50 (2м) – 50 шт.), которые приобретены в соответствии с договором, заключенным администрацией Тойсинского сельского поселения, с ИП Трифоновым А.А. от 15.06.2020 № 34.

Оплата за полученные товары произведена в полном объеме (платежные поручения от 14.09.2020 № 768599 в сумме 76,4 тыс. рублей, от 24.11.2020 № 421187 в сумме 100,0 тыс. рублей, от 26.11.2020 № 445609 в сумме 49,5 тыс. рублей).

Списание материалов оформлено актами о списании материальных запасов формы № 0504230, которые утверждены главой Тойсинского сельского поселения и подписаны главным бухгалтером муниципального казенного учреждения «Центр финансового и хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики Яковлевой С.В.

Согласно разделу 2 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов № 52н акт о списании (ф. 0504230)

составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов и утверждается руководителем учреждения.

В учетной политике на 2020 год администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики определена единая постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации, приеме-передачи основных средств, списанию канцелярских и хозяйственных товаров, списанию запасных частей к автомобилю, списание прочих материальных запасов предусмотрен в составе: председателя комиссии, членов комиссии: заместителя главы сельского поселения, ведущего специалиста – эксперта.

Вместе с тем, в вышеуказанных актах о списании материальных запасов формы № 0504230 (от 01.04.2020, от 20.04.2020, 15.06.2020) отсутствуют должности и Ф.И.О. председателя, членов комиссии по списанию материалов и их подписи, приказ (распоряжение) о назначении комиссии.

*Указанное свидетельствует о нарушении пункта 114 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, раздела 2 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, учетной политики администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в части списания материальных запасов формы № 0504230 .*

В 2021 году администрацией Тойсинского сельского поселения заключен договор с ИП Тарасовой А.С. от 15.10.2021 № 14 на выполнение работ по установке металлических дверных блоков в Новобахтиаровском и Татарско-Тимяшском сельских клубах на сумму 121,3 тыс. рублей, которые согласно акту о приемке выполненных работ (формы КС №2) от 28.10.2021 № 1 в сумме 121,3 тыс. рублей установлены в Новобахтиаровский и Татарско-Тимяшский сельские клубы.

Металлические дверные блоки в сумме 121,3 тыс. рублей списаны на основании распоряжения администрации Тойсинского сельского поселения от 05.05.2022 № 20 и акта о списании объектов нефинансовых активов от 06.05.2022 № 1 (формы № 0504104). Согласно распоряжению администрации Тойсинского сельского поселения от 05.05.2022 № 20 металлические дверные блоки **списаны в связи с неисправностью**, вместе с тем согласно приложению причина списания является **установление**.

При этом в указанных документах установка металлических дверных блоков отдельно по Новобахтиаровскому и Татарско-Тимяшскому сельским клубам не отражена.

Таким образом, расходы на установку металлических дверных блоков на один сельский клуб (расчетно) составит 60,7 тыс. рублей (121 349 рублей /2).

Оплата за выполненные работы по установке дверных блоков произведена платежным поручением от 09.11.2021 № 591021 в сумме 121, 3 тыс. рублей.

В 2022 году администрацией Тойсинского сельского поселения заключен договор с ИП Филипповым А.П. на ремонт Ново-Бахтиаровского сельского клуба в селе Новое Бахтиарово по улице Кирова, д. № 29 Батыревского района Чувашской Республики от 27 мая 2022 № 03 (далее – договор № 3). Сумма договора № 3 составляет 599, 992 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.06.2022 № 1 ремонт Ново-Бахтиаровского сельского клуба завершен 06.06.2022 на сумму 599, 992 тыс. рублей. Оплата стоимости выполненных работ составила в сумме 599, 992 тыс. рублей (платежное поручение от 10.06.2022 № 61778).

Таким образом, в ходе выборочной проверки установлено, что за период с 2020 – 2021 гг. и 1 полугодие 2022 года на ремонт Новобахтиаровского сельского клуба и на приобретение строительных материалов для Новобахтиаровского сельского клуба из бюджета Батыревского сельского поселения выделено средств в общей сумме 1 240,1 тыс. рублей.

Согласно реестру муниципального имущества здание Новобахтиаровского сельского дома культуры находится по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Новое Бахтиарово, ул. Кирова, д.29 (далее – Новобахтиаровский СДК). Дата ввода его в эксплуатацию - 1966 год. Общая площадь – 237 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права серии 21 АА № 385105 выдано 11.03.2008. Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета) 10311100000030.

В Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) Новобахтиаровский СДК зарегистрирован под кадастровым номером 21:08:150202:248, в котором расположены помещения с кадастровыми номерами 21:08:150202:125 и 21:08:150202:126.

Под кадастровым номером 21:08:150202:126 зарегистрировано помещение по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Новое Бахтиарово, ул. Кирова, д.29, пом.2. площадью 190,6 кв.м. Дата регистрации 12.09.2012.

По состоянию на 01.09.2022 балансовая стоимость Новобахтиаровского СДК составляет 91,0 тыс. рублей, остаточная стоимость 0,0 рублей.

В ходе комиссионного осмотра, проведенного 31.08.2022 установлено, что Новобахтиаровский СДК, находящийся по адресу Чувашская Республика, Батыревский район, д. Новое Бахтиарово, ул. Кирова, д.29 находится в аварийном состоянии и по состоянию на 31.08.2022 в Новобахтиаровском СДК ремонтные работы не производились.

***Исходя из вышеизложенного, бюджетные средства, направленные на ремонт Новобахтиаровского сельского клуба и на приобретение строительных материалов для Новобахтиаровского сельского клуба в общей сумме 1 240,1 тыс. рублей, фактически использованы не по целевому назначению.***

***Таким образом, в нарушение статьи 161 БК РФ, приказа МФ РФ 85н администрацией Тойсинского сельского поселения в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено нецелевое использованием бюджетных средств, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ.***

Вместе с тем, в ходе осмотра установлено, что на земельном участке поселения рядом с Новобахтиаровском СДК имеется объект незавершенного строительства и строительные материалы (песок, кирпичи, сложенные на поддонах).

Расстояние между построенным зданием и Новобахтиаровским СДК, проход к входу Новобахтиаровского СДК, где находится Новобахтиаровский библиотечный пункт МБУК «Централизованная библиотечная система» Батыревского района, узкое (ширина прохода приблизительно составляет не более 2 метров) (акт осмотра 31.08.2022). При этом территория строительства не имеет ограждений.

*Вместе с тем в соответствии с пунктом 6.2.3. Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.*

В ходе проверки администрацией Тойсинского сельского поселения представлено разрешение от 29.12.2017 № 21-08-045-2017, выданное Тойсинскому сельскому поселению на строительство социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово. Адрес объекта: Чувашская Республика, Батыревский район, Тойсинское сельское поселение, д. Новое Бахтиарово, ул. Кирова, д.29. Срок действия разрешения до 29.12.2024.

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Исходя из представленного разрешения на строительство от 29.12.2017 № 21-08-045-2017 **застройщиком** по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово определено Тойсинское сельское поселение.

В соответствии с п. 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Согласно ст. 1 Устава Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 30.11.2012 № 8 Тойсинское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что муниципальное образование - это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения. Под сельским поселением понимается один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление



осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Таким образом, Тойсинское сельское поселение не является юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

Порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с частью 3 статьей 52 Градостроительного кодекса РФ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Частью 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что **застройщик вправе** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства **самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации** в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, **либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда.**

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются **членами саморегулируемых организаций** в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено настоящей статьей (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Требования к членам саморегулируемой организации определены пунктом 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включают наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов.

Вместе с тем, в период проведения контрольного мероприятия администрацией Тойсинского сельского поселения к проверке на представлены договора (контракты) заключенные Застройщиком на проведение работ по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово.

В соответствии с требованиями статьи 79 БК РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в соответствии с принятыми

решениями предусматриваются бюджетные ассигнования в бюджетах муниципального образования.

Согласно части 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности осуществляются в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования.

Таким образом, бюджетные инвестиции на осуществление капвложений в объекты муниципальной собственности требуют принятия правовых актов, предусматривающих механизм (порядок) их реализации (например, муниципальные программы и подпрограммы с адресными инвестиционными программами **с перечнем объектов муниципальной собственности**, подлежащих строительству, приобретению или реконструкции).

В ходе выборочного анализа бюджета Тойсинского сельского поселения за 2020-2022 годы, установлено, что бюджетные ассигнования осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части строительства социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово не предусматривались. соответствующие правовые акты, предусматривающие механизм (порядок) их реализации не принимались.

При осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, эти операции в бюджетном учете отражаются в порядке, установленном Инструкцией № 157н и Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, с использованием счета 1060000, который предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции), а также сумм произведенных капитальных вложений в нефинансовые активы, безвозмездно передаваемые в целях формирования стоимости нефинансовых активов.

В ходе анализа регистров бухгалтерского учета и отчетности, установлено на соответствующих субсчетах счета 1060000 «Капитальные вложения в объекты нефинансовых активов» за проверяемый период не отражены операции по учету затрат на капитальные вложения по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово, соответственно в нарушение требований Инструкций 157н и 162н не счетах бухгалтерского учета не формируется стоимость объекта капитального строительства. Таким образом определить объем средств, вложенных в строительство данного объекта не представляется возможным.

***Исходя из вышеизложенного, администрацией Тойсинского сельского поселения управленческие решения по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово приняты с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, Бюджетного законодательства и законодательства о бухгалтерском учете, что в последующем ведет к рискам не возможности ввода данного объекта в эксплуатацию и принятия его к учету в состав муниципального имущества.***

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются **членами саморегулируемых организаций** в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено настоящей статьей (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Требования к членам саморегулируемой организации определены пунктом 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включают наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов.

Вместе с тем, в период проведения контрольного мероприятия администрацией Тойсинского сельского поселения к проверке на представлены договора (контракты) заключенные Застройщиком на проведение работ по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово.

В соответствии с требованиями статьи 79 БК РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в соответствии с принятыми решениями предусматриваются бюджетные ассигнования в бюджетах муниципального образования.

Согласно части 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности осуществляются в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования.

Таким образом, бюджетные инвестиции на осуществление капвложений в объекты муниципальной собственности требуют принятия правовых актов, предусматривающих механизм (порядок) их реализации (например, муниципальные программы и подпрограммы с адресными инвестиционными программами **с перечнем объектов муниципальной собственности**, подлежащих строительству, приобретению или реконструкции).

В ходе выборочного анализа бюджета Тойсинского сельского поселения за 2020-2022 годы, установлено, что бюджетные ассигнования осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части строительства социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово не предусматривались. соответствующие правовые акты, предусматривающие механизм (порядок) их реализации не принимались.

При осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, эти операции в бюджетном учете отражаются в порядке, установленном Инструкцией № 157н и Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от

06.12.2010 № 162н, с использованием счета 1060000, который предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции), а также сумм произведенных капитальных вложений в нефинансовые активы, безвозмездно передаваемые в целях формирования стоимости нефинансовых активов.

В ходе анализа регистров бухгалтерского учета и отчетности, установлено на соответствующих субсчетах счета 1060000 «Капитальные вложения в объекты нефинансовых активов» за проверяемый период не отражены операции по учету затрат на капитальные вложения по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово, соответственно в нарушение требований Инструкций 157н и 162н не счетах бухгалтерского учета не формируется стоимость объекта капитального строительства. Таким образом определить объем средств, вложенных в строительство данного объекта не представляется возможным.

*Исходя из вышеизложенного, администрацией Тойскинского сельского поселения управленческие решения по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово приняты с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, Бюджетного законодательства и законодательства о бухгалтерском учете, что в последующем ведет к рискам не возможности ввода данного объекта в эксплуатацию и принятия его к учету в состав муниципального имущества.*

## **6. Выводы:**

Проверкой законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий, в администрации Батыревского района, в администрациях Батыревского сельского поселения, Тойсинского сельского поселения, Туруновского сельского поселения, Шыгырданского сельского поселения за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года выявлено:

1. Бюджет Батыревского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Собрания депутатов Батыревского района от 19.12.2019 № 35/5 «О бюджете Батыревского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) утвержден:

на 2020 год: по доходам в сумме 907 797,3 тыс. рублей с ростом на 22,2% или на 164 712,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 818 932,9 тыс. рублей с ростом на 34,% или на 208 734,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 805 976,0 тыс. рублей, по расходам – в сумме 962 686,4 тыс. рублей с ростом на 29,0% или на 216 301,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Батыревского района утвержден в сумме 54 889,1 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений, в 2021 году составил в сумме 152 951,9 тыс. рублей или с ростом к первоначальному плану в 1,6 раза

или на 56 107,1 тыс. рублей, в том числе:

- 1) дотации – 58 908,4 тыс. рублей с ростом на 2,8% или на 1 599,0 тыс. рублей;
- 2) субсидии – 55 483,1 тыс. рублей с ростом в 2,9 раза или на 36 578,4 тыс. рублей;
- 3) субвенции – 6 754,0 тыс. рублей со снижением на 0,6% или на 41,1 тыс. рублей;
- 4) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 31 806,5 тыс. рублей.

Бюджет Батыревского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением Собрания депутатов Батыревского района от 18.12.2020 № 4/6 «О бюджете Батыревского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) утвержден:

- на 2021 год: по доходам в сумме 1 063 870,0 тыс. рублей с ростом на 34,2% или на 271 030,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 932 069,0 тыс. рублей с ростом на 40,7% или на 269 780,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 937 532,1 тыс. рублей, по расходам – в сумме 1 089 502,6 тыс. рублей с ростом на 37,0% или на 294 135,8 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Батыревского района утвержден в сумме 25 632,6 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений, в 2021 году составил в сумме 152 951,9 тыс. рублей или с ростом к первоначальному плану в 1,6 раза или на 56 107,1 тыс. рублей, в том числе:

- 1) дотации – 58 908,4 тыс. рублей с ростом на 2,8% или на 1 599,0 тыс. рублей;
- 2) субсидии – 55 483,1 тыс. рублей с ростом в 2,9 раза или на 36 578,4 тыс. рублей;
- 3) субвенции – 6 754,0 тыс. рублей со снижением на 0,6% или на 41,1 тыс. рублей;
- 4) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 31 806,5 тыс. рублей.

Бюджет Батыревского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден решением Собрания депутатов Батыревского района от 16.12.2021 № 13/5 «О бюджете Батыревского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 28.04.2022 № 18/5), утвержден:

- на 2022 год утвержден по доходам в сумме 885 640,4 тыс. рублей с ростом на 7,0% или на 58 154,6 тыс. рублей к первоначальному плану, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 727 620,4 тыс. рублей с ростом на 6,1% или на 41 989,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 713 102,3 тыс. рублей, по расходам – в сумме 926 175,2 тыс. рублей с ростом на 11,5% или на 95 277,6 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Батыревского района утвержден в сумме

40 534,8 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений, в 2022 году составил в сумме 127 493,3 тыс. рублей или с ростом к первоначальному плану на 17,6% или на 19 086,9 тыс. рублей, в том числе:

- 1) дотации – 55 822,1 тыс. рублей;
- 2) субсидии – 59 564,5 тыс. рублей с ростом на 33,8% или на 15 060,7 тыс. рублей;
- 3) субвенции – 3 195,1 тыс. рублей с ростом на 1,4% или на 44,4 тыс. рублей;
- 4) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 8 911,6 тыс. рублей с ростом в 2,8 раза или на 5 751,4 тыс. рублей.

2. Наличие просроченной задолженности по плате за наем специализированного жилого фонда на 01.01.2022 составил расчетно в сумме 158,2 тыс. рублей. Рост задолженности за наем в 1 полугодии 2022 года составил 13,8 %, в свою очередь указывает на недостаточную претензионно-исковую работы со стороны администрации Батыревского района, как администратора данных доходов, что указывает на нарушение статьи 160.1 БК РФ и свидетельствует о ненадлежащем осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов.

3. Действия должностных лиц администрации Батыревского района привели к нарушению статьи 140 Трудового кодекса РФ, в части несвоевременной выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового договора.

За нарушение трудового законодательства, предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ.

Вместе с тем, вышеуказанные обстоятельства указывают на невыполнения бюджетных полномочий главным распорядителем бюджетных средств, определенных статьей 158 БК РФ в части планирования соответствующих бюджетных расходов.

4. В нарушение п. 4.1 Соглашения от 09.01.2020, п. 3.6 Порядка № 151, статьи 158 БК РФ финансовым отделом администрации Батыревского района, являющимся главным распорядителем средств бюджета Батыревского района, не обеспечено соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов целей и порядка их предоставления, в результате чего администрацией Тойсинского сельского поселения допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 100,0 тыс. рублей.

5. Администрацией Батыревского района нарушены требования статьи 142.4 БК РФ и статьи 10 решения Собрании депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 16.12.2021 № 13/3 «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики» в части принятия постановлением администрации Батыревского района от 15.04.2016 № 151 «Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского района бюджетам поселений на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов». В соответствии с бюджетным законодательством иные межбюджетные трансферты из бюджета

муниципального района бюджетам поселений могут быть предоставлены в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района.

6. Администрацией Батыревского района в нарушение статьи 72 БК РФ не соблюдены требования Федерального закона № 44-ФЗ, в части заключения дополнительного соглашения от 21.07.2022 к муниципальному контракту от 28.04.2022 № 02 на выполнение работ по комплексной компактной застройке микрорайона «Южный» в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики, предусматривающего условие предоставления аванса, перечисленного в размере 6 437,2 тыс. рублей, при отсутствии требования к размеру обеспечения исполнения контракта.

7. Администрацией Батыревского района в нарушение статьи 142.3 БК РФ, пункта 2.3 Правил предоставления субсидий из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров (приложение № 11), пункта 2.2. Правил предоставления субсидий из бюджета Батыревского района бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды, утвержденных решением Собрании депутатов Батыревского района от 29.10.2020 № 2/8 (приложение 10), утвержденных решением Собрании депутатов Батыревского района от 29.10.2020 № 2/8, пункта 3.2 Соглашения от 28.04.2020, от 26.01.2021 и от 31.01.2022 допущено нарушение условий предоставления субсидии, в части наличия правового акта сельского поселения об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ.

8. Проведение оценки эффективности использования субсидии, предоставленных на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Батыревского района Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» бюджету Батыревского сельского поселения от 26.01.2021 № б/н не представляется возможным ввиду отсутствия целевых значений на 2021-2023 годы, что не отвечает в полной мере требованиям бюджетного законодательства в части соблюдения порядка предоставления бюджетных средств и является нарушением статьи 142.3 БК РФ.

9. Администрацией Батыревского района в нарушение статьи 139 БК РФ не обеспечено соблюдение порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, а именно не выполнено условие в части согласования с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии возможности использования полученной экономии по результатам заключения и исполнения МК от 16.11.2020 № 10 (администрацией Батыревского сельского поселения), предусмотренное Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2018 -

2024 годы, утвержденными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343.

Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 статьей 15.15.3 КоАП РФ.

10. В нарушение статьи 158 БК РФ, пункта 3.2.5 Соглашения № 16/40-13 администрацией Батыревского района не обеспечено заключение контракта получателем субсидии - администрацией поселения на благоустройство дворовых территорий и тротуаров по результатам закупки товаров, работ и услуг не позднее 1 мая 2022 года.

11. В нарушение статьи 158 БК РФ, пункта 4.1 Соглашения от 07.06.2021 администрацией Батыревского района не осуществлялся контроль за использованием Туруновским сельским поселением иных межбюджетных трансфертов, в части отражения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в отчете о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов бюджетом Туруновского сельского поселения Батыревского района за 2021 год.

12. Администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в нарушении пункта 1.2. части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ по отдельным видам работ объемы работ изменены более чем на десять процентов объемов работ, предусмотренных МК № 10.

Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 КоАП РФ.

13. Администрацией Батыревского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, п. 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ приняты и оплачены работы, не подтвержденные исполнительной документацией на сумму 40,3 тыс. рублей. На момент завершения контрольного мероприятия муниципальным заказчиком данное нарушение устранено.

Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

14. Администрацией Батыревского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, п. 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ осуществлена:

приемка работ, не подтвержденных исполнительной документацией, что не позволяет достоверно определить соответствие и качество произведенных работ (примененных материалов) в рамках исполнения контракта в сумме 76,6 тыс. рублей;

приемка к оплате материальных ресурсов не соответствующих фактически примененным в сумме 1,1 тыс. рублей, что привело к неправомерной оплате работ по завышенной стоимости.

Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (*срок привлечения к административной ответственности истек*).

15. В нарушении ч. 12 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ при определении Н(М)ЦК по закупке «Благоустройство сквера «Арбат» (муниципальный контракт от 28.12.2020) в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (парковка)» применен проектно-сметный метод.



Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (*срок привлечения к административной ответственности истек*).

16. В нарушение ст. 72 БК РФ, п. 1, 2 части 1 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ осуществлена приемка невыполненных работ администрацией Батыревского сельского поселения Батыревского района в рамках муниципального контракта от 28.12.2020 № 11, что указывает на неправомерное использование средств бюджета администрации Батыревского сельского поселения в сумме 29,1 тыс. рублей.

Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

17. Администрация Батыревского сельского поселения в нарушение п. 7.2 МК № 11 не воспользовалась правом по взысканию с подрядчика пени, неустойки за не исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (не направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)).

18. В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Батыревского сельского поселения приняты и оплачены работы в отсутствие надлежаще оформленной исполнительной документации на сумму 17,1 тыс. рублей, что не позволяет достоверно определить соответствие и качество произведенных работ (примененных материалов) в рамках исполнения муниципального контракта от 06.05.2022 № 05.

Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

19. Администрацией Батыревского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлена приемка работ (материальных ресурсов) на сумму 661,4 тыс. рублей в нарушении условий муниципального контракта от 06.05.2022 № 05.

Указанное образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

20. Администрацией Туруновского сельского поселения в нарушение ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ, дополнительным соглашением от 17.09.2021 № 1, продлен срок исполнения муниципального контракта от 02.08.2021 до 20.10.2021 в целях выполнения работ, предусмотренных в приложении № 1 к муниципальному контракту от 02.08.2021 «Техническое задание» (лотки водоотводные пластиковые 200 штук и их монтаж).

Изменение существенного условия муниципального контракта от 02.08.2021, а именно срока исполнения является не правомерным, что свидетельствует о нарушении срока исполнения контракта.

Таким образом, пени за нарушение срока Подрядчиком составили:

$1\ 670\ 882,6 * 1/300 * 7,5\% * 28\ \text{дней} = 11,7\ \text{тыс. рублей.}$

21. При приемке работ в рамках муниципального контракта от 02.08.2021 № 02 на создание физкультурно-строительного открытого типа комплекса д. Новое Котяково администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики не обеспечено соблюдение принципа эффективности, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в размере 170,6 тыс. рублей, в результате замены материального ресурса на более дешёвый.

22. Принятые и оплаченные администрацией Шыгырданского сельского поселения в составе работ по озеленению объекта «Благоустройство дворовой территории по ул. Мичурина с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики» материалы расчетно в сумме 46,6 тыс. рублей привели к неэффективному расходованию бюджетных средств, а именно на момент осмотра на территории отсутствует газонная трава, кустарники и ель в количестве 7 штук.

23. Установлены риски неправомерных расходов в размере 51,5 тыс. рублей при установлении иного правообладателя земельного участка, не являющегося администрацией Шыгырданского сельского поселения, в рамках исполнения муниципального контракта от 29.06.2020 № 04 на благоустройство дворовой территории по ул. Мичурина с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики.

24. В нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ администрацией Шыгырданского сельского поселения:

- осуществлена приемка к оплате материальных ресурсов не соответствующих фактически примененным, что привело к неправомерной оплате работ по завышенной стоимости расчетно в сумме 6,1 тыс. рублей;

- в рамках муниципального контракта от 10.11.2020 № 05 по созданию молодежного парка «Дружба народов» с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики (детская площадка)» допущены неправомерные расходы в сумме 24,0 тыс. рублей, т.е. приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ от 24.05.2021 № 1 диван парковый в количестве 2 шт. на сумму 13,4 тыс. рублей и 2 шт. скамьи парковых 10,6 тыс. рублей, которые отсутствуют;

- в рамках муниципального контракта от 10.11.2020 № 05 по созданию молодежного парка «Дружба народов» с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики (детская площадка)» осуществлена приемка к оплате материальных ресурсов не соответствующих фактически примененным, что привело к неправомерной оплате работ по завышенной стоимости расчетно в сумме 4,2 тыс. рублей.

Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (*срок давности привлечения к административной ответственности истек*);

- осуществлена оплата материальных ресурсов «Смеси пескоцементные М 400» по завышенной стоимости за единицу, что привело к неправомерной оплате материалов расчетно в сумме 17,9 тыс. рублей в рамках муниципального контракта от 10.11.2020 № 05.

Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

25. В нарушение статьи 72 БК РФ, части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- администрацией Шыгырданского сельского поселения допущено изменение существенных условий муниципального контракта от 10.11.2020 № 05 при его исполнении, а именно изменены более чем на десять процентов объемы работ;

- объемы работ в разрезе их видов изменены более чем на десять процентов объемов работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.06.2020 № 03 на выполнение работ по благоустройству центральной части села Тойси Батыревского района Чувашской Республики, заключенным Администрацией Тойсинского сельского поселения с ИП Тарасовой А.С. на сумму 7 000,0 тыс. рублей, без изменения цены контракта.

Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. *(Срок давности привлечения к административной ответственности истек).*

26. В нарушение пункта 5.6 МК № 05 Администрацией Шыгырданского сельского поселения не предъявлялись требования к подрядчику по устранению нарушений по фактам поломок дивана паркового в количестве 2 шт. и скамьи парковой в количестве 3 шт. в рамках гарантийных обязательств, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 29,3 тыс. рублей, направленных на приобретение МАФ.

27. Администрация Тойсинского сельского поселения не воспользовалась правом по направлению требований подрядчику в целях устранения недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, согласно пунктам 6.6 и 6.7 МК от 29.06.2020, что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны администрации Тойсинского сельского поселения за качеством выполненных работ и, соответственно, неэффективном расходовании бюджетных средств, направленных на озеленение территории, в сумме 53, 5 тыс. рублей.

28. Администрацией Тойсинского сельского поселения в нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- в рамках исполнения контракта от 29.06.2020 № 03 на основании актов о приемке выполненных работ приняты и оплачены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с применением материалов, не соответствующих фактически использованным при производстве работ на объекте (в том числе несоответствующих требованиям ГОСТ), что привело к завышению общей стоимости оплаченных работ по контракту и неправомерному расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 68,8 тыс. рублей;

- в рамках исполнения контракта от 04.05.2022 № 01 на основании акта о приемке выполненных работ приняты и оплачены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с применением материалов, не соответствующих фактически использованным при

производстве работ на объекте (в том числе несоответствующих требованиям ГОСТ), что привело к завышению общей стоимости оплаченных работ по контракту и неправомерному расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 5,7 тыс. рублей;

- в рамках исполнения контракта от 04.05.2022 № 01 на основании акта о приемке выполненных работ и оплачены работы с применением материалов, не соответствующих фактически использованным при производстве работ на объекте, что привело к завышению общей стоимости оплаченных работ по контракту и неправомерному расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 61,5 тыс. рублей.

Указанное содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

29. Выборочная проверка порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (проверка правильности и своевременности принятия к учету затрат по объектам) показала:

29.1. Стоимость принятого на учет имущества администрации Батыревского сельского поселения занижена на 966,9 тыс. рублей, что является нарушением ст. 9 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции 157н и указывает на искажение бухгалтерской отчетности.

Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

29.2. Стоимость принятого на учет имущества администрации Шыгырданского сельского поселения занижена на 1 190,98 тыс. рублей, что является нарушением ст. 9 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции 157н и указывает на искажение бухгалтерской отчетности.

Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

29.3. В нарушение пункта 34 Инструкции № 157н администрацией Шыгырданского сельского поселения неправомерно списаны основные средства: скамья парковая в количестве 3 шт. и диван парковый в количестве 2 шт. в общей сумме 27,8 тыс. рублей.

29.4. В нарушение требований п. 1 статьи 9, п. 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 4.6 договора от 17.01.2018 № б/н не приняты к бухгалтерскому учету основные средства по муниципальному контракту, заключенному администрацией Тойсинского сельского поселения с ИП Тарасовой А.С. от 29.06.2020 № 03, расчетно на сумму 1 334,6 тыс. рублей, что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2020 год, а именно отчетности по состоянию на 01.01.2021 и на 01.01.2022.

Указанное нарушение образует состав административного правонарушения, определенного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

30. Администрацией Тойсинского сельского поселения в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено нецелевое использование бюджетных средств, выделенных из бюджета Батыревского района на основании соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию

общественной инфраструктуры населенных пунктов Тойсинского сельского поселения Батыревского района от 09.01.2020 № б/н и предусмотренные по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 100,0 тыс. рублей, которые фактически направлены на оплату строительных материалов для ремонта Татарско-Тимяшевского и Новобахтиаровского сельских клубов.

Указанное образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14. КоАП РФ.

31. Администрацией Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики допущено нарушение пункта 114 Инструкции № 157н, раздела 2 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, учетной политики в части списания материальных запасов формы № 0504230.

32. Бюджетные средства, направленные на ремонт Новобахтиаровского сельского клуба и на приобретение строительных материалов для Новобахтиаровского сельского клуба в общей сумме 1 240,1 тыс. рублей, фактически использованы не по целевому назначению.

Таким образом, в нарушение статьи 161 БК РФ, приказа МФ РФ 85н администрацией Тойсинского сельского поселения в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено нецелевое использованием бюджетных средств, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ.

33. В ходе визуального осмотра установлено, что на земельном участке поселения рядом с Новобахтиаровском СДК имеется объект незавершенного строительства и строительные материалы (песок, кирпичи, сложенные на поддонах). На момент проведения осмотра работы не велись.

Администрацией Тойсинского сельского поселения разрешение на строительство от 29.12.2017 № 21-08-045-2017 социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово, где застройщиком по строительству определено Тойсинское сельское поселение, выдано в нарушение требований Градостроительного кодекса. Документы, подтверждающие строительство социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово и сведения по организации строительного контроля за проведением строительных работ отсутствуют.

34. Администрацией Тойсинского сельского поселения управленческие решения по строительству социально-культурного центра д. Новое Бахтиарово приняты с нарушением требований, а именно:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации в части выдачи разрешения на строительство муниципальному образованию (Тойсинскому сельскому поселению);

- бюджетного законодательства, в части не целевого использования бюджетных средств;

- законодательства о бухгалтерском учете, в части формирования стоимости объекта капитального строительства;

- законодательства в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части отсутствия конкурентных процедур.

Указанное в последующем ведет к рискам не возможности ввода данного объекта в эксплуатацию и принятия его к учету в состав муниципального имущества.

**7. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:** от администрации Туруновского сельского поселения от 07.10.2022 № 238, администрации Шыгырданского сельского поселения от 20.10.2022 № 247, администрации Батыревского сельского поселения от 12.10.2022 № 147/1, которые рассмотрены и приняты к сведению.

**8. Предложения (рекомендации):**

1. Направить представление об устранении выявленных нарушений в администрации Батыревского района.

2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий, в администрации Батыревского района, в администрациях Батыревского сельского поселения, Тойсинского сельского поселения, Туруновского сельского поселения, Шыгырданского сельского поселения за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года» в:

Администрацию Батыревского района Чувашской Республики;

Собрание депутатов Батыревского района Чувашской Республики;  
прокуратуру Чувашской Республики.

3. Информационное письмо Главе Чувашской Республики.