


ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

1.	Вид мероприятия по уходу за лесами		Прореживание	
2.	<i>Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов</i>			
2.1.	<i>Подготовительные и лесозаготовительные работы</i>		до 31.12.2021	
2.2.	<i>Учет и вывозка древесины</i>		до 31.12.2021	
2.3.	<i>Очистка лесосеки от порубочных остатков</i>		согласно Тех. карты	
2.4.	<i>Оценка качества проведенных мероприятий</i>		до 01.05.2022	
3.	Характеристика местоположения лесного участка			
3.1.	<i>Наименование лесничества</i>		Опытное	
3.2.	<i>Участкового лесничества</i>		Ильинское	
3.3.	<i>Целевое назначение лесов(категория защитности)</i>		Леса зеленых зон	
3.4.	<i>Номер квартала</i>		91	
3.5.	<i>Номер выдела</i>		36	
3.6.	<i>Площадь лесного участка</i>		0,8	
4.	Характеристика лесорастительных условий лесного участка			
4.1.	<i>Рельеф, почва</i>		Равнинный, супесчаная	
4.2.	<i>Гидрологические условия</i>		С2	
5.	Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами			
			до рубки	после рубки
5.1.	<i>Состав</i>		10С	10С
5.2.	<i>Возраст, лет</i>		59	59
5.3.	<i>Средний диаметр, см</i>		28	28
5.4.	<i>Средняя высота, м</i>		27	27
5.5.	<i>Бонитет</i>		1А	1А
5.6.	<i>Полнота</i>		0,8	0,7
5.7.	<i>Запас, куб. м.</i>		350	318
6.	Характеристика вырубаемой части			
6.1.	<i>Порода Сосна</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	61	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	28	
		<i>Средняя высота, м.</i>	27	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	30	
6.2.	<i>Порода Клен</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	6	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	16	
		<i>Средняя высота, м.</i>	16	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	1	
6.3.	<i>Порода Ильм</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	10	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	16	
		<i>Средняя высота, м.</i>	16	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	1	
6.4.	<i>Порода Липа</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	1	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	16	
		<i>Средняя высота, м.</i>	17	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	0	
7.	Основные характеристики мероприятий по уходу за лесом			
7.1.	<i>Интенсивность (%)</i>		10	
7.2.	<i>Минимальная сомкнутость крон после рубки</i>		0,7	
7.3.	<i>Сумма площадей сечений (м²/га)</i>			
7.4.	<i>Объем вырубаемой древесины, куб.м., общ./куб. м. ликвид</i>		32/32	
8.	Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):			
8.1.	<i>Технология работ</i>	безопасная		
8.2.	<i>Подготовительные работы</i>	Ограничение зон безопасности		

8.3.	Лесосечные работы	Валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по существующим дорогам, раскряжевка хлыстов на сортименты и дрова, штабелевка
8.4.	Очистка лесосеки	Осуществляется одновременно с заготовкой древесины со сбором порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания

Директор:  Яковлев А. П.

Нач. участка:  Николаев В.Н.