



ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
ТРАНСПОРТ ТАТА СӐЛ-ЙӐР ХУСӐЛӐХ
МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИИНТРАНС ЧУВАШИИ)

ПРОТОКОЛ

г. Чебоксары

31.01.2022

№ 1

Председательствовал: - Осипов Владимир Михайлович – министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Присутствовали: - А.Л. Алёшин, А.И. Алексеев, А.Н. Васильев, А.Н. Евдокимов, А.М. Златоустов, В.Д. Земсков, С.А. Долгов, И.Г. Мингазов, В.Г. Романов, А.Е. Хнырев, О.В. Ядрёнкин, С.Ф. Беккер, В.В. Денисов, Д.Г. Иванов, А.К. Иванов, Ф.Р. Искандаров, А.В. Ксенофонтова, Б.В. Клементьев, А.Н. Куликов, Л.В. Левый, В.Н. Михайлов, В.Б. Михайлов, С.Н. Михайлов, Н.В. Марунина, И.Н. Михопаров, В.Н. Мустаев, А.Н. Осипов, Н.П. Петров, Л.Г. Рафинов, А.В. Сазанов, И.Г. Семенов, А.А. Семенов, Р.Н. Тимофеев, А.В. Тихонов, А.Г. Фадеев, В.И. Филиппов, М.В. Федорова, Н.Е. Хорасев, Н.И. Шпилевая, Ю.А. Шилов, Р.Ф. Ямалетдинов

1. О рассмотрении дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, совершенных в период с 1 по 27 января 2022 года, и выработки мер по совершенствованию организации дорожного движения в местах их совершения, а также рассмотрение перечня участков автомобильных дорог федерального значения, на которых необходима реализация локальных мероприятий по улучшению дорожных условий

(Романов, Мингазов, Осипов)

1.1. Принять к сведению информацию В.Г. Романова, начальника управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике по данному вопросу.

1.2. Принять к сведению информацию И.Г. Мингазова, начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» по данному вопросу.

1.3. Рекомендовать филиалу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» филиал в городе Чебоксары (А.Е. Хныреву):

на 601 км а/д М-7 «Волга» (ДТП № 970000767 от 22.01.2022) внести изменения в документацию по организации дорожного движения в части включения в дислокацию дорожных знаков 6.22 «Фотовидеофиксация» для обеспечения функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии, установку шериф-балки;

на 622 км а/д М-7 «Волга» (ДТП № 970000759 от 22.01.2022) обеспечить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода поперечными шумовыми полосами по ГОСТ 33151-2014 с установкой соответствующих знаков, обеспечить установку дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 70 км/ч с указанием протяженности участка;

на 647 км а/д М-7 «Волга» (ДТП № 970000780 от 23.01.2022) обеспечить в весенний, летний и осенний периоды совместное применение по оси линии разметки 1.1 сигнальных столбиков по ГОСТ 33151-2014 с шагом 2-3 м для разделения транспортных потоков встречных направлений, обеспечить установку шериф-балки;

на км 66 а/д А-151 «Цивильск-Ульяновск» (ДТП № 970000745 от 22.01.2021) обеспечить нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.2 и 1.5 термопластичными материалами;

на км 672 а/д М-7 «Волга» (ДТП № 970000175 от 23.01.2022) обеспечить замену светоотражающих катафотов КД-6 на осевом тросовом ограждении на катафоты КД-6 с применением пленки III – класса, в соответствии с ГОСТ 32945-2014.

На автодороге М-7 «Волга»:

км 734+170 по км 734+720 (ДТП № 970000246 от 10.01.2021 и № 970001144 от 02.02.2021) установить снегозащитные устройства в соответствии с требованиями п. 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.4.4.3 ГОСТ Р 52766-2007, обеспечить нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.2 и 1.5 термопластичными материалами;

км 684+304 (ДТП № 970002594 от 11.03.2021) обеспечить треугольник видимости на примыкании по условиям «транспорт-транспорт» с учетом разрешенной скорости движения по участку 90 км/ч (размерами сторон равнобедренного треугольника не менее 175 м);

км 683+780 по 683+981 (ДТП № 970000031 от 01.02.2021, № 970001987 от 23.02.2021), обеспечить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода поперечными шумовыми полосами по ГОСТ 33151-2014, обеспечить установку дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 70 км/ч с указанием протяженности участка;

км 694+025 по 695+714 (ДТП № 970001797 от 19.02.2021, № 970003619 от 12.04.2021) обеспечить нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.2 и 1.5 термопластичными материалами, установить сигнальные столбики на кривых в плане по внешнему радиусу;

км 665+613 по км 666+508 (ДТП № 970005201 от 11.06.2021 и № 970005407 от 18.06.2021) обеспечить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода поперечными шумовыми полосами по ГОСТ 33151-2014, обеспечить установку дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 70 км/ч с указанием протяженности участка;

на км 649+613 (ДТП № 970005494 от 20.06.2021, № 970005784 от 30.06.2021) обеспечить повышение уровня горизонтальной освещенности в весенний, летний и осенний периоды совместное применение по оси линии разметки 1.1 сигнальных столбиков по ГОСТ 33151-2014 с шагом 2-3 м для разделения транспортных потоков встречных направлений, либо рассмотреть вопрос установки облегченного безконсольного барьерного ограждения;

км 679+950 по 680+384 (ДТП № 970001967 от 23.02.2021, № 970005826 от 30.06.2021, № 970004671 от 20.05.2021, № 970007540 от 29.08.2021) установка шериф-балок, обеспечить обустройство светофорных объектов дополнительными секциями, для отдельного пропуска левоповоротных транспортных средств, оснащение опор светофоров светодиодной подсветкой для дублирования сигналов светофора, приведение параметров полосы торможения со стороны г. Казань в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 за счет смещения линий горизонтальной разметки, а также увеличение направляющего островка до км 680+504;

км 676+300 по км 677+490 (ДТП № 970007733 от 05.09.2021, № 70010759 от 10.12.2021, № 970008454 от 28.09.2021, № 970000316 от 12.01.2021) обеспечить нанесение дорожной разметки на подходах к аварийно-опасному участку цветными штучными формами;

км 631+115 по км 631+122 (ДТП № 970002825 от 18.03.2021, № 970008301 от 23.09.2021) оснащение опор светофоров светодиодной подсветкой для дублирования сигналов светофора;

км 637+582 по км 637+990 (ДТП № 970000463 от 15.01.2021, № 970008422 от 27.09.2021) обеспечить обустройство мест проведения долгосрочных дорожных работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019, обеспечить круглогодичное наличие временной горизонтальной дорожной разметки, оснащение полос движения световозвращателями по ГОСТ 33151-2014;

км 597+350 по км 598+007 (ДТП № 970001341 от 08.02.2021, № 970003186 от 29.03.2021, № 970009468 от 05.11.2021, № 970000973 от 28.01.2021) провести мероприятия по обеспечению отвода воды с проезжей части грушевидной развязки; устройство продольных шумовых полос;

на автодороге А-151 «Цивильск-Ульяновск»:

км 53+181 по км 54+680 (ДТП № 970007008 от 10.08.2021, № 970007362 от 24.08.2021) обеспечить нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.2 и 1.5 термопластичными материалами;

км 20+192 по км 21+040 (ДТП № 970005441 от 19.06.2021, № 970005676 от 26.06.2021, № 970011110 от 26.12.2021) обеспечить треугольник видимости на примыкании по условиям «транспорт-транспорт» с учетом разрешенной скорости движения по участку 90 км/ч (размерами сторон равнобедренного треугольника не менее 175 м);

км 87+023 по км 88+140 (ДТП № 970008111 от 16.09.2021, № 970008300 от 23.09.2021) обеспечить нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.2 и 1.5 термопластичными материалами, установка сигнальных столбиков на участке кривой в плане;

км 74+300 по 74+600 (ДТП № 970004049 от 28.04.2021, № 970009168 от 24.10.2021) - обеспечить нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.2 и 1.5 термопластичными материалами, установка сигнальных столбиков на участке кривой в плане;

км 39+07 по км 40+000 (ДТП № 970002794 от 17.03.2021, № 970010082 от 24.11.2021) - обустроить пешеходный пешеход стационарным электрическим освещением, обустройство пешеходного перехода светофором типа Т.7;

на а/д Р-176 «Вятка» до выхода на а/д М-7 Волга, обход г. Чебоксары:

км 3+550 (ДТП № 970008574 от 02.10.2021, № 970009570 от 09.11.2021) -

обеспечить обустройство светофорных объектов дополнительными секциями, для раздельного пропуска левоповоротных транспортных средств, оснащение опор светофоров светодиодной подсветкой для дублирования сигналов светофора.

Срок: в течение 2022 г.

разработать совместно с УГИБДД МВД по Чувашской Республике (В.Г. Романовым) план мероприятий по ликвидации очагов ДТП 2021 года.

Срок: до 25 февраля 2022 г.

совместно с КУ «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Минтранса Чувашии (А.Л. Алёшиным) провести соответствующую работу по передаче комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ с баланса ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на баланс КУ «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики».

Срок: до 1 марта 2022 г.

завершить проектные работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода в г. Канаш км 43 а/д А-151 «Цивильск-Ульяновск», после прохождения экспертизы реализовать проектные решения;

завершить проектные работы по ремонту моста через р. Кукшум км 13 а/д Р-176 «Вятка», обход г. Чебоксары и реализовать проектные решения.

Срок: в течение в 2022-2023 г.

1.4. Рекомендовать администрации города Чебоксары Чувашской Республики (Д.В. Спирину):

на км 649+613 (ДТП № 970005494 от 20.06.2021, № 970005784 от 30.06.2021) рассмотреть возможность оснащения опор светофоров светодиодной подсветкой для дублирования сигналов светофора.

Срок: до 1 июля 2022 г.

1.5. Рекомендовать администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики (Д.А. Пулатову):

обустроить около д. 44 по ул. Советская, г. Новочебоксарск (ДТП № 970000422 от 13.01.2022) на подходе к пешеходному переходу с четной стороны искусственную неровность по ГОСТ Р 52605-2006, устройство световых полос в покрытии тротуара в месте расположения пешеходного перехода с целью дублирования сигналов пешеходных светофоров.

Срок: до 1 июля 2022 г.

1.6. Рекомендовать КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии (Ю.А. Шилову) на:

на км 163 а/д «Чебоксары-Сурское» (ДТП № 970000109 от 04.01.2022) обеспечить установку по оси разметки 1.1 световозвращателей по п. 4.2.3.7 ГОСТ 33151-2014, восстановить утраченные и поврежденные сигнальные столбики на кривых в плане по внешнему и внутреннему радиусу, установить дублирующие дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещен» в соответствии с требованиями п. 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2019, обеспечить применение горизонтальной дорожной разметки 1.19 в местах приближения к участкам запрещения обгона в сочетании с разметкой 1.6 по п. 6.2.22 ГОСТ Р 52289-2019 с внесением соответствующих корректировок в документацию по ОДД;

на км 58 а/д «Чебоксары-Сурское» (ДТП № 970000005 от 01.01.2022) обеспечить установку по оси разметки 1.5, 1.6 световозвращателей по п. 4.2.3.7 ГОСТ 33151-2014; проведение мероприятий по укреплению обочин.

Срок: до 1 июля 2022 г.

1.7. Администрации Чебоксарского района Чувашской Республики (Н.Е. Хорасеву):

на км 3 а/д М-7 «Волга» - Анат-Киняры – Олгаши» (ДТП № 970000124 от 04.01.2022) восстановить утраченные и поврежденные сигнальные столбики на кривых в плане по внешнему и внутреннему радиусу.

Срок: до 1 июля 2022 г.

1.8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (В.М. Осипову):

направить обращение в адрес Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (В.А. Шметкова) об организации и проведении еженедельных профилактических специализированных рейдов по пресечению грубых нарушений ПДД, совершаемых участниками дорожного движения с целью снижения количества ДТП на автомобильных дорогах в границах Чувашской Республики;

в целях максимального освещения актуальных тем по обеспечению безопасности дорожного движения направить обращение в Министерство финансов Чувашской Республики (М.Г. Ноздрякову) о выделении финансовых средств на проведение мероприятий, направленных на пропаганду по обеспечению безопасности дорожного движения по мероприятию «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» в размере 4 477,0 тыс. рублей.

Срок: до 1 февраля 2022 г.

1.9. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Чувашской Республики:

назначить ответственного за исполнение подключения к информационной системе и наполнение геоинформационного модуля государственной информационной системы выдачи специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

зарегистрировать удаленное рабочее место (УРМ) и провести обучение ответственных лиц работе с сервисом УРМ. Внести в систему данные по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям. Указать категоричность дорог, нагрузки на ось, ширины дорожного полотна и ограничения.

Срок: до 4 февраля 2022 г.

1.10. Рекомендовать филиалу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в городе Чебоксары (А.Е. Хныреву), КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии (Ю.А. Шилову), главам муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Чувашской Республики:

в целях снижения роста числа погибших на территории республики в автомобильных авариях рассмотреть возможность при планировании строительства, реконструкции, капитального ремонта в рамках программ дорожной деятельности включения следующих мероприятий по:

увеличению количества искусственных неровностей в населенных пунктах, которые должны выработать стереотип безопасного проезда пешеходного перехода водителям;

обустройству освещением населенных пунктов, транспортных развязок, остановочных пунктов, пешеходных переходов;

уполаживанию откосов земляного полотна на прямолинейных участках с высотой насыпи до 2-х метров и установке дорожных ограждений на кривых в плане малого радиуса и в местах, где такое уполаживание произвести невозможно;

разделению встречных потоков дорожными ограждениями, в т.ч. с учетом Плана мероприятий («дорожная карта») по оснащению четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения, утвержденного Решением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2020 г. № 9421п-П16, а при отсутствии таких возможностей - направляющими устройствами на многополосных участках дорог;

применению делинаторов (сепараторов) на осевых линиях разметки двухполосных дорог.

развитию пешеходных пространств и пешеходных коммуникаций за счет обустройства тротуаров и пешеходных дорожек;

введению светофорного регулирования на пешеходных переходах, расположенных на многополосных участках дорог с учетом требований п. 7.2.2. ГОСТ Р 52289-2019;

оснащению неосвещаемых участков дорог на кривых в плане и продольном профиле сигнальными столбиками и дублирования горизонтальной дорожной разметки на таких участках с целью обозначения полос движения световозвращателями.

Срок: о принятых решениях и запланированных мероприятиях проинформировать до 1 марта 2022 г.

1.11. Рекомендовать КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии (А.Л. Алёшину):

обеспечить выставление передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» 601 км, являющимся потенциально-опасным участком.

Срок: с 1 февраля 2022 г.

2. О выполнении мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в том числе предусмотренных протокольными решениями заседания межведомственной рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике от 17 ноября 2021 г. № 6

(Шилов, Филиппов, Марунина, Тимофеев, Левый, Михайлов, Пулатов, Иванов, Хорасев, Михайлов, Осипов)

3.1. Принять к сведению информацию Ю.А. Шилова, директора КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии по данному вопросу.

3.2. Принять к сведению информацию В.И. Филиппова, заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи по данному вопросу.

3.3. Принять к сведению информацию А.Г. Фадеева, заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики по данному вопросу.

3.4. Рекомендовать КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии (Ю.А. Шилову) на:

км 71+900 автодороги «Аниш» восстановить сигнальные столбики на примыкании (съезде к стояночной площадке);

км 65+700 автодороги «Калинино-Батырево-Яльчики» произвести установку сигнальных столбиков на участке с кривой в плане;

км 49+550 автодороги «Сура» выполнить устройство шумовых полос на подходах к перекрестку и пешеходному переходу;

км 3+200 автодороги «Волга-Марпосад» запланировать работы по обустройству стационарного электрического освещения, установить дублирующие дорожные знаки 5.19.1 над проезжей частью;

км 16+332 автодороги «Чебоксары-Сурское» запланировать работы по обустройству стационарного электрического освещения на нерегулируемом пешеходном переходе;

км 122+500 автодороги «Чебоксары-Сурское» установить дублирующие дорожные знаки 5.19.1 над проезжей частью;

км 97+100 автодороги «Чебоксары-Сурское» ликвидировать растительность на откосах и придорожной полосе;

км 36+372 автодороги «Аниш» ликвидировать дефекты покрытия проезжей части;

км 19+900 автодороги «Чебоксары-Сурское» запланировать работы по обустройству стационарного электрического освещения;

км 13+420 автодороги «Цивильск-Ульяновск-Яманчурино» выполнить установку сигнальных столбиков на участке с кривой в плане;

км 4+155 автодороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» запланировать проведение работ по обустройству тротуаров в пределах населенного пункта д. Чербай Ядринского района;

км 7+760 автодороги «Чебоксары-Сурское» - Мишуково-Ардатов» запланировать проведение работ по обустройству тротуаров в пределах населенного пункта д. Коровино Порецкого района.

Срок: до 1 июля 2022 г.

3.6. Рекомендовать администрации города Чебоксары Чувашской Республики (Д.В. Спирина):

на дворовой территории по ул. Кадыкова, д. 7, г. Чебоксары ликвидировать дефекты покрытия проезжей части;

д. 2/3 по пр. 9-й Пятилетки г. Чебоксары обеспечить наличие горизонтальной дорожной разметки 1.17, 1.23.1 (дублирующую знак 5.14) при наступлении благоприятных погодных условий;

ул. Орлова-ул. Цветочная, г. Чебоксары замена дорожного знака 2.4 на 2.5 по ул. Цветочная;

ул. Калинина, д. 101, г. Чебоксары рассмотреть возможность устройства заездного кармана с нечетной стороны в целях организации стоянки транспортных средств под погрузочно-разгрузочные работы.

Срок: до 1 июля 2022 г.

3.7. Рекомендовать администрации города Канаш Чувашской Республики (В.Н. Михайлову):

тер. Элеватор, д. 41, в г. Канаш обустроить уличное освещение.

Срок: до 1 июля 2022 г.

3.8. Рекомендовать администрации Моргаушского района Чувашской Республики (Р.Н. Тимофееву):

км 0+585 автодороги «Моргауши-Синьял-Хоракасы» установка дорожных знаков 1.34.1(2) на участке дороги с кривой в плане малого радиуса.

Срок: до 1 июля 2022 г.

Ответственным исполнителям предоставить в Минтранс Чувашии (В.М. Осипову) информацию о выполнении протокольных поручении межведомственной рабочей группы при Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике от 31.01.2022 № 1 **в срок не позднее 1 марта 2022 г.**

И.о. министра транспорта и
дорожного хозяйства
Чувашской Республики



Ю.В. Арлашкин