

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
проектного комитета по основному
направлению стратегического
развития Чувашской Республики
«Моногорода»
от «27» апреля 2017 г. № 1
(с изменениями от «07» декабря 2017 г. №2,
от «05» июня 2018 г. №5,
от «26» декабря 2018 г. № 7)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Шумерля»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Шумерля	Срок начала и окончания программы	Начало – 12.2016 г. Окончание – 12.2025 г.
Куратор	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики – И.Б. Моторин		
Руководитель программы	Глава администрации города Шумерля – А.Д. Григорьев		
Исполнители, соисполнители программы	Исполнитель: Администрация г. Шумерля Чувашской Республики Соисполнители: Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики, Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, НО «Фонд развития моногородов»,		

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель программы	<p>Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: создания к концу 2020 года 840 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; привлечения к концу 2020 года 1155,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий программы «Пять шагов благоустройства». Снижения зависимости моногорода от деятельности градообразующих предприятий АО Комбинат автомобильных фургонов» и АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» за счет снижения доли работников данных предприятий до 35,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2020 года</p>						
План достижения показателей программы	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации программы						
	Показатель (нарастающим итогом)	Тип показателя	Базовое значение (2015)	2017	2018	2019	2020
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.	основной	0	226	491	690	840
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	3	4	4	4
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	477,6	813,0	965,0	1155,0
4. Доля численности работников организаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно - технологического процесса, в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществ-	основной	32,2	36,2	35,9	35,7	35,5	

	ляющих деятельность на территории моногорода						
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед.	аналитический	0	226	491	690	840
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.	аналитический	0	0	0	0	0
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях – резидентах территории опережающего социально - экономического развития, ед.	аналитический	0	0	0	0	0
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.	аналитический	206	265	265	278	293
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	100,6	168,0	175,0	190,0
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	63,0	115,0	120,0	130,0
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организа-	аналитический	0	0	0	0	0

	цией «Фонд развития моногородов», млн. руб.						
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями - резидентами территории опережающего социально – экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0	0	0
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.	аналитический	173,2	440,0	645,0	790,0	965,0
Результаты программы	<p>В результате реализации программы:</p> <p>Внедрено проектное управление в части работы по привлечению инвестиций и успешные муниципальные практики, вошедшие в Атлас муниципальных практик АСИ в работе администрации г. Шумерля, что позволило:</p> <ul style="list-style-type: none"> снизить административные барьеры при реализации проектов; сократить сроки получения инициатором проекта необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта; минимизировать сроки организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта; увеличить эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия за счет использования единых подходов проектного управления; <p>Создан благоприятный хозяйственный и инвестиционный климат для развития субъектов деятельности в сфере промышленности, малого предпринимательства.</p> <p>Созданы новые постоянные и временные рабочие места.</p> <p>Реализованы инвестиционные проекты предприятий, деятельность которых не относится к деятельности градообразующих предприятий:</p> <p>«Создание нового производства одежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»). Проект направлен на создание 25 новых рабочих мест. В результате реализации проекта привлечено 40,0 млн. руб. инвестиций;</p> <p>В области развития малого и среднего предпринимательства:</p> <p>110 субъектам индивидуального и малого предпринимательства (ИМП) оказана кредитная поддержка в моногороде с использованием гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы, а так-же микрозаймов субъектам ИМП, предоставленных АНО «Микрофинансовая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике», за период 2017-2020 гг. (сквозное мероприятие приоритетного направления «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).</p>						

Привлечены финансовые средства федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы», а именно: предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 3,96 млн. руб. Получателями поддержки создано 38 новых рабочих мест и сохранено более 40 рабочих мест.

Улучшено качество городской среды в моногороде, а именно реализованы мероприятия направленные на развитие городской среды и благоустройства:

проведено благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) за счет привлечения средств федерального бюджета в сумме 2,55 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,11 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 0,18 млн. руб.;

осуществлены работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, для реализации которых привлечены средства федерального бюджета в сумме 35,3 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1,28 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 1,29 млн. руб.

осуществлены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, за счет привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 16,59 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 1,84 млн. руб.;

осуществлены работы по ремонту и благоустройству улицы Ленина города Шумерля, для реализации которых привлечены средства федерального бюджета в сумме 2,32 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,17 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 0,19 млн. руб.;

В области качества дорог:

продолжена реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики. Для проведения реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительства автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики в 2017-2020 годах привлечены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 18,67 и бюджета города Шумерля в сумме 2,01 млн. руб.;

В 2019-2021 годах начато строительство автомобильных дорог общего пользования по ул. Косточкина (ул. К. Маркса – ул. Ленина) и ул. Интернациональная (ул. Маршала Жукова – ул. Урукова), по ул. Пушкина (ул. Щорса - ул. Черно-

ва) с привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 19,2 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 2,0 млн. руб.;

За 2017 – 2020 годы проведен капитальный ремонт и ремонт городских улиц за счет привлечения средств региональных дорожных фондов в сумме 39,04 млн. руб. и средств бюджета города Шумерля в сумме 4,34 млн. руб.

В области жилищно-коммунального хозяйства:

за счет привлечения кредитных средств завершено строительство 3 блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля.

В области образования: осуществлены капитальные ремонты муниципальных бюджетных образовательных учреждений за счет привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 58,6 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 6,32 млн. руб.

В области здравоохранения:

все рабочие места медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе;

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ);

организована многоуровневая система телемедицинских консультаций;

модернизированы (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках медицинских организаций на территории города с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;

удовлетворена потребность города в части обеспечения медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности;

организовано целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях с учетом потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

В области развития культуры осуществлен ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики за счет привлечения средств федерального бюджета в сумме 5,7 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2,3 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 0,11 млн. руб.

	<p>В целях развития экологического туризма проведены презентации туристско-экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж».</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>В результате реализации программы предполагается диверсификация экономики и бизнеса в городском округе Шумерля при сохранении лидирующей роли предприятий обрабатывающих производств, но с постепенным расширением доли альтернативных секторов экономики и прежде всего малого бизнеса. Малый и средний бизнес поддерживается властями федерального и регионального уровня при активном участии города за счет реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки нормативно-правовых актов направленных на устранение излишних административных барьеров, получение поддержки и т.п. Будет реализовываться политика по поддержке проектов, инициируемых крупными предприятиями, а также малым и средним бизнесом в производственной сфере, в строительной сфере и сфере обслуживания. Предусматривается планомерное и целенаправленное развитие инфраструктурной составляющей города.</p> <p>Строительство новых блочно-модульных котельных повысит удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг, позволит снизить убыточность сферы теплоснабжения города за счет ухода от деятельности нерентабельной котельной № 15 города Шумерля, сократить количество аварий на объектах теплоснабжения города при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии.</p> <p>Благоустройство дворовых территорий будет способствовать улучшению качества городской среды, формированию в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения.</p> <p>Проведение реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительства автомобильных дорог по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная), по ул. Косточкина (ул. К. Маркса – ул. Ленина) и ул. Интернациональная (ул. Маршала Жукова – ул. Урукова), по ул. Пушкина (ул. Щорса - ул. Чернова) в г. Шумерле Чувашской Республики, а также осуществление капитального ремонта и ремонта городских улиц способствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышению доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; обеспечению охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Шумерле; повышению эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса города Шумерля Чувашской Республики, обеспечивающему благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики города, подъема уровня и качества жизни населения. <p>Будут организованы защищенные каналы передачи данных медучреждений, внедрены медицинские информационные подсистемы Республиканской медицинской информационной системы, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных электронными подписями, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями, реализована система телемедицинских консультаций. В</p>

	<p>процессе развития Республиканской медицинской информационной системы будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.</p> <p>Филиал бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Шумерля будет оснащен автомобилем скорой медицинской помощи отечественного производства.</p> <p>Будет осуществлена модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике медицинских организаций в целях обеспечения высокого качества оказания первичной медико-санитарной помощи.</p> <p>Осуществляется целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях для последующего трудоустройства в медицинские организации на территории г. Шумерля.</p> <p>В целом развитие города направлено на качественное преобразование городской среды. Город Шумерля должен превратиться в комфортный и современный промышленно-деловой центр Чувашской Республики с высоким уровнем инфраструктурной обеспеченности территории.</p>
--	--

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта / ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1.	Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие	08.2018	Снижены административные барьеры при реализации проектов, сократились сроки получения инициатором проекта необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта; создан благоприятный хозяйственный и инвестиционный климат для развития субъектов деятельности в сфере промышленности, малого предпринимательства	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	Е.П. Туличева, первый заместитель главы администрации г. Шумерля по экономическим и финансовым вопросам - начальник финансового отдела
1.2.	Информирование потен-	Мероприятие	05.2018	Информация об инвести-	А.Д. Григорьев,	Е.П. Туличева, первый за-

	циальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Шумерля			ционном потенциале города доведена до потенциальных инвесторов, размещена в средствах массовой информации, на официальном сайте города Шумерля в сети «Интернет»	глава администрации г. Шумерля	меститель главы администрации г. Шумерля по экономическим и финансовым вопросам - начальник финансового отдела
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1.	Внедрение проектного управления в работе администрации г. Шумерля в части работы по привлечению инвестиций	Проект	12.2018	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты. Выполнены показатели программы за 2017-2018 годы	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	Е.П. Туличева, первый заместитель главы администрации г. Шумерля по экономическим и финансовым вопросам - начальник финансового отдела
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
3.1.	Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году	Проект	12.2017	Осуществлены мероприятия по благоустройству - городского парка культуры и отдыха. Повышена привлекательность основной зоны отдыха города	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.А. Балакирев, заместитель главы администрации г. Шумерля - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства
3.2.	Возведение ледового катка в зимнее время года на территории, прилегающей к ФОК «Олимп»	Мероприятие	02.2018	Осуществлено возведение ледового катка в зимней время года на территории ФОК «Олимп», открыта дополнительная площадка для активного отдыха горожан	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	В.П. Брехов, директор МАУДО «Детско – юношеская спортивная школа «Олимп»
3.3.	Капитальный ремонт и	Проект	12.2017	Осуществлены работы по	А.Д. Григорьев,	А.А. Балакирев, замести-

	ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним			капитальному ремонту и ремонту не менее 5 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	глава администрации г. Шумерля	заведующий главой администрации г. Шумерля - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства
3.4.	Благоустройство центральной улицы города	Проект	11.2017	Осуществлены работы по ремонту и благоустройству улицы Ленина города Шумерля, в результате которых улучшено транспортное обслуживание, организованы дополнительные зоны отдыха для горожан	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.А. Балакирев, заместитель главы администрации г. Шумерля - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства
3.5.	Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год	Проект	12.2017	Осуществлено благоустройство городского парка культуры и отдыха, повышена привлекательность зоны отдыха	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.А. Балакирев, заместитель главы администрации г. Шумерля - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства
3.6.	Проведение мероприятия «Летний читальный зал»	Мероприятие	06.2017	Проведено мероприятие «Летний читальный зал», что способствовало повышению патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации истории, культурного наследия России	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	Е.В. Каширина, директор МБУ «Городская централизованная библиотечная система города Шумерли»
3.7.	Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	Мероприятие	06.2017	Проведены субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города. Организованы до-	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.А. Балакирев, заместитель главы администрации г. Шумерля - начальник Управления градострои-

				полнительные зоны отдыха для горожан, что способствует привлечению гостей города для ознакомления с достопримечательностями города, развитию туризма		тельства и городского хозяйства
3.8.	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Мероприятие	12.2021	Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха. Организованы дополнительные зоны отдыха для горожан, что способствует привлечению гостей города для ознакомления с достопримечательностями города, развитию туризма	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.В. Таланов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля
3.9.	Благоустройство общественной территории	Мероприятие	12.2021	Проведены работы по благоустройству общественной территории - городского парка культуры и отдыха. Организованы дополнительные зоны отдыха для горожан, что способствует привлечению гостей города для ознакомления с достопримечательностями	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.В. Таланов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля
3.10.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Мероприятие	12.2021	Осуществлены работы по капитальному ремонту и ремонту не менее 24 дворовых территорий много-	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.В. Таланов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градострои-

				квартирных домов и проездов к ним		тельства и городского хозяйства администрации г. Шумерля
3.11.	Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	Мероприятие	05.2018	Проведены субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города. Организованы дополнительные зоны отдыха для горожан, что способствует привлечению гостей города для ознакомления с достопримечательностями города, развитию туризма	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.В. Таланов, начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля
4.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
4.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание нового производства одежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»)	Проект	12.2018	Реализован инвестиционный проект. Создано новое производство. Привлечено 40,0 млн. рублей инвестиций (2017 г. -10 млн. руб., 2018 г. – 30 млн. руб.). Создано 25 новых рабочих мест (2017 г. – 15 мест, 2018 г. – 10 мест)	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.А. Пушнев, директор «Шумерлинская швейная фабрика» (ООО «БОРИС»)
5.	Направление «Развитие образования»					
5.1.	Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Шумерля	Проект	12.2017	Осуществлен капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля. Улучшены условия предоставления образовательных услуг	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерли	Т.В. Полякова, директор МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля

5.2.	Подача потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием в Проектный офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»	Мероприятие	02.2017	Информация о потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием представлена в Проектный офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	И.В. Сасакина, заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики
5.3.	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	Проект	12.2019	Осуществлен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города. Улучшены условия предоставления образовательных услуг	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	И.В. Сасакина, заместитель главы администрации г. Шумерля - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики
6.	Направление «Развитие здравоохранения»					
6.1.	Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи	Мероприятие	12.2017	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
6.2.	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Мероприятие	08.2017	Определена потребность в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием для организации целевого обучения специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
6.3.	Реализация мероприятий в рамках проекта «Электронное здравоохранение»:	Мероприятие	12.2018	Реализован проект «Электронное здравоохранение»:	В.Н. Викторов, Министр здравоохранения Чу-	И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения Чувашской

	ние»			- 100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе; - организована система телемедицинских консультаций	вашской Республики	Республики
6.4.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	Мероприятие	12.2017	Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	В.Н. Викторов, Министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
7.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
7.1.	Реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики	Проект	12.2017	Проведены работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительству автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная). Улучшено транспортное обеспечение города	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.А. Балакирев, заместитель главы администрации г. Шумерля- начальник Управления градостроительства и городского хозяйства
7.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных	Проект	12.2017	Проведен капитальный ремонт и ремонт не менее	А.Д. Григорьев, глава админи-	А.А. Балакирев, заместитель главы администрации

	дорог общего пользования местного значения города Шумерли			4 городских улиц. Улучшено транспортное обеспечение города	страции города Шумерля	г. Шумерля - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства
7.3.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Шумерле	Проект	12.2021	Завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильных дорог по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная), по ул. Косточкина (ул. К. Маркса – ул. Ленина) и ул. Интернациональная (ул. Маршала Жукова – ул. Урукова), по ул. Пушкина (ул. Щорса - ул. Чернова) в г. Шумерле Чувашской Республики. Улучшено транспортное обеспечение города	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	Е.А. Гришин, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля – главный архитектор
7.4.	Ремонт автомобильных дорог в городе Шумерле	Мероприятие	12.2021	Проведен ремонт не менее 16 автомобильных дорог города. Улучшено транспортное обеспечение города.	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	А.В. Таланов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля
8.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
8.1.	Строительство 3-х блочно-модульных котельных	Проект	12.2019	Завершено строительство 3 блочно-модульных ко-	А.Д. Григорьев, глава админи-	С.В. Варлашкин, директор ГУП «Чувашгаз» Мин-

	вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерли			тельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля. Решены проблемы обеспечения жителей города услугами теплоснабжения.	страции г. Шумерля	строю Чувашии
9.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
9.1.	Обустройство лыжных трасс на территории города в зимний период	Мероприятие	01.2019	Обустроено две лыжные трассы для массового катания на лыжах и проведения спортивных мероприятий по лыжным гонкам. Созданы дополнительные площадки для занятия физической культурой и спортом в зимний период	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерли	А.Р. Железин, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации г. Шумерля
9.2.	Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2018» в городе Шумерля	Мероприятие	02.2018	Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2018» в городе Шумерля с активным участием жителей и руководства города	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерли	А.Р. Железин, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации г. Шумерля
9.3.	Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2018» и традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля	Мероприятие	09.2018	Проведен Всероссийский день бега «Кросс Нации 2018» и традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля с активным участием жителей и руководства города	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерли	А.Р. Железин, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации г. Шумерля
10.	Направление «Развитие туризма»					
10.1.	Проведение презентаций туристско-	Мероприятие	09.2017	Проведено не менее 3 презентаций туристско-	А.Д. Григорьев, глава админи-	С.В. Яргунин, директор

	экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж»			экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж». Повышена туристическая привлекательность города	страции г. Шумерли	МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли
11	Направление «Развитие культуры»					
11.1.	Ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики (Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. МОПРА, д.2)	Проект	12.2018	Отремонтировано здание муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля. Повышена привлекательность объекта активного отдыха населения города	А.Д. Григорьев, глава администрации г. Шумерля	Н.Е. Хуморова, директор МАУК «ДК «Восход» г. Шумерля

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.1.	Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик в новой редакции в соответствии с Типовым порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, утвержденным приказом АНО «АСИ»	Контрольная точка	25.05.2017
		Создание рабочей группы по внедрению успешных практик для исполнения отдельных этапов и мероприятий по внедрению успешных практик	Контрольная точка	15.06.2017

		Создание экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне	Контрольная точка	25.06.2017
		Внедрены не менее 50% успешных муниципальных практик, включенных в План мероприятий («дорожную карту»)	Контрольная точка	20.12.2017
		Заслушан отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик	Мероприятие завершено	31.08.2018
1.2.	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Шумерля	Размещена информация об инвестиционном потенциале города Шумерля в средствах массовой информации, на официальном сайте города Шумерля в сети «Интернет»	Контрольная точка	09.06.2017
		Подготовлены и разосланы материалы для рассылки потенциальным инвесторам	Контрольная точка	15.06.2017
		Актуализирована информация об инвестиционном потенциале города Шумерля и размещена в средствах массовой информации, на официальном сайте города Шумерля в сети «Интернет»	Контрольная точка	25.04.2018
		Подготовлены и разосланы материалы для рассылки потенциальным инвесторам	Мероприятие завершено	15.05.2018
2.1.	Внедрение проектного управления в работе администрации г. Шумерля в части работы по привлечению инвестиций	Проект инициирован	Этап	20.02.2017
		Создан Управляющий совет, принято положение о его деятельности	Контрольная точка	30.03.2017
		Утвержден паспорт программы	Контрольная точка	27.04.2017
		Утвержден сводный план	Контрольная точка	27.06.2017
		Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	30.08.2017
		Актуализация паспорта программы на	Контрольная точка	16.04.2018

		2018 год		
		Рассмотрен отчет о реализации программы за 2017-2018 годы	Завершение этапа	28.12.2018
3.1.	Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году	Проект инициирован	Этап	27.04.2017
		Проведены общественные обсуждения с участием граждан по выбору мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городского парка культуры и отдыха)	Контрольная точка	28.04.2017
		Утвержден дизайн проекта обустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству городского парка культуры и отдыха в 2017 году	Контрольная точка	30.06.2017
		Завершены мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха	Контрольная точка	20.12.2017
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	25.12.2017
3.2.	Возведение ледового катка в зимнее время года на территории, прилегающей к ФОК «Олимп»	Подготовлена площадка для возведения катка	Контрольная точка	31.12.2017
		Возведен ледовый каток на территории, прилегающей к ФОК «Олимп»	Мероприятие завершено	01.02.2018
3.3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Проект инициирован	Этап	30.05.2017
		Проведены конкурентные процедуры по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Контрольная точка	10.07.2017
		Завершены работы по капитальному ремонту и ремонту не менее 5 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Контрольная точка	30.11.2017
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	25.12.2017
3.4.	Благоустройство центральной улицы	Проект инициирован	Этап	30.05.2017
		Проведены конкурентные процедуры по	Контрольная точка	28.07.2017

	города	отбору подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и благоустройству улицы Ленина города Шумерля		
		Выполнены частично работы по благоустройству центральной улицы города	Контрольная точка	31.08.2017
		Приняты муниципальным заказчиком и приемочной комиссией объекты благоустройства улицы города	Контрольная точка	01.11.2017
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	25.12.2017
3.5.	Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год	Проект инициирован	Этап	27.04.2017
		Проведены общественные обсуждения с участием граждан по выбору мероприятий по благоустройству городского парка культуры и отдыха	Контрольная точка	28.04.2017
		Утвержден дизайн проекта благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству городского парка культуры и отдыха в 2017 году	Контрольная точка	30.06.2017
		Завершены мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха	Контрольная точка	20.12.2017
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	25.12.2017
3.6.		Проведение мероприятия «Летний читальный зал»	Включение мероприятия «Летний читальный зал» в проект «Читающая улица»	Контрольная точка
	Проведено мероприятие «Летний читальный зал»		Контрольная точка	12.06.2017
3.7.	Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	Разработан и утвержден план мероприятий по проведению экологического субботника в 2017 году в городе Шумерля	Контрольная точка	31.03.2017
		Проведены субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	Контрольная точка	15.06.2017

3.8.	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2018 году	Контрольная точка	31.12.2018
		Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2019 году	Контрольная точка	31.12.2019
		Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2020 году	Контрольная точка	31.12.2020
		Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2021 году	Контрольная точка	31.12.2021
3.9.	Благоустройство общественной территории	Проведены работы по благоустройству общественной территории – городского парка культуры и отдыха в 2018 году	Контрольная точка	31.12.2018
		Проведены работы по благоустройству общественной территории – городского парка культуры и отдыха в 2019 году	Контрольная точка	31.12.2019
		Проведены работы по благоустройству общественной территории – городского парка культуры и отдыха в 2020 году	Контрольная точка	31.12.2020
		Проведены работы по благоустройству общественной территории – городского парка культуры и отдыха в 2021 году	Контрольная точка	31.12.2021
3.10.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Осуществлены работы по капитальному ремонту и ремонту не менее 6 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Контрольная точка	31.12.2018
		Осуществлены работы по капитальному ремонту и ремонту не менее 6 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Контрольная точка	31.12.2019
		Осуществлены работы по капитальному	Контрольная точка	31.12.2020

		ремонт и ремонту не менее 6 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним		
		Осуществлены работы по капитальному ремонту и ремонту не менее 6 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	Контрольная точка	31.12.2021
3.11	Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	Разработан и утвержден план мероприятий по проведению экологического субботника в 2018 году в городе Шумерля	Контрольная точка	18.04.2018
		Проведены субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	Контрольная точка	18.05.2018
4.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание нового производства одежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»)	Проект инициирован	Этап	30.05.2017
		Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для создания 15 новых рабочих мест	Контрольная точка	31.12.2017
		Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для расширения действующего производства, проведен капитальный ремонт кровли здания, ремонт помещения раскройного цеха и фирменного магазина.	Контрольная точка	28.12.2018
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	28.12.2018
5.1.	Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Шумерля	Проект инициирован	Этап	27.04.2017
		Проведена экспертиза Проектно-сметной документации	Контрольная точка	30.04.2017
		Проведены конкурентные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля	Контрольная точка	25.05.2017
		Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля	Контрольная точка	31.08.2017

		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	25.12.2017
5.2.	Подача потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием в Проектный офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»	Информация о потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием представлена в Проектный офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»	Мероприятие завершено	21.02.2017
5.3.	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля (в рамках II этапа)	Контрольная точка	01.10.2018
		Рассмотрен отчет о реализации проекта по состоянию на 26.10.2018	Контрольная точка	26.10.2018
		Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля	Контрольная точка	31.12.2018
		Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля (в рамках III этапа)	Контрольная точка	30.11.2019
		Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля (в рамках II этапа)	Контрольная точка	30.11.2019
		Рассмотрен отчет о реализации проекта за 2018-2019 года	Завершение этапа	26.12.2019
6.1.	Оснащение медицинских организаций автомобилем скорой медицинской помощи	Филиал бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Шумерля оснащен автомобилем скорой медицинской помощи	Мероприятие завершено	25.12.2017
6.2.	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Проведен анализ потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в городе	Контрольная точка	01.06.2017
		Организовано целевое обучение специалистов для получения высшего медицин-	Контрольная точка	31.08.2017

		ского и фармацевтического образования в образовательных организациях Минздрава России		
		Рассмотрен отчет о реализации мероприятия	Мероприятие завершено	31.08.2017
6.3.	Реализация мероприятий в рамках проекта «Электронное здравоохранение»	70% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях на территории г. Шумерля, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам	Контрольная точка	30.11.2017
		100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях на территории г. Шумерля, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам	Контрольная точка	31.12.2018
		100% медицинских организаций на территории г. Шумерля, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к Республиканской медицинской информационной системе	Контрольная точка	31.12.2018
		В медицинских организациях на территории г. Шумерля организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России	Мероприятие завершено	31.12.2018
6.4.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках	Мероприятие завершено	25.12.2017

7.1.	Реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики	Проект инициирован	Этап	30.05.2017
		Проведены конкурентные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительству автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики	Контрольная точка	10.07.2017
		Проведены работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительству автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики	Контрольная точка	30.11.2017
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	25.12.2017
7.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Шумерли	Проект инициирован	Этап	30.05.2017
		Проведены конкурентные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Шумерли	Контрольная точка	10.07.2017
		Завершены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Шумерли	Контрольная точка	31.10.2017
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	20.11.2017
7.3.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Шумерле	Проведены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Косточкина (ул. К. Маркса – ул. Ленина) и	Контрольная точка	31.12.2019

		ул. Интернациональная (ул. Маршала Жукова – ул. Урукова) в городе Шумерле Чувашской Республики (в рамках I этапа)		
		Завершен II этап реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская и строительства автомобильной дороги по ул. Лермонтова	Контрольная точка	31.12.2020
		Проведены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Пушкина (ул. Щорса – ул. Чернова)	Контрольная точка	25.12.2021
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	31.12.2021
7.4.	Ремонт автомобильных дорог в городе Шумерле	В 2018 году проведен ремонт не менее 4 автомобильных дорог города	Контрольная точка	31.12.2018
		В 2019 году проведен ремонт не менее 4 автомобильных дорог города	Контрольная точка	31.12.2019
		В 2020 году проведен ремонт не менее 4 автомобильных дорог города	Контрольная точка	31.12.2020
8.1.	Строительство 3-х блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерли	Проект инициирован	Этап	30.01.2017
		Передача земельных участков под строительство БМК ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии	Контрольная точка	23.05.2017
		Проведены конкурентные процедуры по отбору подрядных организаций на проектирование и строительство БМК	Контрольная точка	31.07.2017
		Завершены работы по монтажу блочно-модульной котельной по ул. Сурская г. Шумерля	Контрольная точка	31.12.2018
		Завершено строительство 3-х блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля	Контрольная точка	30.11.2019
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	31.12.2019
9.1.	Обустройство лыжных трасс на тер-	Проведены планировочные работы по	Контрольная точка	31.12.2018

	ритории города в зимний период	рельефу трассы (обустройство лыжного спуска)		
		Обустроено две лыжные трассы для массового катания на лыжах и проведения спортивных мероприятий по лыжным гонкам	Мероприятие завершено	31.01.2019
9.2.	Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2018» в городе Шумерля	Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2018» в городе Шумерля	Мероприятие завершено	10.02.2018
9.3.	Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2018» и традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля	Проведен Всероссийский день бега «Кросс Нации 2018» и традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля	Мероприятие завершено	30.09.2018
10.1.	Проведение презентаций туристско-экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж»	Проведено не менее 4 презентаций туристско-экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж»	Мероприятие завершено	30.09.2017
11.1.	Ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики (Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. МОПРА, д.2)	Проект инициирован	Этап	30.01.2018
		Проведены конкурентные процедуры по отбору подрядной организации на проведение работ по ремонту здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля	Контрольная точка	30.09.2018
		Завершены работы по ремонту здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля	Контрольная точка	20.12.2018
		Рассмотрен отчет о реализации проекта	Завершение этапа	28.12.2018

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации				Всего, млн. руб- лей
		2017	2018	2019	2020	
1	Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	0,0	0,0	-	-	0,0
2	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Шумерля	0,0	0,0	-	-	0,0
3	Внедрение проектного управления в работе администрации г. Шумерля в части работы по привлечению инвестиций	0,0	0,0	-	-	0,0
4	Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году	0,78	-	-	-	0,78
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,66	-	-	-	0,66
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,05	-	-	-	0,05
	местный бюджет	0,07	-	-	-	0,07
5	Возведение ледового катка в зимнее время года на территории, прилегающей к ФОК «Олимп»	0,02	0,0	-	-	0,02
	в том числе:					
	внебюджетные средства	0,02	0,0	-	-	0,02
6	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	4,15	-	0,0	0,0	4,15
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики	3,74	-	-	-	3,74
	местный бюджет	0,41	-	-	-	0,41
7	Благоустройство центральной улицы города	2,68	-	0,0	0,0	2,68
	в том числе:					
	федеральный бюджет	2,32	-	-	-	2,32
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,17	-	-	-	0,17
	местный бюджет	0,19	-	-	-	0,19
8	Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках	4,23	-	0,0	0,0	4,23

	реализации мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год					
	в том числе:					
	федеральный бюджет	3,66	-	-	-	3,66
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,28	-	-	-	0,28
	местный бюджет	0,29	-	-	-	0,29
9	Проведение мероприятия «Летний читальный зал»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	-	0,72	0,67	0,67	2,06
	в том числе:					
	федеральный бюджет	-	0,63	0,63	0,63	1,89
	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	0,02	0,02	0,02	0,06
	местный бюджет	-	0,07	0,02	0,02	0,11
12	Благоустройство общественных территорий	-	12,80	10,42	10,42	33,64
	в том числе:					
	федеральный бюджет	-	12,04	9,8	9,8	31,64
	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	0,38	0,31	0,31	1,0
	местный бюджет	-	0,38	0,31	0,31	1,0
13	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	-	4,72	4,78	4,78	14,28
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики		4,25	4,3	4,3	12,85
	местный бюджет		0,47	0,48	0,48	1,43
14	Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города	-	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Реализация инвестиционного проекта «Создание нового производства одежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»)	10,0	30,0	-	-	40,0
	в том числе:					
	внебюджетные средства	10,0	30,0	-	-	40,0

16	Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Шумерля	22,0	0,0			22,0
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики	20,0				20,0
	местный бюджет	2,0				2,0
17	Подача потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием в Проектный офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»	0,0	0,0			0,0
18	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	-	22,22	20,7		42,92
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики		20,0	18,6		38,6
	местный бюджет		2,22	2,1		4,32
19	Оснащение медицинских организаций автомобилем скорой медицинской помощи	0,0	0,0			0,0
20	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	0,0	0,0	-	-	0,0
21	Реализация мероприятий в рамках проекта «Электронное здравоохранение»	0,74	1,0			1,74
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики					
	средства ФОМС	0,74	1,0			1,74
22	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	0,60	0,0			0,60
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,31				0,31
	средства ФОМС	0,29				0,29
23	Реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики	10,88	0,0			10,88
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики	9,79				9,79

	местный бюджет	1,09				1,09
24	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Шумерли	10,69	0,0			10,69
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики	9,62				9,62
	местный бюджет	1,07				1,07
25	Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Шумерле	-	-	10,6	10,6	21,2
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики			9,6	9,6	19,2
	местный бюджет			1,0	1,0	2,0
26	Ремонт автомобильных дорог в городе Шумерле	-	10,69	11,0	11,0	32,69
	в том числе:					
	республиканский бюджет Чувашской Республики		9,62	9,9	9,9	29,42
	местный бюджет		1,07	1,1	1,1	3,27
27	Строительство 3-х блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной N 15 на территории г. Шумерли	3,68	116,93	33,01		153,62
	в том числе:					
	внебюджетные средства	3,68	116,93	33,01		153,62
28	Обустройство лыжных трасс на территории города в зимний период	-	0,0	0,0	-	0,0
29	Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2018» в городе Шумерля	-	0,0	-	-	0,0
30	Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2018» и традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля	-	0,0	-	-	0,0
31	Проведение презентаций туристско-экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж»	0,0	0,0	-	-	0,0
32	Ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики (Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. МОПРА, д.2)	0,0	8,11			8,11
	в том числе:					

	федеральный бюджет		5,7			5,7
	республиканский бюджет Чувашской Республики		2,3			2,3
	местный бюджет		0,11			0,11
	Итого	70,45	207,19	91,18	37,47	406,29

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589): подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2013 г. № 324).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 570).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 185).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики на 2018-2022 годы»(утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 21 февраля 2014 г. № 143).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие жилищного</p>
--	---

	<p>строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 27 февраля 2014 г. № 170).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Шумерля Чувашской Республики» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 7 марта 2014 г. № 195).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 27 февраля 2014 г. № 169).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 13 февраля 2014 г. № 123).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 18 февраля 2014 г. № 139).</p> <p>Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 22 марта 2018 г. № 226).</p>
Формальные основания для инициации	<p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4.</p> <p>Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».</p> <p>Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике».</p> <p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».</p> <p>Протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11 ноября 2016 г. № 1.</p>
Дополнительная информация	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями, предприятиями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными ор-

	<p>ганами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.</p> <p>В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.</p>
--	--

Ключевые риски и возможности

№п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	Риски	
1	Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода	Диверсификация рисков градообразующих предприятий за счет реструктуризации и модернизации существующих производственных мощностей, внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий, снижения энергоемкости продукции и повышения конкурентоспособности производства, увеличение выпуска новых видов продукции гражданского назначения
2	Отказ от реализации инвестиционных проектов бизнесом (снижение объема инвестиций, рост уровня безработицы, невыполнение целевых показателей программы)	<p>Необходимо создать благоприятный хозяйственный и инвестиционный климата для развития субъектов деятельности в сфере промышленности, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса;</p> <p>необходимо комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, коммуникационной);</p> <p>развитие новых форм оказания государственных и муниципальных услуг, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.</p> <p>снизить административные барьеры при реализации проектов;</p> <p>сократить сроки получения инициатором проекта необходимых согласований и решений, требуемых для реализации проекта;</p> <p>минимизировать сроки организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта;</p> <p>обеспечить развитие бизнеса за счет увеличения форм и видов финансовой и имущественной поддержки бизнеса</p>
3	Сокращение объемов финансирования в рамках Муниципальных программ	<p>Увеличение собственных доходов бюджета города за счет имеющихся неиспользованных резервов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;</p> <p>Оптимизация бюджетных расходов и сокращение нерезультативных расходов.</p> <p>Привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики для реализации муниципальных программ, привлечение внебюджетных инвестиций</p>

	Возможности	
1	Потенциал для реализации проектов в сфере МСП	<p>В городе имеется в наличии 4 площадки 69,2 тыс.кв. м, которые предполагается использовать субъектами предпринимательской деятельности под размещение инвестиционных проектов производственной сферы и сферы услуг.</p> <p>Также имеются 6 свободных земельных участков общей площадью 29,6 тыс. кв. м, которые предполагается использовать под жилищное строительство.</p> <p>Продолжается работа по поиск свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также в частной собственности для размещения инвестиционных проектов</p>
2	Привлечение средств в рамках действующих федеральных программах и государственных программах Чувашской Республики на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства и т.д.	<p>Постоянно ведется работа по привлечению средств федерального бюджета, средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, переселению граждан из аварийного жилищного фонда</p>
3	Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах	<p>Увеличение числа рабочих мест в городе планируется за счет развития швейного производства, сферы услуг и торговли, обрабатывающих производств не связанных с градообразующими предприятиями, развитие строительства, сферы социальных услуг оказываемых СОНКО</p>