


Карточка проекта по сокращению времени на получение разрешения на строительство

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и ЖКХ

П.В. Данилов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Органы исполнительной власти и государственные заказчики Чувашской Республики

Периметр проекта: Отдел сопровождения проектно-изыскательских работ КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии

Владелец процесса: П.В. Данилов – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Руководитель проекта: М.А. Коледа – заместитель министра.

Команда проекта: А.И. Иванов, И.А. Ненилина, А.А. Паркаев, А.В. Миловидов, Т.В. Ялуков

Доп. участники (по согласованию): Заместитель министра экономического развития, заместитель министра финансов

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: срыв сроков реализации государственных программ, неэффективное расходование федеральных и региональных бюджетных средств на строительство объектов капитального строительства

Проблемы:

1. Низкий уровень компетенций Застройщиков (государственных заказчиков)
2. Низкий уровень исполнителей, выполняющих ПИР
3. Низкая стоимость ПИР по государственным контрактам
4. Недостаточное взаимодействие связи Заказчик – Исполнитель, на этапе выполнения ПИР
5. Недостаточная инвестиционная привлекательность региона

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение срока выхода на строительную площадку с момента появления потребности в ОКС до получения разрешения на строительство	30 месяцев	18 месяцев
Сокращение количества отрицательных заключений госэкспертизы	16 на каждые 100 заключений	4 на каждые 100 заключений

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 05.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние:
 - Разработка текущей карты процесса – 06.04.2021
 - Разработка целевой карты процесса – 08.04 – 10.05.2021
3. Внедрение улучшений:
 - Kick-off. Совещание по защите подходов внедрения – 12.05.2021
 - Начало работы (возникновение потребности в ПИР) – 17.05.2021
 - Совет по инвестиционной политике – 13.09.2021
 - Заключение договора на выполнение ПИР с исполнителем – 22.11.2021
 - Завершения выполнения стадии ПД – 21.02 – 22.08.2022 (в зависимости от сложности ОКС)
 - Получение положительного заключения госэкспертизы – 24.10.2022
 - Получение разрешения на строительство – 07.11.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 07.11 – 11.11.2022

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» _____

Руководитель проекта  М.А. Коледа