

Утвержден  
 протокольным решением  
 Совета при Главе Чувашской  
 Республики по стратегическому  
 развитию и приоритетным проектам  
 от 5 апреля 2017 г. № 4

### ПАСПОРТ

**приоритетного проекта «Рекультивация объектов накопленного ущерба (закрытых полигонов и санкционированных свалок твердых коммунальных отходов), создание объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике»**

#### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Экология		
Краткое наименование проекта	Рекультивация свалок и создание объектов по обращению с отходами в Чувашской Республике	Срок начала и окончания проекта	05.04.2017 г.– 31.12.2025 г.
Куратор проекта	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	–		
Функциональный заказчик	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в лице министра Коршунова Александра Петровича		
Руководитель проекта	Иванова Татьяна Викторовна, заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		
Исполнители и соисполнители проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Министерство финансов Чувашской Республики Администрация г. Чебоксары		
Разработчик паспорта проекта	Спиридонов Вячеслав Кириллович, начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 500,1 тыс. чел. к концу 2018 г. и восстановить 30 га к концу 2018 г. Создание системы комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Чувашской Республики, которая позволит утилизировать до конца 2025 г. 80 % образующихся ТКО.						
План достижения показателей проекта	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации проекта						
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	2017	2018	2019	2020-2025
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	основной	500,1	0	500,1	500,1	500,1
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, га	основной	30,0	9,1	30,0	30,0	30,0
	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба	основной	0	0	1	1	1
	Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот рекультивированных земель, га	аналитический	30,0	0	0	30,0	30,0
	Количество созданных объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов, ед	основной	0	1	3	3	3
	Доля переработанных и размещенных твердых коммунальных отходов, %	основной	60	60	60	70	80
	Доля переработанных отходов, вовлеченных в хозяйственный оборот, %	аналитический	10	10	10	20	20

\*базовое значение показателя на отчетную дату (конец 2016 года) определено для показателей следующим образом:

по показателю 1 - численность населения, качество жизни которого нарушено в связи с наличием объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.,

по показателю 2,4 - общая площадь нарушенных земель, тыс. гектаров;

Значение показателей представлено нарастающим итогом. Начиная с 2020 г. значение показателей будет определено, исходя из объемов финансового обеспечения.

Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ликвидирован объект накопленного экологического ущерба – закрытый объект размещения отходов (свалка) г. Чебоксары;</li> <li>2. Улучшено качество жизни населения г. Чебоксары и Чебоксарского района в связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде;</li> <li>3. Вовлечены в хозяйственный оборот восстановленные, в т.ч. рекультивированные земли.</li> <li>4. Создана система комплексного обращения с ТКО на территории Чувашской Республики, которая позволит утилизировать 80 % образующихся отходов ТКО.</li> </ol>
Описание модели функционирования результатов проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мероприятие позволит ликвидировать «горячую» экологическую точку, связанную с прошлой экономической деятельностью и исключить риск возникновения чрезвычайной ситуации при обращении с ТКО на территории г. Чебоксары в 2017-2025 гг.</li> <li>2. Улучшится качество жизни населения гг. Чебоксары и Чебоксарского района в результате прекращения негативного воздействия на окружающую среду от ликвидации закрытой свалки г. Чебоксары</li> <li>3. Вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в т.ч. рекультивированных земель г. Чебоксары на площади 30,0 га, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности, повысит инвестиционную привлекательность данных территорий</li> <li>4. Совершенствование системы комплексного обращения с ТКО на территории Чувашской Республики путем создания современных объектов размещения и переработки отходов с применением высокотехнологичного оборудования (строительство мусороперегрузочных станций в г. Канаше и Шумерлинском районе, строительства 2-й карты складирования полигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в г. Новочебоксарске) позволит утилизировать до 80 % образующихся отходов ТКО к 2025 г</li> </ol>

### 3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	Контрольная точка	05.04.2017
2	Утвержден Сводный план реализации проекта	Контрольная точка	24.04.2017
3	<b>Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов г. Чебоксары</b>		

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.1	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Чувашия из федерального бюджета в 2017 году, на софинансирование реализации мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Контрольная точка	01.03.2017
3.2	Утверждено распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 2017 г.	Контрольная точка	22.03.2017
3.3	Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету г. Чебоксары Чувашской Республики субсидии на поддержку регионального проекта в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Контрольная точка	07.04.2017
3.4	Объявлен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары	Контрольная точка	14.04.2017
3.5	Завершен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары	Контрольная точка	12.05.2017
3.6	Заключен муниципальный контракт в рамках лимитов бюджетных средств	Контрольная точка	22.05.2017
3.7	Подана заявка на предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в 2018 году, на софинансирование реализации мероприятий по рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары	Контрольная точка	31.10.2017
3.8	Завершен «технический этап» рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары со сроком окончания работ в 2017 году	Контрольная точка результата	31.12.2017
3.9	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары, подготовлен отчет	Контрольная точка	15.01.2018
3.10	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в 2018 году, на софинансирование реализации мероприятий по рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары	Контрольная точка	28.02.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.11	Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету г. Чебоксары Чувашской Республики субсидии на поддержку регионального проекта в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Контрольная точка	15.03.2018
3.12	Завершен «технический этап» рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары со сроком окончания работ в 2018 году	Контрольная точка результата	20.10.2018
3.13	Завершено озеленение участка работ на площади 30 га	Контрольная точка	30.10.2018
3.14	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары со сроком окончания работ в 2018 году	Контрольная точка	15.01.2019
3.15	Мероприятия («биологический этап» рекультивации) со сроком окончания работ в 2022 году завершены	Контрольная точка результата	30.10.2022
3.16	Отчет приоритетного проекта в части рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары утверждён, этап приоритетного проекта в части рекультивации санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары завершен	Завершение этапа	30.12.2022
4	<b>Создание объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике</b>		
4.1	Освоены средства на уплату процентов по облигационным займам на создание объектов системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО	Контрольная точка	10.01.2017
4.2	Минприроды Чувашии с концессионером подписано дополнительное соглашение к Концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской Республики от 01.07.2014.	Контрольная точка	10.05.2017
4.3	Внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 октября 2013 г. № 583-р «Условия концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской Республики»	Контрольная точка	10.06.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.4	Разработана проектная документация строительства 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске, строительства мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики	Контрольная точка	30.08.2017
4.5	Получены положительные заключения экспертиз (государственной, государственной экологической и достоверности сметной стоимости строительства) проектной документация строительства 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске, строительства мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики	Контрольная точка	30.10.2017
4.6	Определены подрядные организации на строительство 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске, строительства мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики	Контрольная точка	10.11.2017
4.7	Заключены контракты (договоры) на строительство 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске, строительства мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики	Контрольная точка	20.11.2017
4.8	Завершено строительство мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики	Контрольная точка результата	18.02.2018
4.9	Завершено строительство 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске	Контрольная точка результата	30.10.2018
4.10	Проведена оценка реализации проекта в части строительства 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске, строительства мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики, подготовлен отчет, в случае необходимости проведена корректировка паспорта проекта	Контрольная точка	15.11.2018
4.11	Отчет утверждён, этап приоритетного проекта в части строительства 2-й карты складирования полигона ТБО в г. Новочебоксарске, строительства мусороперегрузочных станций в г. Канаш и Шумерлинском районе Чувашской Республики завершен	Завершение этапа	30.12.2018
5	Реализованы все мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного вреда окружающей среды от размещения отходов, прошлой деятельности промышленных организаций	Контрольная точка	30.09.2025

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6	Подготовлен отчет в Правительство Российской Федерации о завершении мероприятий проекта, оценка достижения целевых показателей	Завершение этапа	30.12.2025
7	Итоговый отчет утверждён, проект завершен	Контрольная точка	30.12.2025

#### 4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование мероприятия проекта	Источники финансирования		Год реализации					Всего
			2016	2017	2018	2019	2020-2025	
Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов г. Чебоксары	Бюджетные источники*, млн. руб.	Федеральный бюджет		113,94	265,87	-	-	379,81
		Республиканский бюджет Чувашской Республики**		8,58	6,75			15,33
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-
	ВСЕГО			122,52	272,62	-	-	395,14
Создание объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике	Бюджетные источники*, млн. руб.	Федеральный бюджет****	122,17	-	-	-	-	122,17
		Республиканский бюджет Чувашской Республики	13,16	-	-	-	-	13,15
	Внебюджетные источники***		78,86	-	182,30	233,30	-	494,46
	ВСЕГО		214,19	-	182,30	233,30	-	629,79
<b>ИТОГО</b>			<b>214,19</b>	<b>122,52</b>	<b>454,92</b>	<b>233,30</b>	<b>-</b>	<b>1 024,93</b>

\* размеры бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней  
 \*\*бюджетные средства планируются после утверждения заявки Чувашской Республики по результатам конкурсного отбора Минприроды России  
 \*\*\* средства концессионера  
 \*\*\*\* средства Фонда ЖКХ на субсидирование процентной ставки

## 5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
	<b>Ключевые риски:</b>	
1.	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта.	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств, финансирования отдельных этапов работ из средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики
	<b>Ключевые возможности:</b>	
1.	Экологический и социальный эффект от реализации мероприятия	Создание рабочих мест при реализации мероприятий, повышение осведомленности населения путем информирования о снижении экологической нагрузки на население г. Чебоксары и Чебоксарского района, подверженное негативному воздействию объектов накопленного вреда окружающей среде
2.	Повышение инвестиционной привлекательности территорий, ранее испытывавших негативное воздействие от накопленного вреда окружающей среде	Вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в т.ч. рекультивированных земель

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утверждённая постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 43, подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики» (основное мероприятие 2)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна») по приоритету «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.12.2016 № 12) Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»



Формальные основания для инициации	<p>1. Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»;</p> <p>2. План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р);</p> <p>3. Протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11.11.2016 № 1</p>
Дополнительная информация	В рамках проекта не предполагается строительство новых объектов захоронения отходов