

Заместитель министра природных  
ресурсов и экологии

Чувашской Республики

М.Н. Трофимова

(ФИО)



(подпись)

03.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
Имеются риски не выполнения мероприятий в связи с неакnowledжением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов на обязательство, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование в январе-августе 2019 г. не предусмотрено	отсутствует отклонений	Не заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики в виду непредоставления Минприроды России Чувашской Республике проекта Соглашения

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Наличие критических отклонений	Результаты регионального проекта	Имеются риски не выполнения некоторых мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции	По информации Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкина заключение Соглашения планируется после приведения нормативно-правовых актов в соответствие Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 и разработки Правил работы с новым оператором.
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
1	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	процент	3							
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
2	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	процент	75							
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %												
3	Отсутствие отклонений	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Убывающий	процент	50							
Количество разработанных электронных моделей												
4	Отсутствие отклонений	Количество разработанных электронных моделей	Возрастающий	штука	0							

\* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.		<b>Результат федерального проекта:</b> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов							
		<b>Результат регионального проекта:</b> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов							
1.1.1.		<b>Отсутствие отклонений</b> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. Приобретено оборудование для 3-х мусороперезузовочных станций. в том числе: в 2019 г. - для мусороперезузовочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики; в 2020 г. - для мусороперезузовочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики; в 2021 г. - для мусороперезузовочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики							
1.1.1.1.		<b>Отсутствие отклонений</b> Приобретение оборудования для мусороперезузовочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики:	49,410	49,410	49,410				
1.1.1.1.1.		<b>Отсутствие отклонений</b> федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии))	46,445	46,445	46,445				
1.1.1.2.		<b>Отсутствие отклонений</b> консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:	2,965	2,965	2,965				
1.1.1.2.1.		<b>Отсутствие отклонений</b> республиканский бюджет Чувашской Республики	2,965	2,965	2,965				
1.1.1.2.2.		<b>Отсутствие отклонений</b> межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики муниципальным образованиям	0	0	0				



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС		Результат федерального проекта: Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех субъектах Российской Федерации)	31.12.2019	31.12.2019	Логинов В.Г.	
1	куратор	Продолжение исполнения	Результат регионального проекта: Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	31.12.2019	31.12.2019	Ефремов А.В.	<b>В работе, риски недостижения отсутствуют</b>
1.1.	куратор	Продолжение исполнения	КТ: Сформирован отчет о ходе разработки в 2019 г. электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации	31.01.2020	31.01.2020	Ефремов А.В.	<b>В работе, риски недостижения отсутствуют</b>
1.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	<b>Мероприятие:</b> Направление отчетов о ходе реализации "Дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	01.07.2019	28.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Отчет о ходе реализации "Дорожной карты" по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направлен в Минприроды России (в копии - ППК "Российский экологический оператор") письмом Минприроды Чувашии от 28.06.2019 № 3/15-10543
1.4	куратор	Продолжение исполнения	КТ: Сформирован отчет о ходе разработки в 2019 году электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации	31.01.2020	31.01.2020	Ефремов А.В.	<b>В работе, риски недостижения отсутствуют</b>
1.4.1	ПК	Отсутствие отклонений	Направление отчетов о ходе реализации "Дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	01.07.2019	28.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Отчет о ходе реализации "Дорожной карты" по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направлен в Минприроды России (в копии - ППК "Российский экологический оператор") письмом Минприроды Чувашии от 28.06.2019 № 3/15-10543



1.4.2	ПК	Отсутствие отклонений	Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	01.07.2019	28.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Отчет о ходе реализации "дорожной карты" по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направлен в Минприроды России (в копии - ППК "Российский экологический оператор") письмом Минприроды Чувашии от 28.06.2019 № 3/15-10543
	ПС		Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО	31.12.2021		Логинов В.Г.; Евтухов В.Л.	
2	куратор	Противозащита свалочной полигоны	Результат регионального проекта: Приобретено оборудование для 3-х мусоропереразучной станции, в том числе: в 2019 г. - для мусоропереразучной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики, в 2020 г. - для мусоропереразучной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики, в 2021 г. - для мусоропереразучной станции в Батыревском районе Чувашской Республики	31.12.2024	31.12.2024	Ефремов А.В.	
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	15.04.2019	15.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Заявка Чувашской Республики на получение в 2020 г. субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональной государственной программы (подпрограммы государственной программы) в области обращения с отходами направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2019 № 02/08-121

							<p>Соглашение не заключено. Проект Соглашения не представлен Чувашской Республике Минприродой России. Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 "О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с отходами "Российский экологический оператор" создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО для обеспечения управления указанной системой. 15.02.2019 состоялось селекторное совещание по каналам связи Минприроды России, при этом директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкин сообщил о возможном сроке заключения Соглашения после приведения НПА в соответствие Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 и разработки Правил работы с новым оператором</p>
2.2.	ПК	Наличие критических отклонений	<p><b>Мероприятие:</b> Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	25.02.2019		Ефремов А.В.	
2.3	ПК	Наличие критических отклонений	<p><b>Мероприятие:</b> Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	31.05.2019		Ефремов А.В.	<p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>
2.4.	ПК	Наличие критических отклонений	<p><b>Мероприятие:</b> Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	31.05.2019		Ефремов А.В.	<p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>