

Руководитель регионального
проекта

Н.Н. Косулин

(подпись)

02.12.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие критических отклонений Имеются риски не выполнения мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов на обязательства, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперезгрузочной станции	Отсутствие отклонений заполняются ежеквартально и ежемесячно	Отсутствие отклонений финансирование в январе-ноябре 2019 г. не предусмотрено	Отсутствие отклонений отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений Не заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов на обязательства, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперезгрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики в виду непредоставления Минприроды России Чувашской Республике проекта Соглашения

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Наличие критических отклонений	Результаты регионального проекта	Имеются риски не выполнения некоторых мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции	По информации Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А. В. Колодкина заключение Соглашения планируется после приведения нормативно-правовых актов в соответствие Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 и разработки Правил работы с новым оператором.
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
1	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	процент	3							
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
2	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	процент	75							
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %												
3	Отсутствие отклонений	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Убывающий	процент	50							
Количество разработанных электронных моделей												
4	Отсутствие отклонений	Количество разработанных электронных моделей	Возрастающий	Штука	0							

*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. Приобретено оборудование для 3-х мусоропереразочной станций. в том числе: в 2019 г. - для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики; в 2020 г. - для мусоропереразочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики; в 2021 г. - для мусоропереразочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики									
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Приобретение оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики.	49,410	49,410	49,410						
1.1.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: республиканский бюджет Чувашской Республики	46,445	46,445	46,445						
1.1.1.2	Отсутствие отклонений	Чувашской Республики (субсидии) консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: республиканский бюджет Чувашской Республики	2,965	2,965	2,965						
1.1.1.2.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	2,965	2,965	2,965						
1.1.1.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0	0	0						

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	КРП	Нереализованное	Результат регионального проекта: Разработанная электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	31.12.2019	31.12.2019	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.	ПК	Нереализованное	КТ: Сформирован отчет о ходе разработки в 2019 г. электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации	31.01.2020	31.01.2020	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	01.07.2019	28.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Отчет о ходе реализации "дорожной карты" по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направлен в Минприроды России (в копии - ППК "Российский экологический оператор") письмом Минприроды Чувашии от 28.06.2019 № 3/15-10543
2	КРП	Нереализованное	Результат регионального проекта: Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочной станций, в том числе: в 2019 г. - для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики, в 2020 г. - для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики, в 2021 г. - для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики	31.12.2024	31.12.2024	Ефремов А.В.	

2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	<p>Мероприятие: Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов на реализацию программ Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами</p>	15.04.2019	12.04.2019	Ефремов А.В.	<p>Выполнено. Заявка Чувашской Республики на получение в 2020 г. субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональной государственной программы (подпрограммы государственной программы) в области обращения с отходами направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2019 № 02/08-121</p>
2.2.	ПК	Наличие критических отклонений	<p>Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходов на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	25.02.2019	Ефремов А.В.	<p>Соглашение не заключено. Проект Соглашения не представлен Чувашской Республике Минприродой России. Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 "О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с отходами "Российский экологический оператор" создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО для обеспечения управления указанной системой. 15.02.2019 состоялось селекторное совещание по каналам связи Минприроды России, при этом директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкин сообщил о возможном сроке заключения Соглашения после приведения НПА в соответствие с Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 и разработки Правил работы с новым оператором</p>	
2.3	ПК	Наличие критических отклонений	<p>Мероприятие: Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	31.05.2019	Ефремов А.В.	<p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>	

2.4.	ПК	Наличие критических отклонений	<p>Мероприятие: Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Цумерлинском районе Чувашской Республики</p>	31.05.2019		Ефремов А.В.	<p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии Бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>
------	----	--------------------------------	---	------------	--	--------------	---