

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам и
 Совета по улучшению инвестиционного
 климата при Главе Чувашской Республики
 от 14 декабря 2017 г. № 7/18

Запрос на изменение приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	В.Ю. Михайлов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Дата запроса	22 ноября 2017 г.
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input checked="" type="checkbox"/> Результаты проекта <input checked="" type="checkbox"/> КТ проекта <input checked="" type="checkbox"/> Бюджет проекта <input type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое _____
Реквизиты решения проектного комитета	Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Чувашской Республики «Формирование комфортной городской среды» от 21 ноября 2017 г. № 2

2. Изменение описания модели функционирования результатов проекта

№ п/п	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
<i>Паспорт</i>				
1.	5. Модернизация и создание объектов жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики будет достигнуто за счет:	строительства инженерной инфраструктуры промышленного парка г.Канаш Чувашской Республики; блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 8 и 9 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля; блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 1, 3, 4 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля	строительства инженерной инфраструктуры промышленного парка г.Канаш Чувашской Республики; строительство блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля (привлечение кредитных средств под государственную гарантию Чувашской Республики).	Приведение мероприятия по строительству блочно-модульных котельных г.Шумерли в соответствии с Законом Чувашской Республики от 10 ноября 2017 г. № 67 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Введется работа по внесению изменений в подпрограмму «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2011 № 530

3 Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Но-мер	Изменяемый па-раметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
<i>Паспорт</i>					
1.	14.	Наименование, срок	Завершено строительство двух блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г.Шумерля – 31 декабря 2017 г.	Завершено строительство блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля – срок 31 декабря 2018 г.	<p>Произведена оценка выполнения работ исходя из реального срока реализации проекта</p> <p>На результаты проекта влияния не оказывает, сдвигается только срок проведения работ</p>

4. Изменение бюджета приоритетного проекта

Паспорт

№ п/п	Источники финансирования			Год реализации				Всего
				2017*	2018*	2019*	2020*	
1.	Действующая редакция	Бюджетные источники, млн. рублей	Федеральный бюджет (НО «Фонд развития моногородов»)	227,0	281,2	0	0	508,2
			Республиканский бюджет Чувашской Республики	224,5	124,8	8,5	6,5	364,3
			Местные бюджеты	37,3	32,5	0	0	69,8
		Внебюджетные источники, млн. рублей	193,6	132,9	70	80	476,5	
		Итого, млн. рублей:	682,4	571,4	78,5	86,5	1418,8	
* – размер бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней								
	Новая редакция	Бюджетные источники, млн. рублей	Федеральный бюджет (НО «Фонд развития моногородов»)	227,0	281,2	0	0	508,2
			Республиканский бюджет Чувашской Республики	124,5	124,8	8,5	6,4	264,2
			Местные бюджеты	9,3	12,7	0	0	22,0
		Внебюджетные источники, млн. рублей, в том числе	290,4**	109,8	70	80	550,2	
		Итого, млн. рублей:	651,2	528,5	78,5	86,5	1344,6	
* – размер бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней; ** - в том числе объем финансирования на строительство блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г.Шумерли за счет кредитных средств под государственную гарантию Чувашской Республики в размере 100,0 млн.рублей								

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	Лимиты финансирования приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», а также уточнены объемы средств за счет местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	Не оказывают влияния на параметры приоритетного проекта