

Руководитель регионального проекта -
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики

Е.Г. Павлов



" 4 " сентября 2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА на 31.08.2019

Чувашская Республика

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и наилучших технологий, материалов и технологий, от общего количества повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной: Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологий, от общего количества повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной: Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения</p>												
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный: Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	Возрастающий	шт.	0	0	0	0	1	1	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Оборудование автомобильных дорог федеральной, регионального или межмуниципального, местного значения стационарными техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения</p>												
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный: Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Возрастающий	шт.	227	227	227	227	234	234	97,0	Значение показателя - годовое
5.	Отсутствие отклонений	Дополнительный: Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики	Возрастающий	шт.	1	1	1	1	1	1	100,0	Значение показателя - годовое

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по плану регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	Размещены автоматические пункты весоваяригнтного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники финансирования автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	218,7	218,7	218,7		87,7	40,1		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканскому бюджету Чувашской Республики	218,7	218,7	218,7		87,7	40,1		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля			ФАУ "РосдорНИИ", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	
1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля	31.12.2019	31.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	
1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ "РосдорНИИ", определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения	01.02.2019	30.01.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Региональный проект согласован с ФАУ "РосдорНИИ" 30.01.2019