

Руководитель регионального проекта -  
Врио министра транспорта и дорожного  
хозяйства Чувашской Республики  
Е.Г. Павлов

Утвержден  
региональной проектной группой по реализации на территории  
Чувашской Республики национального проекта по направлению  
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" и  
входящих в его состав федеральных проектов

  
"01" апреля 2019 г.

(протокол от 01.04.2019 № 04/035-1063)

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019**  
Чувашская Республика  
"Дорожная сеть"  
**Общий статус реализации**

| 1. Риски<br>Отсутствие<br>отклонений | 2. Показатели<br>Отсутствие<br>отклонений | 3. Бюджет<br>Отсутствие<br>отклонений                           | 4. Результаты<br>Отсутствие<br>отклонений | 5. Контрольные точки<br>Наличие отклонений  |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| отсутствует<br>отклонений            | отсутствует<br>отклонений                 | финансирование в<br>январе-марте<br>2019 г. не<br>предусмотрено | отсутствует<br>отклонений                 | Проект типового соглашения с органами<br>местного самоуправления о предоставлении<br>местным бюджетам межбюджетных<br>трансфертов для оказания поддержки<br>реализации мероприятий национального<br>проекта выделен ФДА в систему<br>"Электронный бюджет" только 01.04.2019,<br>в н.в. осуществляется процедура<br>согласования с ОМС ЧР в указанной<br>системе. Завершение процедуры согласования<br>планируется до 15.04.2019 |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус                | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта  | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| 1.    | Отсутствие отклонений | Основные положения                                      | риски не выявлены      |                      |
| 2.    | Отсутствие отклонений | Цели и показатели регионального проекта                 | риски не выявлены      |                      |
| 3.    | Отсутствие отклонений | Результаты регионального проекта                        | риски не выявлены      |                      |
| 4.    | Отсутствие отклонений | Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | риски не выявлены      |                      |
| 5.    | Отсутствие отклонений | Участники регионального проекта                         | риски не выявлены      |                      |
| ...   |                       |   |                        |                      |

**2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ \***

| № п/п  | Статус                | Наименование цели и показатели   | Длительность показателя | Единица измерения (по ОКЕД) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |       |       |       | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий   |
|--|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|--------------------|---|
|  |                       |  |                         |                             |  | I                     | II    | III   | IV    |                                 |                    |   |
| <i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>                    |                       |  |                         |                             |  |                       |       |       |       |                                 |                    |   |
| 1  | Отсутствие отклонений | Основной. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности                                | Возрастающий            | %                           | 42,9                                   | 42,9                  | 42,9  | 42,9  | 44,1  | 44,1                            | 97,3%              | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| 1  | Отсутствие отклонений | Дополнительный. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики | Возрастающий            | км                          | 659,9                                  | 659,9                 | 659,9 | 659,9 | 678,8 | 678,8                           | 97,2%              | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| <i>Доля дорожной сети городов, районов и муниципальных образований</i>   |                       |  |                         |                             |  |                       |       |       |       |                                 |                    |   |
| 2  | Отсутствие отклонений | Основной. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности  | Возрастающий            | %                           | 62,1                                   | 62,1                  | 62,1  | 62,1  | 65,3  | 65,3                            | 95,1%              | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| 2  | Отсутствие отклонений | Дополнительный. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики             | Возрастающий            | км                          | 571,6                                  | 571,6                 | 571,6 | 571,6 | 601,1 | 601,1                           | 95,1%              | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| <i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, находящихся в режиме перегрузки</i>             |                       |  |                         |                             |  |                       |       |       |       |                                 |                    |   |
| 3  | Отсутствие отклонений | Основной. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки   | Убывающий               | %                           | 29,8                                   | 29,8                  | 29,8  | 29,8  | 29,8  | 29,8                            | 1,0                | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| 3  | Отсутствие отклонений | Дополнительный. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агло, являющейся обслуживающей движение в режиме перегрузки  | Убывающий               | %                           | 62,0                                   | 62,0                  | 62,0  | 62,0  | 60,0  | 60,0                            | 1,0                | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| <i>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</i> |                       |  |                         |                             |  |                       |       |       |       |                                 |                    |   |
| 4  | Отсутствие отклонений | Основной. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации                               | Убывающий               | %                           | 88,9                                   | 88,9                  | 88,9  | 88,9  | 73,0  | 73,0                            | 1,2                | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| 4  | Отсутствие отклонений | Дополнительный. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики                    | Убывающий               | %                           | 95,1                                   | 95,1                  | 95,1  | 95,1  | 91,7  | 91,7                            | 1,0                | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |
| 4  | Отсутствие отклонений | Дополнительный. Количество потянувших в дорожно-транспортных происшествиях   | Убывающий               | на 100 тыс. чел.            | 11                                     | 11                    | 11    | 11    | 9     | 9                               | 1                  | Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г. |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п  | Статья                | Наименование результатов и источников финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                           |                                 |                                  |                    |     |    | Процент исполнения (8)/(5)*100                     | Комментарий |
|--|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|----|--|-------------|
|  |                       |   | Предусмотрено на уровне регионального бюджета | Сводная бюджетная роспись | Длинные бюджетные обязательства | Учтенные бюджетные обязательства | Красное исполнение |     |    |  |             |
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5                         | 6                               | 7                                | 8                  | 9   | 10 |  |             |
| 1.   | Отсутствие отклонений | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального и/или муниципального значения выполнены дорожные работы в целях привнесения в нормативное состояние            | 1 080,1                                       | 1 080,1                   | 1 080,1                         |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 1.1.1.   | Отсутствие отклонений | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)   | 239,9   | 239,9                     | 239,9                           |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 1.1.2.   | Отсутствие отклонений | контрактированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики  | 840,2   | 840,2                     | 840,2                           |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
|  | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований  | 840,2   | 840,2                     | 840,2                           |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
|  | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов на республиканский бюджет Чувашской Республики)   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                             |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 1.1.3.   | Отсутствие отклонений | выбоджетные исполнения на территории сельских территорий  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                             |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 2.   | Отсутствие отклонений | автоматизированные дорожные работы в целях привнесения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 360,2                                       | 1 360,2                   | 1 360,2                         |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 2.1.1.   | Отсутствие отклонений | контрактированный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)   | 680,0   | 680,0                     | 680,0                           |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 2.1.2.   | Отсутствие отклонений | контрактированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики  | 680,2   | 680,2                     | 680,2                           |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
|  | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                             |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
|  | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов на республиканский бюджет Чувашской Республики)   | 445,7   | 445,7                     | 445,7                           |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| 2.1.3.   | Отсутствие отклонений | выбоджетные исполнения  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                             |                                  | 0,0                | 0,0 |    |  |             |
| Всего по региональному проекту за счет источников, в том числе:  |                       |   | 2 440,3                                       | 2 440,3                   | 2 440,3                         | 0                                | 0,0                | 0,0 |    | Загрузка на январь – март 2019 г. не предусмотрена |             |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)  |                       |   | 919,9   | 919,9                     | 919,9                           | 0                                | 0                  | 0,0 |    |  |             |
| контрактированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:   |                       |   | 1 520,4                                       | 1 520,4                   | 1 520,4                         | 0                                | 0                  | 0,0 |    |  |             |
| республиканскому бюджету Чувашской Республики  |                       |   | 840,2   | 840,2                     | 840,2                           | 0                                | 0                  | 0,0 |    |  |             |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов на республиканский бюджет Чувашской Республики) |                       |   | 445,7   | 445,7                     | 445,7                           | 0                                | 0                  | 0,0 |    |  |             |
| выбоджетные исполнения   |                       |   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                             | 0                                | 0                  | 0,0 |    |  |             |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус                | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |             | Ответственный исполнитель  | Комментарий  |
|-------|------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------|--|--|
|       |                  |                       |   | план            | факт/протоз |  |  |
| 1     | ПС               |                       | Результат федерального проекта: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта   | 01.03.2019      |             | Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                |  |
| 1.1   | РП               | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта: Заключение соглашения с Исавогодском о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта  | 01.03.2019      | 28.03.2019  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики                                     | 1.Соглашение по достижению целевых показателей заключен с Минтрансом России 15.02.2019 № 103-2019-Р10045-1.<br>2.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики заключен с Росавтодором 28.03.2019 № 108-17-2019-023   |
| 2     | ПС               |                       | Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских автомобильных дорог, дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий         | 01.12.2019      |             | Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "РосдорНИИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 2.1   | РП               | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских автомобильных дорог в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.12.2019      | 01.12.2019  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики                                     | В работе. Риски отсутствуют  |
| 2.1.1 | РП               | Наличие отклонений    | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта  | 17.03.2019      | 15.04.2019  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики                                     | Проект типового соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта выгружен ФДА в систему "Электронный бюджет" только 01.04.2019, в н.д. осуществляется процедура согласования с ОМС ЧР в указанной системе. Завершение процедуры согласования планируется до 15.04.2019 |
| 2.1.2 | РП               |                       | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения   | 15.04.2019      | 15.04.2019  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике | В работе. Риски отсутствуют  |
| 2.1.3 | РП               |                       | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год  | 31.05.2019      | 31.05.2019  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики                                     | В работе. Риски отсутствуют  |



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ  
ТРАНСПОРТ ТАТА СУЛ-ЙЕР ХУСАЛАХЕН МИНИСТЕРСТВИ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ

заседания региональной проектной группы  
по реализации на территории Чувашской Республики национального проекта  
по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
и входящих в состав федеральных проектов

«1» апреля 2019 г.

№ 04/05 - 1963

г. Чебоксары

Председательствовал:

Павлов Е.Г. – временно исполняющий обязанности  
министра транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики (руководитель проекта)

Присутствовали:

Петров М.М. – начальник отдела развития  
автомобильных дорог Министерства транспорта и  
дорожного хозяйства Чувашской Республики  
(администратор проекта)

члены проектного комитета

Белов О.Г., Горбунов И.И., Доброхотов В.А.,  
Филиппов В.И.

приглашенные

Васильева О.В., Иванов А.А., Краснов Р.В., Королева  
Э.А., Павлова О.В., Ярмоленко А.С.

**Предмет проведения заседания:**

1. О рассмотрение отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики по направлениям «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 31 марта 2019 г.

1.1. Принять к сведению информацию начальник отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петрова М.М. по данным вопросам.

1.2. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики по направлениям «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 31 марта 2019 г.

Врио министра

Е.Г. Павлов