

Руководитель  
регионального проекта

Ефремов А.В.

  
Подпись

03.06.2019

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019**

*Чувашская Республика*

*"Оздоровление Волги"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	в январе-мае финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей		Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства			Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Задача федерального проекта: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу</b>									
1.		<b>Результат федерального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений</b>							
1.1.		<b>Результат регионального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений</b>	335,01	335,01	335,01	335,01	-		
1.1.1.		федеральный бюджет	330,79	330,79	330,79	330,79	-		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					-		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,22	4,22	4,22	4,22	-		
1.1.3.1.		бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,70	3,70	3,70	3,70	-		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	103,98	103,98	103,98	103,98	-		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,52	0,52	0,52	0,52	-		
1.1.4.		внебюджетные источники	-	-	-	-	-		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>335,01</b>	<b>335,01</b>	<b>335,01</b>	<b>335,01</b>	<b>-</b>		
<b>федеральный бюджет</b>			<b>330,79</b>	<b>330,79</b>	<b>330,79</b>	<b>330,79</b>	<b>-</b>		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>							<b>-</b>		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>-</b>		
<b>внебюджетные источники</b>							<b>-</b>		
<b>в янв-м-е финансирование не предусмотрено</b>									



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/протоз		
1.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Результат федерального проекта:</b> В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	01.08.2019		
1.1.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Результат регионального проекта:</b> В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	01.08.2019	Ефремов А.В.	Выполнен.
1.1.1.	(ПК)		<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖКХ	01.05.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Результаты оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам представлены в ГК Фонд ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от 29.04.2019 № 01/05-5673
2.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Результат федерального проекта:</b> Утверждены региональные программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	01.09.2019		
2.1.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Результат регионального проекта:</b> Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	01.09.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1.	(ПК)		<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Разработан проект региональной программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утвержден и представлен в ГК Фонд ЖКХ	01.06.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Проект подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» направлен в ГК Фонд ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01/05-7125
2.1.2.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Согласованный проект региональной программы утвержден в установленном порядке и представлен в Минстрой России	01.08.2019	01.08.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.